



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS C. ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL, ING. ROBERTO CARLOS SAMANO ACOSTA, SUPERVISOR DE OBRAS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL ING. JAVIER BAHENA MENDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA GALLEGO S. A. DE C. V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:	
10010057541 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. (EN BLVD. LAZARO CARDENAS DE BLVD. ANILLO PERIFERICO A BLVD. NOVENA, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.)	
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN:	
"SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. LAZARO CARDENAS POSTERIORMENTE SE RENIVELARON LOS OCTAGONOS EN POZOS Y CUADRADOS EN CAJAS DE VALVULAS Y FINALMENTE SE PROCEDIO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL."	
3.- FUENTE DE RECURSOS: FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FF).	
4.- PROGRAMA: N/A	
5.- SUB-PROGRAMA: N/A	
6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	
LICITACIÓN PÚBLICA (X) INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA: ()	
7. NÚMERO DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATACIÓN:
C-FF-17-MXL-38	22 DE DICIEMBRE DE 2018
8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$12,627,815.29	
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS) \$13,349,889.71	
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL:	
DEL 15 DE ENERO DEL 2018 AL 14 DE MAYO DEL 2018	
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN INCLUYENDO LOS CONVENIOS:	
DEL 27 DE ENERO DEL 2018 AL 25 DE JUNIO DEL 2018	
12.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL:	
DEL 27 DE ENERO DEL 2018 AL 25 DE JUNIO DEL 2018	

DATOS DE INVERSIÓN.

AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:
AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF	OTROS
10010162167	29 DE AGOSTO DE 2018	\$ 35'000,000.00	\$ 35'000,000.00	-	-	-	-
	TOTAL	\$ 35'000,000.00	\$ 35'000,000.00	-	-	-	-

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:

EST	PERIODO	FACTURA		IMPORTE ESTIMADO C/IVA	DEDUCCIONES					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO C/IVA	IMPORTE EJERCIDO PAGADO C/IVA.
		NUM/ FOLIO	FECHA		SEFUPU 0.005	ICIC 0.002	CMIC_A1 0.001	DIF_A2 0.002	GIS 0.04		
1	26-ene-18	G-1378	28/03/2018	\$376,176.39	\$1,621.45	\$648.58	\$324.29	\$648.58	\$12,971.60	\$112,852.92	\$247,108.97
	27-feb-18										
2	27-feb-18	G-1382	03/04/2018	\$522,176.41	\$2,250.76	\$900.30	\$450.15	\$900.30	\$18,006.08	\$156,652.92	\$343,015.90
	14-mar-18										
3	15-mar-18	G-1384	03/04/2018	\$864,457.57	\$3,726.11	\$1,490.44	\$745.22	\$1,490.44	\$29,808.88	\$259,337.27	\$567,859.21
	31-mar-18										
4	01-abr-18	G-1423	27/04/2018	\$3,247,546.79	\$13,998.05	\$5,599.22	\$2,799.61	\$5,599.22	\$111,984.37	\$974,264.04	\$2,133,302.28
	20-abr-18										
5	21-abr-18	G-1471	31/05/2018	\$1,157,839.81	\$4,990.69	\$1,996.28	\$998.14	\$1,996.28	\$39,925.51	\$347,351.94	\$760,580.97
	30-abr-18										
6	01-may-18	G-1492	18/06/2018	\$2,514,549.90	\$10,838.58	\$4,335.43	\$2,167.72	\$4,335.43	\$86,708.62	\$754,364.97	\$1,651,799.15
	16-may-18										
7	17-may-18	G-1506	23/06/2018	\$3,492,903.69	\$15,055.62	\$6,022.25	\$3,011.12	\$6,022.25	\$120,444.95	\$1,047,871.11	\$2,294,476.39
	10-jun-18										
1 EXT	11-jun-18	G-1504	23/06/2018	\$1,174,239.15	\$5,061.38	\$2,024.55	\$1,012.28	\$2,024.55	\$40,491.01	\$135,649.43	\$987,975.96
	25-jun-18										
TOTAL				\$13,349,889.71	\$57,542.64	\$23,017.05	\$11,508.53	\$23,017.05	\$460,341.02	\$3,788,344.59	\$8,988,118.83

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA; ADEMÁS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUÉS DE ESTE ACTO DE RECEPCIÓN SON ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA .

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRÁ UNA FIANZA DE GARANTÍA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2018

FIANZA NÚMERO: 1939130


IMPORTE: \$ 1,334,988.97

AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY S.A.


PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 12:30 HRS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018, SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:

**CONTRATISTA
CONSTRUCTORA GALLEGO S. A. DE C. V.**




ING. JAVIER BAHENA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL




ING. GUILLERMO PRIETO BURGOS
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

RECIBE:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN VIAL



ING. ROBERTO CARLOS SAMANO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE