

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO.

SECCION: SECRETARIA
003862

DEPARTAMENTO:

Convenio Adicional No. 01
No. C-FIES-16-MXL-26, para los trabajos que se
mencionan.

Mexicali, Baja California, a 09 de Agosto del 2017.

Asociación: RJ Ingeniería, S.A. de C.V. / Constructora Jilsa, S.A. de C.V.
Presente.

At'n: C. Ing. Jesús Octavio Rincón Vargas.

Con el objeto de ejercer la inversión aprobada dentro de la modalidad de inversión: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y del Fortalecimiento Financiero; según el oficio de aprobación Nos. 10010154009 de fecha 24 de Octubre de 2016, 100100159389 de fecha 17 de marzo de 2017 y 10010160839 de fecha 09 de Junio de 2017, enviado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, y basándose en el dictamen técnico de fecha 09 de Agosto de 2017, le informamos que se autoriza el **Convenio Adicional No. 01** al contrato No. C-FIES-16-MXL-26, para la obra:

10010053896 *Construcción de Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y Alimentaria (CCIIAA), en el Municipio de Mexicali, B.C.*

10010056936 *Construcción de Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y Alimentaria (CCIIAA), en el Municipio de Mexicali, B.C. REND FF 70,922 -FIES 23,851*

El monto contratado de:

\$ 21'655,083.66 (Veintiún millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochenta y tres pesos 66/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Se disminuye:

\$ 0.36 (Cero pesos 36/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para tener un monto contratado de:

\$ 21'655,083.30 (Veintiún millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochenta y tres pesos 30/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Con un monto asignado de:

\$ 18'014,486.29 (Dieciocho millones catorce mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 29/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Se modifica el plazo de ejecución de los trabajos, correspondiendo como fecha de inicio el 05 de Diciembre del 2016, y de terminación el 28 de Agosto de 2017.

Solicito a usted coordinarse con el **C. Ing. Luis Manuel Villalobos Robles**, Director de Obras de Edificación de la SIDUE para continuar los trabajos correspondientes.

Atentamente.


C. Ing. Manuel Guevara Morales.
El Secretario.

c.c.p. Lic. Bladimiro Hernández Díaz - Secretario de Planeación y Finanzas del Estado.
Lic. Francisco Enrique Postlethwaite Duhagón - Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia. - Subsecretario de SIDUE.
Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez. - Director de Inversión Sectorial (SIDUE).
Ing. Luis Manuel Villalobos Robles. - Director de Obras de Obras de Edificación (SIDUE)
GMR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

D **ESPACHADO** **O**
14 SEP 2017

D **ESPACHADO** **O**
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
MEXICALI BAJA CFA



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CARATULA DEL CONTRATO

CONVENIO ADICIONAL No. 01



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FECHA DE CONTRATACION
C-FIES-16-MXL-26	ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016
No. DE LICITACION	DOMICILIO FISCAL	FECHA DE ADJUDICACION
L0-902006998-E26-2016	AV. BRASILIA, No. 12,649, LOC. 413 5TO PISO, COL. EL ARAISO, TIJUANA, B.C.	24 DE NOVIEMBRE DEL 2016
R.F.C. DEL CONTRATISTA	MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNA X)	FECHA DE FALLO
RIN-930317-724	CONVOCATORIA PUBLICA (X) INVITACION TRES PERSONAS () ADJUDICACION DIRECTA ()	24 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DATOS GENERALES DE LA OBRA

No. Y NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
10010053896 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.	14,369,611.56	14,369,611.56						10010154009, 10010159389 Y 10010160839 24 DE OCTUBRE DE 2016, 17 DE MARZO DE 2017 Y 09 DE JUNIO DE 2017
10010056936 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), REND FF 70,922 -FIES 23.851	2,939,320.62 705,554.11	2,939,320.62 705,554.11						
	18,014,486.29	18,014,486.29						

MUNICIPIO Y LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO							No. Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
MEXICALI, B.C.	21,655,088.13	21,655,088.13						10010154009, 10010159389 Y 10010160839 24 DE OCTUBRE DE 2016, 17 DE MARZO DE 2017 Y 09 DE JUNIO DE 2017
CONV DE REANUDACION	0.00	0.00						
CONV MODIFICATORIO NO. 01	0.00	0.00						
CONV MODIFICATORIO NO. 02	-4.47	-4.47						
CONV. ADICIONAL NO. 01	-0.36	-0.36						
	21,655,083.30	21,655,083.30						

FONDO O MODALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SEGUNDA ASIGNACION							CODIGO PROGRAMATICO
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
FIES / FORTALECIMIENTO FINANCIERO	14,369,611.56	14,369,611.56						
CONV DE REANUDACION	0.00	0.00						
CONV MODIFICATORIO NO. 01	2,939,320.62	2,939,320.62						
CONV MODIFICATORIO NO. 02	705,554.11	705,554.11						
CONV. ADICIONAL NO. 01	0.00	0.00						
	18,014,486.29	18,014,486.29						

	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO							
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
30%	4,310,883.47	4,310,883.47						

GARANTIA DE ANTICIPO		GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		GARANTIA DE VICIOS OCULTOS		RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA
No. POLIZA	IMPORTE	No. POLIZA	IMPORTE	IMPORTE EN EL CONTRATO		
2046697		2046703				
4,310,883.47		2,165,508.81				AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

PLAZO DE EJECUCION

INICIO	TERMINO
05 DE DICIEMBRE DEL 2016	28 DE AGOSTO DE 2017

ING. LUIS MANUEL VILLALOBOS ROBLES.
DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION (SIDUE)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO ADICIONAL No. 01

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO					
DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					
AREA RESPONSABLE					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO					
CONTRATISTA			CONTRATO		
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL			No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACION	
ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.			C-FIES-16-MXL-26	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
No. REG. FED. DE CONT.			INVITACION No.	FECHA DE ADJUDICACION	
RIN-930317-724			L0-902006998-E26-2016	24 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
DOMICILIO			MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:		
AV. BRASILIA, No. 12,649, LOC. 413 5TO PISO, COL. EL ARAISO, TIJUANA, B.C.			ADJUDICACION DIRECTA () LICITACION PUBLICA (X) INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ()		
CORREO ELECTRONICO:					
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA					
10010053896 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.					
10010056936 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), REND FF 70,922 –FIES 23,851					
CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS			DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO		
FIES / FORTALECIMIENTO FINANCIERO					
No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA. DE OFICIO DE APROBACION	No. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE OFICIO DE APROBACION		
No.	No. 10010154009, 10010159389 Y 10010160839	No.	No.		
FECHA:	FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2016, 17 DE MARZO DE 2017 Y 09 DE JUNIO DE 2017	FECHA:	FECHA:		
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE ANTICIPO		
MONTO INICIAL CONTRATADO	30%	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			
\$21,655,088.13		No. E IMPORTE DE LA FIANZA	No. E IMPORTE DE LA FIANZA		
IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL		No. 2046703	No. 2046697		
\$14,369,611.56		\$2,165,508.81	\$4,310,883.47		
CONTROL DE LA INVERSION					
(\$) MONTO CONTRATADO	FECHA	(\$) MONTO ASIGNADO	FECHA	CONVENIO	
\$21,655,088.13	28-nov-16	\$14,369,611.56	28-nov-16		
\$0.00	03-feb-17	\$0.00	03-feb-17	CONV DE REANUDACION	
\$0.00	31-mar-17	\$2,939,320.62	31-mar-17	CONV MODIFICATORIO NO. 01	
(\$4.47)	20-jun-17	\$705,554.11	20-jun-17	CONV MODIFICATORIO NO. 02	
(\$0.36)	09-ago-17	\$0.00	09-ago-17	CONV. ADICIONAL NO. 01	
\$21,655,083.30		\$18,014,486.29			
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION					
FECHA DE INICIO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2016		FECHA DE TERMINACION: 28 DE AGOSTO DE 2017			

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO ADICIONAL No. 01
AL CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26

CONVENIO ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C-FIES-16-MXL-26 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA "ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.-LAS PARTES DECLARAN:

I.1.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTES EN:

10010053896 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE:

\$ 21'655,088.13 (VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y EL MONTO ASIGNADO ES DE:

\$ 14'369,611.56 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 02 DE JUNIO DEL 2017.

I.2.-CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2017, SE ELABORO EL CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, EN EL CUAL FUE DIFERIDA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 29 DE JUNIO DE 2017, EL CUAL INCLUYE UNA SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 27 (VEINTISIETE) DIAS, DEL 03 DE ENERO DEL 2017, AL 29 DE ENERO DE 2017.

I.3.- CON FECHA 31 DE MARZO DE 2017, SE REALIZO EL CONVENIO MODIFICATORIO No. 01, PARA QUEDAR EN UN MONTO CONTRATADO DE \$21'655,088.13 M.N. (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN MONTO ASIGNADO DE \$17'308,932.18 M.N. (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN EL CUAL SE INCREMENTO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA QUEDAR CON FECHA DE INICIO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y CON FECHA DE TERMINACION EL 26 DE JULIO DEL 2017,

I.4.- CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2017, SE REALIZO EL CONVENIO MODIFICATORIO No. 02, PARA QUEDAR EN UN MONTO CONTRATADO DE \$21'655,083.66 M.N. (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL

OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN MONTO ASIGNADO DE \$18,014,486.29 M.N. (DIECIOCHO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN EL CUAL SE INCREMENTO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA QUEDAR CON FECHA DE INICIO EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y CON FECHA DE TERMINACION EL 11 DE AGOSTO DEL 2017,

I.5.- MOTIVO DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA; EL QUE ESTA REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**, EXCEDEN DEL **25% (VEINTICINCO POR CIENTO)** DEL PLAZO DEL CONTRATO, SIN IMPLICAR VARIACIONES AL PROYECTO ORIGINAL NI SE CELEBRA PARA ELUDIR CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, "**LA CONTRATANTE**" CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS **ARTICULOS 59 FRACCION I** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y **99 Y 100** DE SU REGLAMENTO, PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR SUS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS MEDIANTE CONVENIOS.

II.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

II.1.- A LA FECHA SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS APROBADOS EN LOS OFICIOS QUE SE DETALLAN EN LA DECLARACION II.2 DEL PRESENTE DOCUMENTO, POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE **CONVENIO ADICIONAL No. 01**, EN RAZON DE LAS CAUSAS GENERICAS QUE CONSISTEN EN LAS SIGUIENTES; **SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL, SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, INCREMENTANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.**

II.2.- LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SEÑALADA EN LA DECLARACIÓN PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN LOS OFICIOS Nos. **10010154009** DE FECHA **24 DE OCTUBRE DE 2016**, **10010159389** DE FECHA **17 DE MARZO DE 2017** Y **10010160839** DE FECHA **09 DE JUNIO DE 2017**.

III.- "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

III.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, Y QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

III.2.- QUE LAS PERSONAS: **RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.**; CELEBRARON, CON FECHA **10 DE NOVIEMBRE DEL 2016**, UN CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, CON FUNDAMENTO EN EL **ARTICULO 36**, DE LA LEY, EN LOS TERMINOS DEL **ARTICULO 47**, DEL REGLAMENTO, PARA PARTICIPAR EN LÑA LICITACION No. **L0-902006998-E26-2016**, MEDIANTE LA CUAL SE OTORGO EL PRESENTE CONTRATO. SIENDO LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS CON LOS QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS ASOCIADAS LOS QUE APARECEN EN LAS DECLARACIONES II.2 Y II.3.

II.2 EL ASOCIADO RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V., DECLARA:

QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON EL PRIMER TESTIMONIO EN ESCRITURA PUBLICA No. **123967**, VOL. No. **1157**, DE FECHA **15 DE MARZO DE 1993**, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN PARTIDA No. **28131**, Y EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD LEGAL CON EL TESTIMONIO EN ACTA CONSTITUTIVA No. **123967**, VOL. No. **1157**, DE FECHA **15 DE MARZO DE 1993**, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. **02**, LIC. **GABRIEL MORENO MAFUD**, DE LA CIUDAD DE **TIJUANA, B.C.**

II.3 EL ASOCIADO CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V., DECLARA:

QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. **15022**, VOL. No. **272**, DE FECHA **03 DE ENERO DE 1996**, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. **04**, LIC. **NEFTALI TAJONAR SALAZAR** DE LA CIUDAD DE **CUAUTLA, MORELOS**, Y LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPRECE CON EL TESTIMONIO DEL CONSTITUTIVA No. **736**, DE FECHA **21 DE ABRIL DEL 2014**, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. **99**, LIC. **GERARDO JESUS REZA SANTOS**, DE LA CIUDAD DE **SANTA CATARINA, NUEVO LEON**.

IV.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- ESTÁN CONFORMES EN CELEBRAR EL PRESENTE **CONVENIO ADICIONAL No. 01** SEGÚN LAS DECLARACIONES ANTERIORES BAJO LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN MODIFICAR LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. **C-FIES-16-MXL-26**, PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EROGACIONES DIFERIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, INCLUIDOS EN LOS ANEXOS QUE SUSTITUYEN A LOS ENUNCIADOS EN LA DECLARACIÓN II.I.2, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

- 10010053896 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.
- 10010056936 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. REND FF 70,922 – FIES 23,851

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO CONTRATADO ES DE:

\$ 21'655,083.66 (VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SE REDUCE:

\$ 0.36 (CERO PESOS 36/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PARA QUEDAR UN MONTO CONTRATADO DE:

\$ 21'655,083.30 (VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL MONTO ASIGNADO ES DE:

\$ 18'014,486.29 (DIECIOCHO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE 223 (DOSCIENTOS VEINTITRES) DÍAS NATURALES; DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 11 DE AGOSTO DE 2017, SE INCREMENTA 17 (DIECISEIS) DÍAS PARA UN TOTAL DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DÍAS NATURALES, QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2016, Y A CONCLUIR A MAS TARDAR EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017, EL CUAL INCLUYE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 27 (VEINTISIETE) DÍAS NATURALES, DEL 03 DE ENERO DE 2017 AL 29 DE ENERO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DIFERIDO.


REPRESENTANDO UN INCREMENTO ACUMULADO DEL 33.33% DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ORIGINAL.

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ORIGINAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

MANIFIESTA "LA CONTRATISTA" QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES QUE OCUPAN ESTE DOCUMENTO, POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE **CONVENIO ADICIONAL No. 01** SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

AMBAS PARTES, ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE **CONVENIO ADICIONAL No. 01**, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE **MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**, A LOS **09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017**.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO.
EL SECRETARIO**


C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES.

ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.
"LA CONTRATISTA"


C. ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS.


C. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ MAYORGA.

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

DICTAMEN TÉCNICO

CONVENIO ADICIONAL NO. 01

CONTRATO: C-FIES-16-MXL-26

EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. C-FIES-16-MXL-26 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO REPRESENTADA POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA "ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS, ESTABLECE:

ANTECEDENTES:

LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACION PÚBLICA No. LO-902006998-E26-2016 SEGÚN EL FALLO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION I Y 45, FRACCION I, DE LA LEY, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. CON OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS NO. 10010154009, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2016, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

UNA OBRA CONSISTENTE EN:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE UN NIVEL A BASE DE PRELIMINARES CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO DE SUELO, ELABORACION DE PLATAFORMA, CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS Y TRABES DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO, FIRME DE 12 CMS DE ESPESOR ARMADO, MUROS DE BLOCK COMUN DE 20 CMS DE ESPESOR, MUROS DE ESTRUCTURA LIGERA FORRADOS CON DIVERSOS MATERIALES, ESTRUCTURA DE ACERO, CANCELERIA Y MODULOS SANITARIOS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO.

10010053896 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA YA LIMENTARIA (CCIIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE:

\$ 21'655,088.13 (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y SU ASIGNACION ES DE:

\$ 14'369,611.56 (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE **180 (CIENTO OCHENTA)** DIAS NATURALES TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL **05 DE DICIEMBRE DE 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **02 DE JUNIO DEL 2017** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.

JUSTIFICACIONES Y MODIFICACIONES:

EL **03 DE FEBRERO DE 2017** SE REALIZA **CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS**, DEBIDO A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL REFRENDO DE RECURSOS EN 2017 DE LA OBRA **10010053896 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA)**, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. LO ANTERIOR DEBIDO A LA NOTIFICACION AL CONTRATISTA DE LA **SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA**, MEDIANTE OFICIO DE FECHA **02 DE ENERO DEL 2017**, EMITIDO POR EL TITULAR DE ESTA DIRECCION, DIRIGIDO A **"RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V."** Y SU REPRESENTANTE LEGAL **EL ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS**, ASI MISMO MEDIANTE OFICIO DE FECHA **30 DE ENERO DE 2017**, LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION, NOTIFICA AL CONTRATISTA LA **REANUDACION DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL MISMO AÑO**, SIENDO ASÍ QUE CON FECHA **03 DE FEBRERO DEL 2017**, SE REALIZA **CONVENIO DE REANUDACIÓN**, MODIFICANDOSE EL **ANEXO 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA Y TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR COMO FECHA DE INICIO EL **05 DE DICIEMBRE DEL 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **29 DE JUNIO DEL 2017**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ANEXO.

CON FECHA **31 DE MARZO DE 2017**, SE REALIZA **CONVENIO MODIFICATORIO No. 01**, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ADEMAS DE LA AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES DE OBRA CONTRATADA DE ACUERDO A DIMENSIONES FISICAS, PARA LO CUAL SE MODIFICARON LOS **ANEXOS 1 Y 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA, CLAUSULA SEGUNDA Y CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR EN EL **CONVENIO MODIFICATORIO No. 01**, UN MONTO CONTRATADO DE **\$21'655,088.13 M.N.** (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN MONTO **ASIGNADO DE \$17'308,932.18 M.N.** (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL **05 DE DICIEMBRE DE 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **26 DE JULIO DEL 2017**.

CON FECHA **20 DE JUNIO DE 2017**, SE REALIZA **CONVENIO MODIFICATORIO No. 02**, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ADEMAS DE LA AMPLIACION Y REDUCCION DE VOLUMENES DE OBRA CONTRATADA DE ACUERDO A DIMENSIONES FISICAS, PARA LO CUAL SE MODIFICARON LOS **ANEXOS 1 Y 2 DE LA CLÁUSULA PRIMERA, CLAUSULA SEGUNDA Y CLÁUSULA TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR EN EL **CONVENIO MODIFICATORIO No. 02**, UN MONTO CONTRATADO DE **\$21'655,083.66 M.N.** (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN MONTO **ASIGNADO DE \$18'014,486.29 M.N.** (DIECIOCHO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL **05 DE DICIEMBRE DE 2016** Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL **11 DE AGOSTO DEL 2017**.


DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TALES COMO LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, CUBIERTA ECONOTECHO DE 2", PRETILES SOBRE CUBIERTA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, ESTRUCTURA DE STUD METALICO PARA VOLUMEN EN FACHADA Y FORRADO DE COLUMNAS, COLOCACION DE PORCELANATO EN PISOS, PLAFONES LIGEROS, PUERTAS METALICAS Y CANCELERIA DE ALUMINIO, ADEMAS DE LA AMPLIACION DE VOLUMENES CONTRATADOS COMO EL AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EN MUROS Y LA PINTURA ACRILICA EN MUROS Y PLAFONES Y LA REDUCCION DE VOLUMENES CONTRATADOS COMO LA ESTRUCTURA DE ACERO, LOSAS DE CONCRETO Y LOSA DE STEEL DECK, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, POR LO QUE SIENDO INTERÉS DE ESTA SECRETARÍA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS EN CALIDAD Y TIEMPO, SE MODIFICA LOS **ANEXOS 1 Y 2 DE LAS CLÁUSULA PRIMERA, CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA TERCERA** DEL CONTRATO, PARA LLEVAR A CABO EL **CONVENIO ADICIONAL No. 01**, QUEDANDO COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

I.-EL MONTO **CONTRATADO** \$21'655,083.66 M.N. (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SE **DISMINUYE \$0.36 M.N.** (CERO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA TENER UN MONTO **CONTRATADO** DE \$21'655,083.30 M.N. (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y UN MONTO **ASIGNADO** DE \$18'014,486.29 M.N. (DIECIOCHO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL) **NO SE MODIFICA.**

II.-EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTIPULADO EN EL **CONVENIO DE MODIFICATORIO No. 02** CON FECHA DE INICIO DEL **5 DE DICIEMBRE DEL 2016** Y FECHA DE TERMINACIÓN DEL **11 DE AGOSTO DE 2017** SE **MODIFICA** EN ESTE **CONVENIO ADICIONAL No. 01** QUEDANDO COMO FECHA DE INICIO EL **5 DE DICIEMBRE DEL 2016** Y FECHA DE TERMINACIÓN EL **28 DE AGOSTO DE 2017**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ANEXO

DICTAMEN:

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 59 FRACCION I** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, **ARTICULO 99 Y 100** DE SU REGLAMENTO EN VIGOR, Y EN VIRTUD DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO **EXCEDEN DEL 25%** (VEINTICINCO PORCIENTO), ASI MISMO NO IMPLICA VARIACIONES AL OBJETO DEL MISMO, SE MODIFICAN LOS **ANEXOS 1 Y 2 DE LA CLAUSULA PRIMERA, CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA TERCERA** DEL CONTRATO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL **CONVENIO ADICIONAL NO. 01.**



ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA
RESIDENTE DE OBRA SIDUE



ING. RICARDO SALAZAR JUÁREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS EN EDIFICACION DE LA SIDUE



ING. LUIS MANUEL VILLALOBOS ROBLES
DIRECTOR DE OBRAS EN EDIFICACIÓN DE LA SIDUE

MEXICALI, B. C. A 09 DE AGOSTO DEL 2017.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

OFICIO:

10010154009

APROBACIÓN DE RECURSOS

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 24 DE OCTUBRE DEL 2016

C. MANUEL GUEVARA MORALES

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

P R E S E N T E.-

SE APRUEBA A ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARA EL AÑO FISCAL DEL 2016 EL SIGUIENTE PROGRAMA:

NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN: 10010053896 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA)

IMPORTE CONVENIDO: FIES 2016 - R141 \$14,369,611.56 \$14,369,611.56

MONTO INVERSIÓN: \$14,369,611.56

CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA EJECUCIÓN MOTIVO DE LA PRESENTE APROBACIÓN, ES OPORTUNO PUNTUALIZAR QUE CUENTA CON UN PERIODO NO MAYOR DE 2 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE PARA SOLICITAR EL TRÁMITE DE ANTICIPO Y/O FONDO REVOLVENTE, DE LO CONTRARIO SE CANCELARÁ ESTE OFICIO Y SE REASIGNARÁN LOS RECURSOS EN OTROS RUBROS PRIORITARIOS DE INVERSIÓN

ATENTAMENTE

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ANTONIO VALLADOLID RODRÍGUEZ

C.c.p. BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ - CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO. PRESENTE.

C.c.p. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ARROYO - SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SPF. PRESENTE.

C.c.p. ANA DELIA QUINTERO LÓPEZ - DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SPF. PRESENTE.

C.c.p. MANUEL VALLADOLID SEAMANDURAS - SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO. PRESENTE.

C.c.p. Archivo. PRESENTE.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

OFICIO:

10010159389

REFRENDO DE RECURSOS

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 17 DE MARZO DEL 2017

C. MANUEL GUEVARA MORALES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E.-

SE APRUEBA A ESA DEPENDENCIA, A EJERCER PARA EL AÑO FISCAL DEL 2017 EL SIGUIENTE PROGRAMA:

NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN: 10010056936 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA) REND FF 70,922 -FIES 2:

IMPORTE CONVENIDO: FORTALECIMIENTO FINANCIERE \$2,939,320.62 \$2,939,320.62


MONTO INVERSIÓN: \$2,939,320.62

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL MONTO TOTAL DE ESTE OFICIO DE REFRENDO SERA DESCONTADO DEL PROGRAMA DE OBRA EN EL EJERCICIO 2016

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ANTONIO VALLADOLID RODRÍGUEZ

C.c.p. MANUEL VALLADOLID SEAMANDURAS - SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO. PRESENTE.
C.c.p. BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ - CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO. PRESENTE.
C.c.p. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ARROYO - SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SPF. PRESENTE.
C.c.p. ISAURO LOPEZ CARDENAS - SUBSECRETARIO DE FINANZAS. PRESENTE.
C.c.p. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTRO - SUBSECRETARIO DE FINANZAS. PRESENTE.
C.c.p. JUAN ANDRES SOLLANO GARCIA - DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA. PRESENTE.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

OFICIO: 10010160839

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 9 DE JUNIO DE 2017

C. MANUEL GUEVARA MORALES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E.-

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2017, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

OBRA	INVERSIÓN APROBADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INVERSIÓN MODIFICADA	CÓDIGO PROGRAMÁTICO
FIES 2016 - R141					
10010056936 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA) REND FF 70,922 -FIES 23,851	\$.00	\$278,685.60	\$.00	\$278,685.60	
	\$.00	\$278,685.60	\$.00	\$278,685.60	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 - U130					
10010056936 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA) REND FF 70,922 -FIES 23,851	\$2,939,320.62	\$426,868.51	\$.00	\$3,366,189.13	
	\$2,939,320.62	\$426,868.51	\$.00	\$3,366,189.13	


AL RESPECTO LE COMUNICO QUE ESTA SECRETARÍA NO TIENE NINGÚN INCONVENIENTE EN QUE SE REALICEN DICHOS MOVIMIENTOS CON CARGO AL CÓDIGO PROGRAMÁTICO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

MTRO BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ

C.c.p. BLADIMIRO HERNANDEZ DIAZ - CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO. PRESENTE.
C.c.p. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ARROYO - SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SPF. PRESENTE.
C.c.p. MANUEL VALLADOLID SEAMANDURAS - SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO. PRESENTE.
C.c.p. JUAN ANDRES SOLLANO GARCIA - DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA. PRESENTE.
C.c.p. Archivo. PRESENTE.



INGENIERIA
S . A . D E C . V .

TIJUANA, B.C., A 09 DE AGOSTO DE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO

ING. LUIS MANUEL VILLALOBOS ROBLES

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NUMERO **C-FIES-16-MXL-26**, RELATIVO A LA OBRA **10010053896 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**", ME PERMITO PRESENTAR PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EL CONVENIO ADICIONAL NO.1 DEBIDO AL CAMBIO DE VOLUMENES DE OBRA Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.


SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ING. JESUS OCTAVIO RINCÓN VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

		CONTRATO No.: C-FIES-16-MXL-26		DATOS DEL CONTRATO		CONVENIO ADICIONAL #1:	
10010053896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C."		IMPORTE: \$21,655,088.13 INCLUYE I.V.A.		IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,083.30		FECHA DE CONVENIO: 09 DE AGOSTO DE 2017	
CONTRATISTA: ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO DE CONTRATO ORIGINAL: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION CONTRATO ORIGINAL: 2 DE JUNIO DE 2017		PROGRAMA: FIES	
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS: 29 DE JUNIO DE 2017					
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 26 DE JULIO DE 2017					
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE AGOSTO DE 2017					
FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017					
CARATULA DE CONVENIO ADICIONAL # 1							
CONCEPTO							
CLAVE	CONTRATO		AMPLIACION		REDUCCION	CONVENIO	
1.00	PRELIMINARES	\$ 1,438,890.82	\$ -	\$ -	78,823.10	\$	1,360,067.72
2.00	CIMENTACION	\$ 1,965,496.97	\$ 24,701.18	\$ -	220,986.99	\$	1,769,211.16
3.00	FIRMES	\$ 1,443,709.38	\$ -	\$ -	212,727.64	\$	1,230,981.74
4.00	ESTRUCTURA	\$ 2,394,065.15	\$ 8,890.28	\$ -	1,176,778.77	\$	1,226,176.66
5.00	MUROS Y ALBANILERIA	\$ 1,144,436.66	\$ -	\$ -	425,789.26	\$	718,647.40
6.00	CUBIERTA	\$ 1,598,911.55	\$ -	\$ -	1,129,722.41	\$	469,189.24
7.00	CARPINTERIA Y CANCELERIA	\$ 1,812,485.29	\$ -	\$ -	1,022,272.99	\$	790,212.30
8.00	MOBILIARIO SANITARIO	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$	-
9.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$ 127,553.64	\$ 8,847.84	\$ -	57,272.94	\$	79,128.54
10.00	INSTALACION ELECTRICA	\$ 950,702.83	\$ 27,509.62	\$ -	202,015.83	\$	776,196.62
11.00	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ -	\$ 703,940.80	\$ -	-	\$	703,940.80
12.00	AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,290,546.43	\$ 83,254.21	\$ -	475,090.66	\$	1,898,709.98
13.00	EXTRAORDINARIOS	\$ 3,501,376.75	\$ 4,543,307.13	\$ -	398,970.78	\$	7,845,713.10
SUMA		\$ 18,668,175.57	\$ 5,400,451.06	\$ -	5,400,451.37	\$	18,668,175.26
16% I.V.A.		\$ 2,986,908.09	\$ 864,072.17	\$ -	864,072.22	\$	2,986,908.04
TOTAL		\$ 21,655,083.66	\$ 6,264,523.23	\$ -	6,264,523.59	\$	21,655,083.30
CONTRATISTA ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V. Representante Legal		SUPERVISOR SEQUE ING. NORMA ALICIA RADELLAS PUJA SUPERVISOR DE OBRA		Jefe de CONSTRUCCION ING. RICARDO SALAZAR JUAREZ		DIRECTOR DE OBRAS DE EDIFICACION ING. LUIS MANUEL PERALDO TORRES	



 SIDUE BAJACALIFORNIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		CONTRATO No.: C-FES-16-ADCL-25		IMPORTE: \$21,655,088.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1: IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,083.30					
CONTRATISTA: ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V. FECHA DE INICIO (CONTRATO) 5 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 5 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		OBRA : 10010053896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.				FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2017					
		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 29 DE JUNIO DE 2017				PROGRAMA FES					
		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 28 DE JULIO DE 2017									
		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE AGOSTO DE 2017									
		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017									
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CONVENIO ADICIONAL # 1											
PRELIMINARES											
1.01	LETRERO DE OBRA DE 4'X8' A BASE DE ESTRUCTURA CON BARROTE DE 4"x4", BARROTE DE 2"x2", TRIPLAY PETATILLO DE 1/2" LONA CON IMPRESION DIGITALIZADA DE 13 OZ. A UNA ALTURA DE 1.50MTS. INCLUYE: POSTES AHGAGADOS EN CONCRETO F'C=180KG/CM2, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.20MT., IMPRESION DE LOGOS, LEYENDAS DEL PROGRAMA Y OBRA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,103.11	\$ 5,103.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,103.11
1.02	DESPLAME 20 CMS. DE ESPESOR CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A" DESPERDIJANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLEN.	M2	2233.40	\$ 11.69	\$ 26,108.45	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,233.40	\$ 26,108.45
1.03	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES MEDIDO A PANOS DE PARAMETROS EXTERIORES DE ZAPATAS O BANQUETAS MAS 30 CM. INCLUYE: NIVELETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	2936.79	\$ 8.01	\$ 23,523.69	0.000	\$ -	0.00	\$ -	2,936.79	\$ 23,523.69
1.04	CORTE CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "A" PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA DE 50 M. DENTRO DE LA OBRA EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	M3	4383.96	\$ 87.56	\$ 383,859.54	0.00	\$ -	214.06	\$ 18,743.08	4,169.90	\$ 365,118.44
1.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO TIPO NATURAL PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL TIPO "A", 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: ESCARIFICACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO Y COMPACTACION AL 90% AASHTO ESTANDAR POR MEDIOS MECANICOS.	M3	350.24	\$ 86.13	\$ 30,166.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	350.24	\$ 30,166.17
1.06	PLATAFORMA COMPACTADO AL 95% AASHTO. CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR. COMPACTOS CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO HASTA SITIO DE LOS TRABAJOS, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO Y COMPACTADO, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	847.66	\$ 269.54	\$ 228,478.28	0.00	\$ -	41.68	\$ 11,234.43	805.98	\$ 217,243.85
1.07	FUMIGACION CONTRA TERMITA EN EL AREA DE CONSTRUCCION. INCLUYE: GARANTIA POR ESCRITO DE TRES AÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. (DOCUMENTACION INDISPENSABLE EN ESTIMACION CORRESPONDIENTE)	M2	1500.00	\$ 20.36	\$ 30,540.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,500.00	\$ 30,540.00
1.08	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, CORTE, Y EXCAVACIONES DE TERRENO A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. INCLUYE: ABUNDAMIENTO	M3	4798.00	\$ 148.21	\$ 711,111.58	0.00	\$ -	329.57	\$ 48,845.58	4,468.43	\$ 682,266.01
	SUMA PRELIMINARES				\$ 1,438,890.82	SUMA AMPLIACION	\$ -	SUMA REDUCCION	\$ 78,823.10	SUMA DE CONVENIO	\$ 1,380,067.72
2.01	CIMENTACION EXCAVACION CON MAQUINA Y/O A MANO, EN TERRENO TIPO "A" PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, AFINE DE PISO Y TALUDES, ACARREO LIBRE DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	M3	1,219.25	\$ 113.38	138238.57	0.00	\$ -	60.26	\$ 6,832.28	1,158.99	\$ 131,406.29
2.02	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BALARINA, EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD Y ABUNDAMIENTO.	M3	610.74	\$ 152.89	\$ 93,437.11	0.00	\$ -	30.36	\$ 4,844.78	580.38	\$ 88,592.34

CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR ADICUE
ING. NORMAN GARCILLAS PUGA
RESIDENTE DE OBRA

COORDINADOR
ADN. EDGAR GARCIA TORO ALVARADO



CONVENIO ADICIONAL # 1

		CONTRATO No.: C-FIES-16-MXL-26										IMPORTE: \$21,655,068.13 INCLUYE I.V.A.				CONVENIO ADICIONAL #1: \$21,655,068.13							
OBRA : 10010053886 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCBA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.																IMPORTE DE CONVENIO: \$							
CONTRATISTA: ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILISA S.A. DE C.V.																FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2017				PROGRAMA FIES			
		FECHA DE INICIO (CONTRATO): 5 DE DICIEMBRE DE 2016				FECHA DE TERMINACION (CONTRATO): 2 DE JUNIO DE 2017																	
		FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 5 DE DICIEMBRE DE 2016				FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 28 DE JUNIO DE 2017																	
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016				FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 28 DE JULIO DE 2017																	
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016				FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE AGOSTO DE 2017																	
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016				FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017																	
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO													
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE												
2.03	ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO.5, FY=4200 KG/CM², COLOCADO EN CIMENTACION (VER PLANOS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	18,939.26	\$ 23.38	\$ 442,799.90	0.00	\$ -	48.81	\$ 1,164.56	18,889.45	\$ 441,635.34												
2.04	ACERO DE REFUERZO NO. 6 AL NO.8, FY=4200 KG/CM², COLOCADO EN CIMENTACION (VER PLANOS), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	4,841.10	\$ 24.05	\$ 116,428.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4,841.10	\$ 116,428.46												
2.05	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2, INCLUYE: AFINE DEL TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	1,023.90	\$ 111.12	\$ 113,775.77	10.55	\$ 1,172.32	0.00	\$ -	1,034.45	\$ 114,948.08												
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=280 KG/CM2, EN TRABES DE CIMENTACION, INCLUYE: MERMA, REVENIMIENTO 12 CMS+/-, 3.5 CMS CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	340.98	\$ 2,617.71	\$ 892,586.76	0.00	\$ -	74.77	\$ 195,726.18	266.21	\$ 696,860.58												
2.07	IMPERMEABILIZACION EN TRABES DE CIMENTACION, A BASE DE HIDROPRIMER, MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS. (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DE FABRICANTE).	M2	1,152.44	\$ 41.92	\$ 48,310.28	0.00	\$ -	192.00	\$ 8,048.64	960.44	\$ 40,261.64												
2.08	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO CARAS, BARROTE DE MADERA DE PINO NO. 3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTE, HABILITADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS Y MANIOBRAS, TODOS LOS SUMINISTROS, MAXIMO 3 USOS.	M2	344.23	\$ 229.10	\$ 78,863.09	0.00	\$ -	19.95	\$ 4,570.55	324.28	\$ 74,292.55												
2.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1/2"x10" DE DESARROLLO HECHA DE ACERO A-1018 CON PLACA DE ANCLAJE DE 4"x4"x1/2". INCLUYE: ROSCADO STANDARD EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ANCLA, TUERCAS, RONDANAS, BARREROS, TRAZO, NIVELACION, PLOMO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA	-	\$ 183.65	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -												
2.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4"x16" DE DESARROLLO HECHA DE ACERO A-1018 CON PLACA DE ANCLAJE DE 4"x4"x1/2". INCLUYE: ROSCADO STANDARD EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ANCLA, TUERCAS, RONDANAS, BARREROS, TRAZO, NIVELACION, PLOMO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA	-	\$ 234.89	\$ -	0.00	\$ -	0.0000	\$ -	0.00	\$ -												




CONVENIO ADICIONAL # 1

28 AGOSTO DE 2017											
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
2.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1"x18" DE DESARROLLO HECHA DE ACERO A-1018 CON PLACA DE ANCLAJE DE 4"x4"x1/2". INCLUYE: ROSCADO STANDARD EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ANCLA, TUERCAS, RONDANAS, BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUILALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA	-	\$ 279.65	-	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.12	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PLACAS BASE DE DIFERENTES MEDIDAS Y ESPESORES. INCLUYE: BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUILALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS.	KG	1,236.87	\$ 31.63	\$ 39,122.20	471.39	\$ 14,910.07	0.00	\$ -	1,708.26	\$ 54,032.26
2.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO GROUT "SIKA GROUT" O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, PARA RECIBIR PLACAS DE ASIENTO DE COLUMNAS EN CIMENTACION. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.11	\$ 17,589.36	\$ 1,934.83	0.49	\$ 8,618.79	0.00	\$ -	0.60	\$ 10,553.62
	SUMA CIMENTACION				\$ 1,965,496.97	SUMA AMPLIACION	\$ 24,701.18	SUMA REDUCCION	\$ 220,986.98	SUMA DE CONVENIO	\$ 1,769,211.16
3.01	FIRMES SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO f _c =250 KG/CM2, EN FIRME. INCLUYE: NERMA, REVENIMIENTO 12 CMS+/-, 3.5 CMS CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4". SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	205.88	\$ 2,534.18	\$ 521,736.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	205.88	\$ 521,736.98
3.02	ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO.5, Fy=4200 KG/CMP. COLOCADO EN FIRME (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	7,280.00	\$ 23.38	\$ 170,206.40	0.00	\$ -	963.59	\$ 22,528.73	6,316.41	\$ 147,677.67
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUCURUGUAY COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM COMO BASE DE FIRME ESCALONADO. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO HASTA SITIO DE LOS TRABAJOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO TENDIDO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BALLARINA, ABUNDAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2,616.00	\$ 259.54	\$ 705,116.64	0.00	\$ -	687.83	\$ 180,006.90	1,948.17	\$ 525,109.74
3.04	JUNTA DE CONTROL A BASE DE CORTE POR MEDIOS MECANICOS (CORTADO CON DISCO DE DIAMANTE) CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.038 M. Y 1/4" DE ANCHO SELLADOR DE JUNTAS EPOLITH SONNEBORN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION. INCLUYE: TRAZO, MATERIAL DE CONSUMO, AGUA, DISCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA.	ML	519.77	\$ 89.75	\$ 46,649.36	0.00	\$ -	113.56	\$ 10,182.01	406.21	\$ 36,457.35
	SUMA FIRMES ESTRUCTURA				\$ 1,443,709.38		\$ -	SUMA REDUCCION	\$ 212,727.64	SUMA DE CONVENIO	\$ 1,230,981.74


SUPERVISOR SIDUE
ING. NORMA SABIDIAS PUGA
RESIDENTE DE ORDA

CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS

			BAJACALIFORNIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO ADICIONAL # 1				
No.	DESCRIPCION			
4.01	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE VIGAS W EN TRABES Y COLUMNAS, EN DIFERENTES DIMENSIONES. INCLUYE: NIVELACION, PLOMO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.			
4.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFIL TUBE EN CONTRAVIENTOS, EN DIFERENTES DIAMETROS Y ESPESORES. INCLUYE: NIVELACION, PLOMO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.			
4.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE ANGULOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y ESPESORES. INCLUYE: BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMO, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.			
4.04	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE CONEXION DE DIFERENTES MEDIDAS Y ESPESORES. INCLUYE: BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMO, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.			
4.05	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFIL HSS EN COLUMNAS, EN DIFERENTES DIMENSIONES. INCLUYE: NIVELACION, PLOMO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.			
4.06	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ALQUIDALICO ESMALTE SECADO RAPIDO FSC16013, MARCA PISTBURG, UNA CAPA DE 1.50 MILS DE ESPESOR SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE APLICACION QUE INDICA EL FABRICANTE SOBRE SUPERFICIES PREPARADAS LIMPIA PREVIO A LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA SP-1 PARA ESTRUCTURA EXISTENTE Y LA NORMA SP-3 PARA AREA DE SOLDADURA NUEVA Y PUNTOS CRITICOS (CONSIDERAR P.U. x KG DE ESTRUCTURA) INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE ELEVACION Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			



		SIDUE		BAJACALIFORNIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	
CONTRATO No.:		C-PIES-16-MXL-26		IMPORTE:		\$21,655,085.13 INCLUYE I.V.A.	
OBRA :		10010653886 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.					
CONTRATISTA:		ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JE.SA S.A. DE C.V.					
FECHA DE INICIO (CONTRATO)		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)		2 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS		28 DE JUNIO DE 2017	
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		28 DE JULIO DE 2017	
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		11 DE AGOSTO DE 2017	
FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1:		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1:		28 AGOSTO DE 2017	
UN.		VOLUMEN		P.UNITARIO		IMPORTE CONTRATADO	
KG.		71,717.54		\$ 22.50		\$ 179,293.85	
PZA		80.00		\$ 224.33		\$ 1,459.80	
PZA		30.00		\$ 26.19		\$ 785.70	
PZA		156.00		\$ 52.41		\$ 8,175.96	
PZA		117.00		\$ 14.97		\$ 1,751.49	
SUMA ESTRUCTURA				\$ 2,394,065.15		\$ 8,890.28	
M2		10.50		\$ 703.62		\$ 7,388.01	
ML		9.20		\$ 155.53		\$ 1,430.88	
DESCRIPCION							
4.07		SUMINISTRO Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SEMIMATE FSC16002 MCA. PITTSBURG COLOR INDICADO POR SUPERVISION, DE 3.0 MILS DE ESPESOR TOTAL, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE APLICACION QUE INDICA EL FABRICANTE, SOBRE SUPERFICIES PREPARADAS LIMPIA PREVIO A LA APLICACION DEL RECUBRIMIENTO (CONSIDERAR P.U. x KG DE ESTRUCTURA) INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE ELEVACION Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
4.08		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 1-1/2" LONG. ACERO A-325, DE CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.					
4.09		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 2-3/4" LONG. ACERO A-325, DE CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.					
4.10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 1" DE DIAMETRO X 2-1/2" LONG. ACERO A-325, DE CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.					
4.11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO NELSON DE 1/2" X5-3/8" INCLUYE: PERFORACIONES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS.					
5.01		MURD E ALBANILERIA MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ACABADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN, AMBAS CARAS, ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 4 @ 20 CM CON TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC=200 KG/CM² T.M.A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.					
5.02		CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA DE 15X20X40 CM, ACABADO APARENTE, AMBAS CARAS, RELLENO CON CONCRETO FC=200 KG/CM², T.M.A. 3/4". ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.					



FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1:	FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1:
--	---

		30 DE DICIEMBRE DE 2018		28 AGOSTO DE 2017					
UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
M2	250.36	\$824.00	\$ 214,536.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	260.36	\$ 214,536.64
ML	3.109.46	\$187.89	\$ 583,614.55	0.00	\$ -	577.39	\$ 108,370.33	2,532.07	\$ 475,244.22
M²	-	\$2,137.61	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
ML	-	\$842.24	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
ML	-	\$631.22	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

SUPERVISOR SIDUE
ING. NORIEGA GRADILLAS PUGA
RESIDENTE DE ORGA

 		BAJACALIFORNIA		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	
		CONVENIO ADICIONAL # 1			
No.	DESCRIPCION				
5.08	CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 60 CMS., REFUERZO DE 9 VARILLAS NO.4, Y ESTRIBOS NO.3 A CADA 10 CMS., GRAPA NO.2 A CADA 10 CMS., CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 210 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.				
5.09	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 60 CMS., REFUERZO DE 6 VARILLAS NO.4, Y ESTRIBOS NO.2 A CADA 20 CMS., CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 210 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.				
5.10	PRETIL SOBRE CUBIERTA DE 20 CM DE ESPESOR DE 2 HILADAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM Y 2 HILADAS BLOCK DALA DE 20X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, AMBAS CARAS, REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL EN DALAS Y UNA VARILLA VERTICAL NO. 3 @ 40 CM, LAS DALAS Y CELDAS COLADAS CON CONCRETO f'c=180 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, REFUERZO EN ESQUINAS 3 VARILLAS NO.3 VERTICALES Y ESTRIBO #3 A CADA 20CM, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.				
5.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SARDINEL PARA REGADERA DE 10 CMS X 15 CMS COLADO CON CONCRETO f'c=180KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, MOVIMIENTOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
5.12	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL DE F'c= 210 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE CELOTEX DE 1/2" DE ESPESOR EN CADA LOSA, EXCAVACION Y/O RELLENO CON TUCURUGUAY, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, CARGA, ACARREO, CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.				
	SUMA MUROS Y ALBAÑILERIA				
	CUBIERTA				

CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR SIDUE
ING. NORMA ESCOBILLAS PUGA
RESIDENTE DE OBRA

PROYECTOR
ING. JESUS RINCON VARGAS

		CONVENIO ADICIONAL # 1									
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION CANTIDAD	IMPORTE	REDUCCION CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	CONVENIO IMPORTE
6.01	SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VS#4 A CADA 90CMS Y #3 A CADA 25CMS EN OTRO SENTIDO, BASTON A CADA 25CMS, CORRIDA A CADA 25CMS LONGITUD DE BASTON L/A Y LDOBLEZ L/S DEACUERDO A PROYECTO, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE Fc=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, APUNTALAMIENTO, TUINO PARA GOTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	241.97	\$ 1,215.07	\$ 294,010.49	0.00	\$ -	241.97	\$ 294,010.49	0.00	\$ -
6.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VS#4 A CADA 10CMS EN AMBOS SENTIDOS, BASTON A CADA 30CMS, CORRIDA A CADA 30CMS LONGITUD DE BASTON L/A Y LDOBLEZ L/S DEACUERDO A PROYECTO, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE Fc=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, APUNTALAMIENTO, TUINO PARA GOTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	231.05	\$ 1,167.90	\$ 269,843.30	0.00	\$ -	231.05	\$ 269,843.30	0.00	\$ -
6.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VS#3 A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, BASTON A CADA 30CMS, CORRIDA A CADA 30CMS SOBRE VOLUMENES DE FACHADA, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE Fc=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, APUNTALAMIENTO, TUINO PARA GOTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	75.25	\$ 815.09	\$ 61,335.52	0.00	\$ -	75.25	\$ 61,335.52	0.00	\$ -
6.04	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LOSA COMPUESTA, HECHA A BASE DE LOSADERO IMSA (STEEL DECK), CAL. 22 DE 1.5" ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE Fc=280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO CON 5 CMS DE CONCRETO ARRIBA DE LA CRESTA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE PERNOS NELSON DE 3/4" DE DIAMETRO 3-3/16" DE LONGITUD @ 30 CMS PARA CORTANTE, REFUERZO PERIMETRAL CON VS#4 @ 50 MM COLADO, VIBRADO, CURADO, APUNTALAMIENTO, TAPAS DE LAMINA EN FRONTERAS, SISTEMAS DE FLUACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	415.41	\$ 952.15	\$ 395,532.63	0.00	\$ -	415.41	\$ 395,532.63	0.00	\$ -

CONTRATO No.: C-FES-16-401-26		IMPORTE: \$21,655,083.13 INCLUYE I.V.A.									
OBRA : 10010053896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.		CONVENIO ADICIONAL #1: IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,083.30									
CONTRATISTA: ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.		FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2017 PROGRAMA PES									
FECHA DE INICIO (CONTRATO) 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO) 2 DE JUNIO DE 2017									
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 29 DE JUNIO DE 2017									
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 28 DE JULIO DE 2017									
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 3: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 3: 11 DE AGOSTO DE 2017									
FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017									

CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR FIDUCIARIO
ING. NORMA GRACIELA LAS PUELAS
RESIDENTE DE OBRA

COORDINADOR
ARC. ISRAEL GARCIA REYES ACQUIRRE



CONVENIO ADICIONAL # 1

No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	5 DE DICIEMBRE DE 2018		28 AGOSTO DE 2017				CONVENIO	
				P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACRILICA ACRYLIT, TIPO T-8 (R-72) ESPESOR ESTANDAR, INCLUYE FLETE MANO DE OBRA ACCESORIOS DE FIJACION Y SELLADO CON SIKAFLEX-1A COLOR BLANCO.	M2	-	\$ 366.58	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.06	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, CON UNA APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO Y DOS APLICACIONES CON 4 KG/M2 DE ASFALTO, UNA CAPA DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR, UNA CAPA DE CARTON NEGRO No.40, TERMINADO CON UNA CAPA DE CARTON ARENADO No.90. INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA	M2	1,261.80	\$ 318.97	\$ 399,952.75	0.00	\$ -	189.44	\$ 60,048.80	1,072.36	\$ 339,905.95
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA PARA AZOTEA CON CUPULA MARCA HELVEX MOD. 448 CONEXION PARA TUBO DE 153MM (6") Ø PARA RETACAR, INCLUYE: CUPULA DE COLADERA 446, TORNILLO 3/8"-18 UNC, ANILLO PARA COLADERA 446, BASE DE COLADERA 446 SIN CUERDA, CONEXION, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, PEGAMENTO, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	34.00	\$ 1,854.67	\$ 63,058.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -	34.00	\$ 63,058.78
6.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES PLUVIALES A BASE DE TUBERIA DE 6" ABS CED. 40, INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERIA, ABRAZADERA DE 25 CMS, ANCHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 A CADA 3 MTR COMO MINIMO, ACCESORIOS DE FIJACION, COPIES, CODOS, PEGAMENTOS, UNION CON CANALON, SELLADO EN UNIONES CON ELASTOMERICA Y MALLA REFORZADA, ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	210.80	\$ 281.34	\$ 59,306.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	210.80	\$ 59,306.47
6.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20, CON UN DESARROLLO DE HASTA 1.00 MT. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CHILLLOS, TORNILLOS, RONDANAS, TAQUETES, SIKAFLEX 1-A, CORTES, DOBLES, TRASLAPES, SELLADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	117.59	\$ 475.14	\$ 55,871.71	0.00	\$ -	103.03	\$ 48,953.67	14.56	\$ 6,918.04
	SUMA CUBIERTA				\$ 1,586,911.65	SUMA AMPLIACION	\$ -	SUMA REDUCCION	\$ 1,128,722.41	SUMA DE CONVENIO	\$ 469,189.24
7.01	CARPINTERIA Y CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINO COLOR BRONCE DE 1 3/4" x 3" Y ZOCLO DE 3" Y CRISTAL TEMPLADO DE 3/8" NATURAL, CLARO DE PUERTA DE 2.00 X 2.40 MTS, CIERRA PUERTAS MARCA JACKSON EN PISO, BARRA DE EMPUJE DE ALUMINIO, MARCA HERRALLUM, JALADERA TUBULAR ESTRIADA DE ALUMINIO PARA PUERTA MARCA HERRALLUM, ACABADO MODELO 2153, TOPE DE PISO MARCA HERRALLUM MODELO 2079, CHAPA CIEGA CON LLAVE HERRALOOK MODELO 1094, SELLADOR PERIMETRAL DE ALUM.VINIL.SUMINISTRO DE MATERIALES, SISTEMA DE FIJACION, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 29,418.95	\$ 117,675.80	0.00	\$ -	4.00	\$ 117,675.80	0.00	\$ -

CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR SIDUE
ING. NORMA CRISTILLAS PUGA
RESIDENTE DE OBRA

RECEIVED
JAN 10 1964



 SIDUE BAJACALIFORNIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		CONTRATO No.: C-FIES-16-MDL-38		IMPORTE: \$21,655,088.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1: IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,083.30					
		OBRA : 10010053396 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.									
CONTRATISTA:		ASOCIACION: FJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.		FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2017		PROGRAMA FIES					
		FECHA DE INICIO (CONTRATO) 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO) 2 DE JUNIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 29 DE JUNIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 28 DE JULIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE AGOSTO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017							
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE 1.80 X 2.40 MTS A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y MELAMINA DE 1/4". INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO COLOR BRONCE, CHAPA, CONTRACHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$ 16,608.38	\$ 116,258.66	0.00	\$ -	7.00	\$ 116,258.66	0.00	\$ -
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE 0.80 X 2.03 MTS. DE MADERA DE TAMBOR FORRADA CON TRIPLAY BIRCH 1/8" ACABADO TINTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, MARCO DE MADERA 3" X 3/4". CHAPA CON CERRADURA SELLADOR PERIMETRAL. INCLUYE: 3 BISAGRAS DE 3". CHAPA, ACCESORIOS, PERFORACIONES, CARGA Y ACARREOS, NECESARIOS. ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS. VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	PZA	1.00	\$ 5,770.69	\$ 5,770.69	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,770.69	0.00	\$ -
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA DE 0.90 X 2.40 MTS. DE MADERA SOLIDA ACABADO TINTE COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, MARCO DE MADERA 3" X 3/4". CHAPA CON CERRADURA SELLADOR PERIMETRAL, INCLUYE: 3 BISAGRAS DE 3". CHAPA, ACCESORIOS, PERFORACIONES, CARGA Y ACARREOS, NECESARIOS. ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS. VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	PZA	17.00	\$ 6,425.75	\$ 109,237.75	0.00	\$ -	17.00	\$ 109,237.75	0.00	\$ -
7.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO COLOR BRONCE MAS MELAMINA DE 1/4" DE 1.00 X 2.40 MTS., INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO COLOR BRONCE, CHAPA, CONTRACHAPA CON LLAVE, BISAGRAS DE 3". HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 9,771.89	\$ 39,087.56	0.00	\$ -	4.00	\$ 39,087.56	0.00	\$ -
7.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS TIPO FIJA DE ALUMINIO COLOR BRONCE DE 2'X3" Y VIDRIO TEMPLADO DOBLE DE 1/4" COLOR BRONCE, CON DIMENSIONES DE 1.50 X 4.80. VERIFICAR DIMENSIONES EN SITIO INCLUYE: SELLADO CON SILICON, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	219.92	\$ 6,477.15	\$ 1,424,454.83	0.00	\$ -	97.92	\$ 634,242.53	122.00	\$ 790,212.30
	SUMA CANCELERIA Y CARPINTERIA				\$ 1,812,485.29	SUMA AMPLIACION	\$ -	SUMA REDUCCION	\$ 1,022,272.99	SUMA DE CONVENIO	\$ 790,212.30
8.01	MOBILIARIO SANITARIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO MODELO APOLO HET (CON TANQUE GRADO ECOLOGICO), COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX. INCLUYE: TANQUE, ANILLO DE CERA CON CUELLO, ANCLAS, MANGUERA, ASIENTO DE PLASTICO DURO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	-	\$ 2,443.94	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO MODELO APOLO HET (CON TANQUE GRADO ECOLOGICO) COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX. INCLUYE: TANQUE, ANILLO DE CERA CON CUELLO, ANCLAS, ASIENTO DE PLASTICO DURO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	-	\$ 2,663.53	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -


CONTRATISTA

ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR SIDUE

ING. NORMA GRACILLAS POGA
RESPONSABLE OBRA

COORDINADOR

 SIDUE BAJACALIFORNIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		CONVENIO ADICIONAL # 1	
No.	DESCRIPCION		
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO AZULE DE SOBREPONER MCA. VITROMEX, COLOR HUESO. GABINETE COLOR WENGUE, MARCA VITROMEX, INCLUYE: 1 LLAVE ECONOMIZADORA CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX MODELO TV105-2, ACCESORIOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
	SUMA MOBILIARIO SANITARIO		
9.01	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA SALIDA HIDRAULICO-SANITARIA A BASE DE TUBERIA ABS 4" Ø CED. 40. TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø INCLUYE: ANILLO ABS, CODOS, COPLES, YEEES, TAPON CACHUCHA, REDUCCIONES, PEGAMENTO, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, REVISION DE LOS SISTEMAS DE DESFOGUE, PARA COMPROBAR PENDIENTES Y APLICAR SELLADORES, EXCAVACIONES, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
9.02	SALIDA HIDRAULICA Y DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO (MINGITORIO) CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1" Y TUBERIA SANITARIA ABS CÉDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES, SOLDADURA, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.		
9.03	SALIDA HIDRAULICO-SANITARIA PARA LAVABOS Y REGADERAS, A BASE DE TUBERIA ABS 2" Ø CED. 40. TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 1/2" Ø. CONSIDERAR EN SALIDA DE AGUA CALIENTE AISLADA CON ARMAFLEX 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES, SOLDADURA, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.		
9.04	SALIDA HIDRAULICA Y DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO TARJA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y TUBERIA SANITARIA ABS CÉDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES, SOLDADURA, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.		



CONVENIO ADICIONAL # 1


CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR SIDUE
ING. NORMA GRACIELA PUGA
DESIGNADORA ASEA

COORDINADOR
ING. JUAN CARLOS GARCIA



CONTRATO No.:		C-FIES-16-JUL-26		IMPORTE:		\$21,655,060.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1:	
OBRA :		1001005396 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCBAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICAL, B.C.						IMPORTE DE CONVENIO:	
								\$	
								FECHA:	
								08 DE AGOSTO DE 2017	
								PROGRAMA	
								FIES	
CONTRATISTA:		ASOCIACION: R2 INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.		FECHA DE INICIO (CONTRATO)		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)			
				5 DE DICIEMBRE DE 2016		2 DE JUNIO DE 2017			
				FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:			
				5 DE DICIEMBRE DE 2016		29 DE JUNIO DE 2017			
				FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:			
				5 DE DICIEMBRE DE 2016		26 DE JULIO DE 2017			
				FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 3:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 3:			
				5 DE DICIEMBRE DE 2016		11 DE AGOSTO DE 2017			
				FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 4:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 4:			
				5 DE DICIEMBRE DE 2016		28 AGOSTO DE 2017			



CONVENIO ADICIONAL # 1

28 AGOSTO DE 2017											
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP06" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F, 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	65.00	\$ 334.26	\$ 21,726.90	0.00	\$ -	65.00	\$ 21,726.90	0.00	\$ -
10.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP07" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F, 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	55.00	\$ 334.28	\$ 18,384.30	0.00	\$ -	55.00	\$ 18,384.30	0.00	\$ -
10.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP08" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F, 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	60.00	\$ 334.26	\$ 20,055.60	0.00	\$ -	60.00	\$ 20,055.60	0.00	\$ -
10.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP09" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F, 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	65.00	\$ 334.26	\$ 21,726.90	0.00	\$ -	65.00	\$ 21,726.90	0.00	\$ -
10.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP10" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F, 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	45.00	\$ 334.26	\$ 15,041.70	0.00	\$ -	45.00	\$ 15,041.70	0.00	\$ -
10.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP11" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F, 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	25.00	\$ 305.62	\$ 7,640.50	0.00	\$ -	25.00	\$ 7,640.50	0.00	\$ -
10.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP12" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-10 F, 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 21 MM (3/4")	ML	38.00	\$ 162.21	\$ 6,163.98	0.00	\$ -	38.00	\$ 6,163.98	0.00	\$ -
	SUMA INSTALACION ELECTRICA			\$ 950,702.83		SUMA AMPLIACION	\$ 27,509.62	SUMA REDUCCION	\$ 202,015.83	SUMA DE CONVENIO	\$ 778,196.62
	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS										
11.01	YESO PULIDO EN MURO 1 CM DE ESPESOR A REGLA Y PLOMO, INCLUYE: PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LIMITES DE VANOS DE PUERTAS Y ESQUINAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS.	M2	-	\$ 121.77	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
11.02	ASLUMIENTO A BASE POLIESTIRENO DE 2" ESPESOR, ADHERIDO A MURO DE BLOCK CON CLAVO Y FICHA PEGAMENTO CQ-BOND, PRIMERA MANO DE CEMENTBOND, MEMBRANA DE POLIÉSTER REFORZADA SIN PEGAMENTO EMBERBIDA SOBRE LA PASTA INICIAL MÁS APLICACIÓN DE CEMENTBOND ACABADO FLOTEADO, LISTA PARA RECIBIR PINTURA, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILLILLOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PLOMO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	-	\$ 294.74	\$ -	716.70	\$ 211,240.16	0.00	\$ -	716.70	\$ 211,240.16

CONTRACT/STA

ING. JESÚS RINCON VARGAS

SUPERVISOR ☒ SIDUE

ING. NORMA SPILLAS PUGA
RESIDENTE DE ORRA


~~COORDINATOR~~

 SIDUE BAJACALIFORNIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		CONVENIO ADICIONAL # 1	
No.	DESCRIPCION		
11.03	PLAFON RIGIDO VERTICAL Y HORIZONTAL A BASE DE BASTIDOR METALICO ANGULO DE 1-1/2" CAL. 22. CANAL LISTON A CADA 24". CANALETA DE CARGA DE 3/4". FORRADO CON HOJA DE YESO VERDE DE 1/2" DE ESPESOR A PRUEBA DE HUMEDAD. CALAFATEADO CON CINTA ADHESIVA 2". JUNTEADO CON REDIMIX, ESQUINERO, FUADO CON CHILLILLO DE AMARRE DE 1/2". CHILLILLO AUTORROSCABLE DE 1-3/4" Y COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14 TRENADO Y CANAL 1-5/8" PARA TENSION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER NIVEL.		
11.04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE "EGGSHELL" EN MUROS Y PLAFONES MARCA PITTSBURGH, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, A DOS MANOS A CUALQUIER ALTURA. BASE PRIMARIO 5-2 MARCA PITTSBURGH INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, RESANES, ACCESORIOS DE APLICACION, PROTECCIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.		
11.05	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR LACKER SEALLER VPL MARCA HILL BROTHERS PPG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MOVIMIENTOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.		
	SUMA ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS		
12.01	AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, UNIDAD, PAQUETE MODELO 50ES-A36-5, DE 3 TON, CON CAPACIDAD DE 36 MBH/HR, CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230/03/60. INCLUYE: INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE, BASES PARA EQUIPO, DRENAJE A 1 METRO, CONEXION ELECTRIA A 1MTR, TERMOSTATO, CABLE DE SENALIZACION Y CONTROL, MANIOBRA DE INSTALACION Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, CUADRO DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.		
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, UNIDAD, PAQUETE MODELO 50ES-A60-5, DE 5 TON, CON CAPACIDAD DE 60 MBH/HR, CARACTERISTICAS ELECTRICAS 230/03/60. INCLUYE: INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE, BASES PARA EQUIPOS, DRENAJE A 1 METRO, CONEXION ELECTRIA A 1MTR, TERMOSTATO, CABLE DE SENALIZACION Y CONTROL, MANIOBRA DE INSTALACION Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, CUADRO DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.		

CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS


SUPERVISOR SIDUE
ING. NORMA GRADILLAS PUGA
RESIDENTE DE OBRA

COORDINADOR
ING. ROBERTO TORAL AGUIRRE



BAJACALIFORNIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO										CONTRATO No.: C-FIES-16-MOL-26		IMPORTE: \$21,655,085.13 INCLUYE I.V.A.				CONVENIO ADICIONAL #1: IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,083.30	
OBRA : 10010053896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCLIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.																	
CONTRATISTA: ASOCIACION: R/I INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JULSA S.A. DE C.V.																	
		FECHA DE INICIO (CONTRATO) 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO) 2 DE JUNIO DE 2017		PROGRAMA FIES		FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2017									
		FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 29 DE JUNIO DE 2017													
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 28 DE JULIO DE 2017													
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE AGOSTO DE 2017													
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017													
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO							
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, UNIDAD PAQUETE MODELO 50TC-A08A2A5-0A0A0, DE 7 1/2 TON, CON CAPACIDAD DE 90 MB/HRS, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230/03/60. INCLUYE: INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE, BASES PARA EQUIPOS, DRENAJE A 1 METRO, CONEXION ELECTRIA A 1MTR, TERMOSTATO, CABLE DE SENALIZACION Y CONTROL, MANIOBRA DE INSTALACION Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, CUADRO DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PZA	7.00	\$ 127,821.77	\$ 894,752.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.00	\$ 894,752.39						
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA TIPO PAQUETE MARCA CARRIER, UNIDAD PAQUETE MODELO 50TC-A12A2A5-0A0A0, DE 10 TON, CON CAPACIDAD DE 120 MB/HRS, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230/03/60. INCLUYE: INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE, BASES PARA EQUIPOS, DRENAJE A 1 METRO, CONEXION ELECTRIA A 1MTR, TERMOSTATO, CABLE DE SENALIZACION Y CONTROL, MANIOBRA DE INSTALACION Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, CUADRO DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PZA	3.00	\$ 164,504.68	\$ 493,514.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 493,514.04						
12.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA INSTALACION EN ENTRE TECHO, MODELO L-400 MARCA BROAN 120VOLT S 60HZ 1 FASE PARA AREA DE BAÑOS QUE INCLUYE: SOPORTERIA, INSTALACION ELECTRICA A UN METRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION, DEACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, CUADRO DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PZA	-	\$ 13,724.90	\$ -	1.00	\$ 13,724.90	0.00	\$ -	1.00	\$ 13,724.90						
12.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA INSTALACION EN ENTRE TECHO, MODELO L-700 MARCA BROAN 120VOLT S 60HZ 1 FASE PARA AREA DE BAÑOS QUE INCLUYE: SOPORTERIA, INSTALACION ELECTRICA A UN METRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION, DEACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, CUADRO DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PZA	-	\$ 16,220.34	\$ -	1.00	\$ 16,220.34	0.00	\$ -	1.00	\$ 16,220.34						
12.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA INSTALACION EN ENTRE TECHO, MODELO A680 MARCA BROAN 120VOLT S 60HZ 1 FASE PARA AREA DE BAÑOS QUE INCLUYE: SOPORTERIA, INSTALACION ELECTRICA A UN METRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION, DEACUERDO A PLANOS DE PROYECTO, CUADRO DE EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PZA	-	\$ 10,480.83	\$ -	1.00	\$ 10,480.83	0.00	\$ -	1.00	\$ 10,480.83						


CONTRATISTA

ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR/SIDUE

ING. NORMA GONZALEZ PUGA
RESPONSABLE DE OBRA

COORDINADOR



CONVENIO ADICIONAL # 1

 SIDUE BAJACALIFORNIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		CONTRATO No.: C-PES-16-MXL-26		IMPORTE: \$21,655,069.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1: IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,069.30					
CONVENIO ADICIONAL # 1		OBRA : 1001065386 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.									
		CONTRATISTA: ASOCIACION: R.J INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JULISA S.A. DE C.V.									
		FECHA DE INICIO (CONTRATO) 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO) 2 DE JUNIO DE 2017		FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2017					
		FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 28 DE JUNIO DE 2017		PROGRAMA FES					
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 28 DE JULIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE AGOSTO DE 2017							
FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017									
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION CANTIDAD	IMPORTE	REDUCCION CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	CONVENIO IMPORTE
12.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA DE DIFERENTES MEDIDAS RECTANGULARES Y REDONDOS DE ACUERDO A PLANO DE DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO, DE DIFERENTES CALIBRES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE SMACNA PARA PRESION ESTATICA DEL SISTEMA DE 2" IN WG , INCLUYE ACCESORIOS TALES COMO: CODOS 90, CODOS 45, REDUCCIONES, TAP A 45°, ENTRONQUES, BIFURCACIONES, YEEES, TEES, TRANSFORMACIONES CUADRADA A REDONDA ETC. SOPORTERIA DE DUCTOS RIGIDOS DE ACUERDO A PLANO DE DETALLES DE CONSTRUCCION DE DUCTOS, LA CUAL INCLUYE, SOPORTES ANTISISMICOS CADA 20', SOPORTES METALICOS A CADA 10'. SERVICIO DE ELEVADOR, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU INSTALACION, DEACUERDO A PLANOS DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS VER DETALLE DE INSTALACIONES EN PLANOS (EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LAS CANTIDADES Y CALIBRES DE ACUERDO A PLANOS DE DISTRIBUCION Y ESTÁNDARES DE CONSTRUCCION DE SMACNA THIRD EDITION - 2006.)	KGS	3,350.00	\$ 174.68	\$ 585,178.00	0.00	\$ -	2,167.63	\$ 378,641.61	1,182.37	\$ 206,536.39
12.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO DE DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA OWENS CORNING, MODELO RF3075, DE 1.5" ESPESOR, CON BARRERA DE VAPOR DE ALUMINIO, ROLLO DE 4 FT. X 100 FT. INCLUYE: SELLADOR POLIMERICO, PEGAMENTO DE CONTACTO, TAPE FOIL Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS VER DETALLE DE INSTALACIONES EN PLANOS	PZA	25.00	\$ 3,743.16	\$ 93,579.00	0.00	\$ -	5.00	\$ 18,715.80	20.00	\$ 74,863.20
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE INYECCION, MARCA: KRUEGER, MODELO 6500 , MEDIDA DE 24"x24", CUELLO DE 12" INCLUYE: MANIOBRA DE INSTALACION, DUCTO FLEXIBLE, SERVICIO DE ELEVADOR Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION (D-1)	PZA	-	\$ 1,372.49	\$ -	30.00	\$ 41,174.70	0.00	\$ -	30.00	\$ 41,174.70
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE INYECCION, MARCA: KRUEGER, MODELO 6500 , MEDIDA DE 24"x24", CUELLO DE 10" INCLUYE: MANIOBRA DE INSTALACION, DUCTO FLEXIBLE, SERVICIO DE ELEVADOR Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION (D-2)	PZA	-	\$ 1,372.49	\$ -	1.00	\$ 1,372.49	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,372.49
12.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE INYECCION, MARCA: KRUEGER, MODELO 6500 , MEDIDA DE 24"x24", CUELLO DE 8" INCLUYE: MANIOBRA DE INSTALACION, DUCTO FLEXIBLE, SERVICIO DE ELEVADOR Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION (D-3)	PZA	-	\$ 1,372.49	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE INYECCION, MARCA: KRUEGER, MODELO 6500 , MEDIDA DE 24"x24", CUELLO DE 6" INCLUYE: MANIOBRA DE INSTALACION, DUCTO FLEXIBLE, SERVICIO DE ELEVADOR Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION (D-4)	PZA	-	\$ 1,372.49	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR RETORNO, MARCA: KRUEGER, MODELO AFC580 , MEDIDA DE PANEL 48"x24" MARCO DE 48"x22", INCLUYE: PORTA FILTRO, FILTRO, ENTRONQUE PARA DUCTO, MANIOBRA DE INSTALACION, SERVICIO DE ELEVADOR Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU INSTALACION (R-1)	PZA	-	\$ 5,739.49	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATISTA

ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR SIDUE

ING. NORMAN GARCIA PUGA
PRESIDENTE DE SIDUE

CORONADOR



CONVENIO ADICIONAL # 1


No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO		IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
				\$	%		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
12.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR RETORNO, MARCA: KRUEGER, MODELO 6790, MEDIDA DE PANEL 24"x24" MARCO DE 207x207, CUELLO DE 8" INCLUYE: PORTA FILTRO, FILTRO, TRANSFORMACION PARA DUCTO FLEXIBLE, MANOBRA DE INSTALACION, DUCTO FLEXIBLE, SERVICIO DE ELEVADOR Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU INSTALACION (R-2)	PZA	-	\$ 1,372.49	-	-	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA EN PVC CED 40 ASTM D1785, TIPO I GRADO I, CON EXTREMOS LISOS PARA CEMENTER DE 3/4" INCLUYE: MATERIALES PARA CEMENTAR, ACCESORIOS COMO TEES, CORPES, CODOS, ETC., CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	12.00	\$ 93.65	\$ 1,123.80	3.00	\$ 280.95	0.00	\$ -	15.00	\$ 1,404.75	
12.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL PARA REGULACION DE FLUJO DE AIRE EN DUCTO DE 6", 8", 10", 12" Y 16" DE DIAMETRO, MODELO CC, FABRICACION EN LAMINA DE ACERO GALVANNEAL, MARCA NAMM, INCLUYE: ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	35.00	\$ 2,220.95	\$ 77,733.25	0.00	\$ -	35.00	\$ 77,733.25	0.00	\$ -	
12.18	BALANCEO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE CON ENTREGA DE REPORTE DE CADA UNA DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE Y EXTRACCION	PZA	-	\$ 21,211.21	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	
	SUMA MOBILIARIO SANITARIO				\$ 2,290,546.43	SUMA AMPLIACION	\$ 83,254.21	SUMA REDUCCION	\$ 475,090.66	SUMA DE CONVENIO	\$ 1,896,709.98	
EXT-001	EXTRAORDINARIOS CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 40CMS DE ESPESOR (COMPACTOS), INCLUYE: SUMINISTRO; CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 98% DE SU PVS.M.	M3	1,893.76	\$ 295.65	\$ 559,890.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,893.76	\$ 559,890.14	
EXT-002	RELLENO CON PIEDRA DE 6" A 12" EN CAJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	1,060.00	\$ 455.88	\$ 483,232.80	0.00	\$ -	103.20	\$ 47,046.82	956.80	\$ 436,185.98	
EXT-003	MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ACABADO COMUN, AMBAS CARAS, ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 5 @ 60 CM CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC=200 KG/CMP. T.M.A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESQUADRAS, ANCLAJE DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO ANCLAJE DE VARILLA A CIMENTACION CON PEGAMENTO EPOXICO SIKAGEL 32 CON UNA PERFORACION DE 10CMS CON ROTOMARTILLO Y BROCA DE 3/4". MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M2	1,701.97	\$ 638.38	\$ 1,086,503.61	0.00	\$ -	528.39	\$ 337,313.61	1,173.58	\$ 749,190.00	
EXT-004	CONSTRUCCION DE MURO DE 12 CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE STUD METALICO DE 3 5/8" CAL. 20 A CADA 16" FORRADO CON HOJA DENSGLASS DE 1/2" CARA EXTERIOR FUJADA CON CHILLLOS PUNTA DE BROCA ACABADO CALAFATEADO CON CEMENTBOND, HASTA UNA ALTURA DE 5.60M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METALICOS, CHILLLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEQ, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	281.10	\$ 491.72	\$ 138,222.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -	281.10	\$ 138,222.49	

CONTRATISTA

ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR'S SIGNATURE

ING. NORMA GRADILLAS PUGA
RESIDENTE DE ORDA



CONVENIO ADICIONAL # 1


No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-005	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 12 CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL. 22 A CADA 2' FORRADO CON CARTÓN DE YESO COLOR BLANCO DE 1/2" AMBAS CARAS, FIJADO CON CHILLILLO AUTORROSCABLE ACABADO CALAFATEADO CON CINTA PERFATAPE Y PASTA READYMIXED, MAS AISLANTE AISLHOGAR R-19 FIJADO CON Y DIAGONAL DE ALAMBRE GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES: ESQUINEROS METÁLICOS, CHILLILLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	64.00	\$ 523.73	\$ 33,518.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	64.00	\$ 33,518.72
EXT-006	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 12 CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL. 22 A CADA 2' FORRADO CON CARTÓN DE YESO COLOR BLANCO DE 1/2" AMBAS CARAS, FIJADO CON CHILLILLO AUTORROSCABLE ACABADO CALAFATEADO CON CINTA PERFATAPE Y PASTA READYMIXED, AL INTERIOR DE LA CARA DEL MURO LLEVARA UN AISLANTE AISLHOGAR R-19 Y MEMBRANA BARRIER 4MM ALTA DENSIDAD CON ADHESIVO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILLILLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	38.00	\$ 1,309.84	\$ 49,773.92	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,619.68	36.00	\$ 47,154.24
EXT-007	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 12 CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL. 22 A CADA 2' FORRADO CON CARTÓN DE YESO COLOR VERDE DE 1/2" AMBAS CARAS, FIJADO CON CHILLILLO AUTORROSCABLE, ACABADO CALAFATEADO CON CINTA PERFATAPE Y PASTA READYMIXED, MAS AISLANTE AISLHOGAR R-19 FIJADO CON Y DIAGONAL DE ALAMBRE GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILLILLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	194.83	\$ 548.44	\$ 106,852.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	194.83	\$ 106,852.57
EXT-008	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 12 CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL. 22 A CADA 2' FORRADO CON CARTÓN DE YESO COLOR VERDE CONTRA HUMEDAD, DE 1/2" EN CARA INTERIOR, Y HOJA DE YESO BLANCO DE 1/2" EN EXTERIOR, FIJADA CON CHILLILLOS PUNTA DE BROCA, ACABADO CALAFATEADO CON CINTA PERFATAPE Y PASTA READYMIXED. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILLILLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	179.00	\$ 452.57	\$ 81,010.03	71.60	\$ 32,404.01	0.00	\$ -	250.60	\$ 113,414.04
EXT-009	PLAFÓN RÍGIDO VERTICAL Y HORIZONTAL A BASE DE BASTIDOR METÁLICO, ÁNGULO DE 1 1/2" CAL. 22, CANAL LISTÓN @ 24", CANALETA DE CARGA DE 1/2" FORRADO CON HOJA DE YESO BLANCA DE 1/2" DE ESPESOR, CALAFATEADO CON CINTA ADHESIVA 2", JUNTEADO EL READYMIXED, ESQUINERO, FIJADO CON CHILLILLO AUTORROSCABLE 1 1/2" Y COLGANTE CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 TRENSADO Y CANAL 1 5/8" PARA TENSIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER NIVEL.	M2	120.00	\$ 311.48	\$ 37,377.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	120.00	\$ 37,377.60

CONTRATISTA
ING. JESUS RIN

ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR SIDUE

APC KGBEL GARDES THE ACILIBRE



		CONTRATO No.: C-FIES-16-MXL-28		IMPORTE: \$21,655,048.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1:					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		OBRA : 10010053896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.				IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,043.30					
CONTRATISTA:		ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.		FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2017		PROGRAMA FIES					
		FECHA DE INICIO (CONTRATO)		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)							
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		2 DE JUNIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS							
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		29 DE JUNIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:							
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		28 DE JULIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:							
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		11 DE AGOSTO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1:							
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		28 AGOSTO DE 2017							
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ABS 6", INCLUYE: EXCAVACION, AFINE DE ZANJA, TENDIDO, NIVELACION DE TUBERIA, ACOSTILLADO DE TUBO, RELLENO, COMPACTACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LUJA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	55.00	\$ 348.38	\$ 19,160.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	55.00	\$ 19,160.90
EXT-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (1/2") MOD. FGG, MCA, DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA, B-LINE, DE ACUERDO CON EL DIAMETRO, ANCLADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" CON ESPACIAMIENTO MAXIMO A 4', INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LUJA, PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	94.60	\$ 47.31	\$ 4,475.53	0.00	\$ -	0.00	\$ -	94.60	\$ 4,475.53
EXT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (3/4") MOD. FGG, MCA, DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA, B-LINE, DE ACUERDO CON EL DIAMETRO, ANCLADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" CON ESPACIAMIENTO MAXIMO A 4', INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LUJA, PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	9.77	\$ 58.24	\$ 569.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.77	\$ 569.00
EXT-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (1") MOD. FGG, MCA, DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA, B-LINE, DE ACUERDO CON EL DIAMETRO, ANCLADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" CON ESPACIAMIENTO MAXIMO A 4', INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LUJA, PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	25.20	\$ 80.69	\$ 2,033.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	25.20	\$ 2,033.39
EXT-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (1 1/2") MOD. FGG, MCA, DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA, B-LINE, DE ACUERDO CON EL DIAMETRO, ANCLADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/2" CON ESPACIAMIENTO MAXIMO A 4', INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LUJA, PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	77.81	\$ 137.82	\$ 10,723.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	77.81	\$ 10,723.77
EXT-015	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS CON TODAS LAS CELDAS COLADAS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	M2	20.00	\$ 288.99	\$ 5,799.80	17.20	\$ 4,987.83	0.00	\$ -	37.20	\$ 10,787.63
EXT-016	BARRENADO Y ANCLAJE DE VARILLAS VERTICALES DE 3/8" EN CELDAS DE MURO DE BLOCK PARA AMPLIAR LA SECCION DE ACERO VERTICAL DEL MURO, PARA EL ANCLAJE SE UTILIZARA SIKKA GEL 32 POR ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	PZA	362.00	\$ 51.50	\$ 18,643.00	0.00	\$ -	35.00	\$ 1,802.50	327.00	\$ 16,840.50
EXT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC QED. 40 (1 1/2") INCLUYE: EXCAVACION, AFINE DE ZANJA, CAMA DE ARENA FINA, TENDIDO, NIVELACION DE TUBERIA, ACOSTILLADO DE TUBO, RELLENO, COMPACTACION, PEGAMENTO WELD ON 773, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROESTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	60.00	\$ 123.98	\$ 7,438.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	60.00	\$ 7,438.80
EXT-018	CONSTRUCCION DE DADO DE CIMENTACION DE 60X60 CON 12 VARILLAS VERTICALES #5 Y ESTRIBO #3 @ 15 CMS, CON CONCRETO F'c=280 KG/CM2 BOMBEABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	43.00	\$ 2,190.05	\$ 94,172.15	0.00	\$ -	3.46	\$ 7,577.57	39.54	\$ 86,594.58

CONTRATISTA


ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR SUDUE

ING. NORMA GRACILIAS POGA
RESIDENTE DE OBRA

ABO. INDALIS GABRIELA LUCIENE

COORDINADOR



CONTRATO No.:		C-FIES-16-MXL-20		IMPORTE:		\$21,655,089.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1:	
OBRA :		100100531896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.						IMPORTE DE CONVENIO:	
CONTRATISTA:		ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.						\$	
		FECHA DE INICIO (CONTRATO)		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)				FECHA:	
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		2 DE JUNIO DE 2017				08 DE AGOSTO DE 2017	
		FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS		FECHA DE TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS				PROGRAMA	
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		29 DE JUNIO DE 2017				FIES	
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:					
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		28 DE JULIO DE 2017					
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:					
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		11 DE AGOSTO DE 2017					
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1:		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1:					
		5 DE DICIEMBRE DE 2016		28 AGOSTO DE 2017					
No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION	REDUCCION	CONVENIO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-019	DEMOLICION DE ZAPATA DE 1.40X4.00CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.	ML	15.00	\$ 388.33	\$ 5,839.95	0.00	\$ -	2.84	\$ 1,027.83
EXT-020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DE 30CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 T.M.A. 1" CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO Y REFORZADO CON VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 30CMS AL TRESBOLILLO, CON REFUERZO EXTRA A BASE DE VARILLA NUMERO 5@25CMS EN LA CARA EXTERIOR DEL MURO, Y CON ACERO HORIZONTAL DEL NUMERO 4 @ 50CMS AL TRESBOLILLO. INCLUYE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	104.10	\$ 2,018.26	\$ 210,100.87	0.02	\$ 40.37	0.00	\$ -
EXT-021	ANCLAS A BASE DE ACERO A-36 DE 1"X26" DE DESARROLLO (6" DE ROSCA ESTANDAR, 14" DE LONGITUD Y GANCHO DE 6"). MATERIAL INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS, TRAZO, NIVELACION, PLOMO, LIMPIEZA, 2 MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUILICO DE SECADO RAPIDO, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU COLOCACION.TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE PROYECTO.	PZA	248.00	\$ 395.88	\$ 98,131.12	0.00	\$ -	4.00	\$ 1,582.77
EXT-022	SALIDA SANITARIA DE TUBERIA ABS DE 4" CED. 40 PARA SANITARIOS. INCLUYE ANILLOS ABS, CODOES, COPLES, YEEES, TAPON CACHUCA, REDUCCIONES, PEGAMENTOS, PRUEBA HIDROSTATICA, SISTEMA DE DESFOGUE PARA COMPROBAR PENDIENTES Y APLICAR SELLADORES, ECAVACIONES, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	11.00	\$ 855.45	\$ 9,409.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -
EXT-023	SALIDA SANITARIA DE TUBERIA ABS DE 2" CED. 40 PARA MINGITORIOS Y LAVABOS. INCLUYE PEGAMENTOS, PRUEBA HIDROSTATICA, SISTEMA DE DESFOGUE PARA COMPROBAR PENDIENTES Y APLICAR SELLADORES, ECAVACIONES, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	8.00	\$ 651.43	\$ 5,211.44	3.00	\$ 1,954.29	0.00	\$ -
EXT-024	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO 61X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON REFUERZO DE 8 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 30 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ANDAMIOS (H=5 MTS), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	420.00	\$ 849.66	\$ 356,857.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -
EXT-025	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO 40X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON REFUERZO DE 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ANDAMIOS (H=4 MTS), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	110.00	\$ 694.80	\$ 76,428.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
EXT-026	EMPLASTE EN MUROS DE BLOQUE CON MORTERO CEMENTO ARENA, PROPORCION 1:4 DE 1.5 CMS DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN LIMITES DE VANOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA.	M2	-	\$ 182.05	\$ -	591.60	\$ 107,700.78	0.00	\$ -

CONTRATISTA
ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR
ING. NORMA GUILLERMO
RESIDENTE DE OBRA

COORDINADOR
ING. ISRAEL CASBEN
A.C. INDOE



CONVENIO ADICIONAL # 1

CONTRATO No.:		C-FIES-16-MXL-26		IMPORTES:		\$21,655,088.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1:	
OBRA :		10010053896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCBAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI B.C.		CONVENIO ADICIONAL #1:		IMPORTE DE CONVENIO:		\$ 21,655,083.30	
CONTRATISTA:		ASOCIACION: EJI INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JULSA S.A. DE C.V.		FECHA:		09 DE AGOSTO DE 2017		PROGRAMA FIES	
FECHA DE INICIO (CONTRATO)		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)		2 DE JUNIO DE 2017			
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS					
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		29 DE JUNIO DE 2017			
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		26 DE JULIO DE 2017			
FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1:		5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1:		11 DE AGOSTO DE 2017			
5 DE DICIEMBRE DE 2016		5 DE DICIEMBRE DE 2016		28 AGOSTO DE 2017					
No.	UN.	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
EXT-027	M2	-	\$ 858.94	\$ -	1,010.68	\$ 868,113.48	0.00	\$ -	1,010.68 \$ 868,113.48
EXT-028	M2	-	\$ 928.28	\$ -	439.35	\$ 407,839.82	0.00	\$ -	439.35 \$ 407,839.82
EXT-029	ML	-	\$ 217.10	\$ -	86.78	\$ 18,839.94	0.00	\$ -	86.78 \$ 18,839.94
EXT-030	ML	-	\$ 179.67	\$ -	14.56	\$ 2,616.00	0.00	\$ -	14.56 \$ 2,616.00
EXT-031	ML	-	\$ 622.59	\$ -	69.94	\$ 43,543.94	0.00	\$ -	69.94 \$ 43,543.94
EXT-032	M2	-	\$ 368.17	\$ -	47.52	\$ 17,400.40	0.00	\$ -	47.52 \$ 17,400.40
EXT-033	ML	-	\$ 66.39	\$ -	295.50	\$ 19,618.25	0.00	\$ -	295.50 \$ 19,618.25
EXT-034	ML	-	\$ 60.62	\$ -	120.00	\$ 7,274.40	0.00	\$ -	120.00 \$ 7,274.40
EXT-035	PZA	-	\$ 95.35	\$ -	16.00	\$ 1,525.60	0.00	\$ -	16.00 \$ 1,525.60
EXT-036	PZA	-	\$ 52.67	\$ -	20.00	\$ 1,053.40	0.00	\$ -	20.00 \$ 1,053.40


CONTRATISTA

ING. J. FELIX RINCON VARGAS

SUPERVISOR

ING. NORMA GRACIELAS PUGA

INGENIERO DE OBRAS



CONVENIO ADICIONAL # 1

 SIDUE BAJACALIFORNIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO										CONTRATO No.:		C-FEB-16-MXL-28		IMPORTE:		\$21,655,083.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1:															
OBRA : 10010053896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CQUAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.										IMPORTE DE CONVENIO:		\$ 21,655,083.30																					
CONTRATISTA:										ASOCIACION: R2 INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.		FECHA:		09 DE AGOSTO DE 2017																			
FECHA DE INICIO (CONTRATO)										FECHA DE INICIO (CONTRATO)		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)		PROGRAMA		FIES																	
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS										5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS		2 DE JUNIO DE 2017																			
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS										6 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS		28 DE JUNIO DE 2017																			
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS										5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		28 DE JULIO DE 2017																			
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS										5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:		11 DE AGOSTO DE 2017																			
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS										5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:		28 AGOSTO DE 2017																			
UN.										VOLUMEN		P.UNITARIO		IMPORTE		CONTRATADO		AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO											
PZA										-		\$		53.58		\$		-		4.00		\$		214.32		4.00		\$		214.32			
ML										-		\$		789.55		\$		-		60.00		\$		47,973.00		60.00		\$		47,973.00			
PZA										-		\$		201.31		\$		-		40.00		\$		8,052.40		40.00		\$		8,052.40			
ML										-		\$		972.91		\$		-		258.30		\$		251,302.65		258.30		\$		251,302.65			
EXT-041										M2		-		\$		1,011.81		\$		-		575.00		\$		581,790.75		575.00		\$		581,790.75	
EXT-042										M2		-		\$		981.39		\$		-		19.20		\$		18,034.68		19.20		\$		19,034.68	



CONVENIO ADICIONAL # 1

No.	DESCRIPCION	UN.	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	28 AGOSTO DE 2017		REDUCCION		CONVENIO	
						AMPLIACION		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE				
EXT-043	FORRADO DE COLUMNAS A BASE DE ESTRUCTURA DE STUD METALICO DE 3 5/8" CAL. 20 A CADA 16" Y REFUERZO HORIZONTAL DE POSTE DE 3 5/8" CAL. 20 A CADA 48". FORRADO CON HOJA DENSGLASS DE 1/4" CARA EXTERIOR FIJADA CON CHILLLOS PUNTA DE BROCA. ACABADO CALAFATEADO CON CEMENT BOND HASTA UNA ALTURA DE 7.50M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METALICOS, CHILLLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	-	\$ 7,581.10	-	8.00	\$ 60,648.80	0.00	\$ -	8.00	\$ 60,648.80
EXT-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA ARKO MODELO MINIMAL/GRANITO MATE, COLOR BEIGE Y COLOR OXFORD, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS DE PISOS, DE 59.6 CM X 119.4CM RECTIFICADO, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE Y COLOR GRIS, MARCA CEMENQUIN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CEMENTO MORTAR, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	-	\$ 1,021.10	-	250.54	\$ 255,826.39	0.00	\$ -	250.54	\$ 255,826.39
EXT-045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA ARKO MODELO MINIMAL/GRANITO MATE COLOR OXFORD DE 59.6CM X 119.4CM RECTIFICADO, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS MARCA CEMENQUIN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CEMENTO MORTAR, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	-	\$ 1,032.51	-	824.06	\$ 850,850.19	0.00	\$ -	824.06	\$ 850,850.19
EXT-046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PORCELANICO DE CASTEL MODELO NEVADA COLOR BEIGE DE 80X80CMS RECTIFICADO CON JUNTA DE 1/8" CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR NUMERO 67 COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PEGA PORCELANATO, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	-	\$ 573.57	-	43.36	\$ 24,870.00	0.00	\$ -	43.36	\$ 24,870.00
EXT-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE 31.5X31.5 CMS MARCA INTERCERAMIC, LINEA MARINA, COLOR BLANCO CON BOQUILLA DE 1/4" COLOR WHITE PEARL MARCA INTERCERAMIC INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CEMENTO MORTAR, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	-	\$ 309.33	-	1.00	\$ 309.33	0.00	\$ -	1.00	\$ 309.33
EXT-048	APLICACION DE ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO MAS DOS CAPAS DE TINTA PARA PISOS DE CONCRETO DECONKRETE MASON'S SELECT MARCA COMEX INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	-	\$ 170.63	-	65.82	\$ 11,230.87	0.00	\$ -	65.82	\$ 11,230.87
EXT-049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND REGISTRABLE DE BASTIDOR METALICO Y PLAFON SUSPENDIDO VISIBLE MARCA ARMSTRONG, MODELO DUNE REGULAR (1774) 24"x24"x5/8". COLOR BLANCO, TEXTURA FINA, EMPOTRAMIENTO TIPO CLAN ROOM, SISTEMA DE SUSPENSION ANTISISMICO, PRELUDE XL-9/16" ANGULO, TEE PRINCIPAL, TEE SECUNDARIA, Y COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, FIJADO CON CLAVO FULMINANTE EN LOSA DE CONCRETO O PILA AUTORROSCABLE EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: HERRAJES, COLGANTEO, MATERIAL, RECORTES Y DESPERDICIOS, TRAZO DE ACUERDO A PROYECTO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	-	\$ 622.93	-	268.20	\$ 167,069.83	0.00	\$ -	268.20	\$ 167,069.83

CONTRATISTA
ING. JESUS PINCON VARGAS

SUPERVISOR/SIDUE
ING. NORMA GRADILLAS
RESIDENTE DE OBRA

1800 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010

EXT-050	No.	DESCRIPCION	CONVENIO ADICIONAL # 1									
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-01, DE 1.12 X 2.12 CAL. 18 3070 1-3/4" AMWELD PREP. ENTRADA A SANITARIO, CABEZAL PARA MARCO METAL 30H 575 C. 16 PIERNA MARCO METAL 70 HJ 575 RH C16 AMWELD, PIERNA PARA MARCO METAL 70S575 RH C16 AMWELD (PARA MUROS DE BLOCK) CON MIRILLA VERTICAL. INCLUYE: TAPON DE PLASTICO 1/2" NEGRO, TORNILLOS, BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, CHAPA DE MANIJA ENTRADA 2-3/4" SCI 26D SCHLKW, TOPE DE PISO ALTO HAGER US28D, CHILILLO PLAM CRANBROCA #14X1-1/2" ACABADO PINTURA ESMALTE MCA, PITTSBURGH, DOBLE APLICACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-02, DE 1.80 X 2.13 CAL. 18 3070 1-3/4" AMWELD PREP (SALONES), PLACA CIEGA PARA PUERTA S.E. 86E 1-1/4"x8" HAGER, CABEZAL PARA MARCO METAL 60DH 575 C.16, PIERNA MARCO METAL 70 HJ 575 LH C18 AMWELD, PIERNA PARA MARCO METAL 70S575 RH C16 AMWELD (PARA MUROS DE BLOCK) CABEZAL PARA MARCO METAL DW 60DH 5875 TR, PIERNA PARA MARCO METAL 70 HJ 5875 TR, PIERNA PARA MARCO METAL C-16 70 575 SJ LH DW (PARA MARCO DE STUD METALICO). INCLUYE: TAPON DE PLASTICO 1/2" NEGRO, TORNILLOS, BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, TOPE DE PISO ALTO HAGER US28D, CHILILLO PLAM, SELLADOR PERIMETRAL 72X84 ALVINIL, GUARDAPOLVO 36"X78"X1/4" ALUM. PEMKO, BATIOENTE PEMKO 72" ALUM, SELLADOR ASTRAGAL TIPO BROCHA 84 58" ALUM, MARCO DE METAL PARA VENTANA 24"X66", VIDRIO TEMPLADO CLARO 1/2"X23"X65" UL, EMPAQUE PARA VIDRIO 1/2", MIRILLA R100, ACABADOS CON PINTURA ESMALTE SEMIMATE, MCA, PITTSBURGH DOS APLICACIONES, BARRA DE PANICO PARA CONTROL DE SALIDA RUTHERFORD CONTROLS, 120-SS2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-03, DE 1.80 X 2.13 CAL. 18 3070 1-3/4" C AMWELD, PREP. SALIDA ALMACEN DE AREA DE CELDAS Y ACCESO POR AREA DE CELDAS, PLACA CIEGA PARA PUERTA S.E. 86E 1-1/4"x8" HAGER, CABEZAL PARA MARCO METAL 60DH 575 C.16, PIERNA MARCO METAL 70 HJ 575 LH C16 AMWELD, PIERNA PARA MARCO METAL 70S575 RH C16 AMWELD (PARA MUROS DE BLOCK) INCLUYE: TAPON DE PLASTICO 1/2" NEGRO, TORNILLOS, BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, TOPE DE PISO ALTO HAGER US28D, CHILILLO PLAM, SELLADOR PERIMETRAL 72X84 ALVINIL, GUARDAPOLVO 36"X78"X1/4" ALUM. PEMKO, BATIOENTE PEMKO 72" ALUM, ACABADOS CON PINTURA ESMALTE SEMIMATE, MCA, PITTSBURGH DOS APLICACIONES, CON CERRADURA SERIE B GRADO 2 DISEÑO DE POMO MOD. 9705SC FUNCION SALIDA EMERGENCIA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
EXT-053	No.	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-04, DE 1.12 X 2.13 CAL. 18 3070 1-3/4" AMWELD (SANITARIOS PUBLICOS), CABEZAL PARA MARCO METAL 60DH 575 C.16, PIERNA MARCO METAL 70 HJ 575 LH C16 AMWELD, PIERNA PARA MARCO METAL 70S575 RH C16 AMWELD (PARA MUROS DE BLOCK) REJILLA VENTILA HORIZONTAL. INCLUYE TAPON DE PLASTICO 1/2" NEGRO, TORNILLOS, BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, CHAPA DE MANIJA ENTRADA 2-3/4" SCI 26D SCHLKW, ACABADO PINTURA ESMALTE SEMIMATE, MCA, PITTSBURGH, DOBLE APLICACION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									

CONTRATO No.:		C-PIES-16-MXL-26				IMPORTE: \$21,655,088.13 INCLUYE I.V.A.				CONVENIO ADICIONAL #1:	
		OBRA : 10010053396 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCBAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.								IMPORTE DE CONVENIO: \$ 21,655,088.30	
CONTRATISTA:		ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.				FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2017				PROGRAMA FEB3	
		FECHA DE INICIO (CONTRATO): 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION (CONTRATO): 2 DE JUNIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS 29 DE JUNIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1: 28 DE JULIO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2: 11 DE AGOSTO DE 2017							
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1: 5 DE DICIEMBRE DE 2016		FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1: 28 AGOSTO DE 2017							
UN.	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CONVENIO			
PZA				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	-	\$ 13,094.19	\$ -	2.00	\$ 26,188.38	0.00	\$ -	2.00	\$ 26,188.38		
PZA	-	\$ 28,221.98	\$ -	1.00	\$ 28,221.98	0.00	\$ -	1.00	\$ 28,221.98		
PZA	-	\$ 26,275.24	\$ -	1.00	\$ 26,275.24	0.00	\$ -	1.00	\$ 26,275.24		
PZA	-	\$ 12,135.17	\$ -	1.00	\$ 12,135.17	0.00	\$ -	1.00	\$ 12,135.17		



BAJACALIFORNIA


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONTRATISTA/

ING. JESUS RINCON VARGAS

SUPERVISOR'S SIDE

ING. NORMA GRADILLAS PUGA
RESIDENTE DE OBRA



 SIDUE BAJACALIFORNIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO										CONTRATO No.:		C-FES-16-MXL-26		IMPORTE:		\$21,655,083.13 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL #1:													
OBRA : 10010653896 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCBAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.										IMPORTE DE CONVENIO:		\$ 21,655,083.30																			
CONTRATISTA:										ASOCIACION: R.J INGENIERIA S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JULSA S.A. DE C.V.		FECHA:		09 DE AGOSTO DE 2017																	
FECHA DE INICIO (CONTRATO)										FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)		PROGRAMA		FES																	
5 DE DICIEMBRE DE 2016										2 DE JUNIO DE 2017																					
FECHA DE INICIO DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS										FECHA DE TERMINACION DE CONV. DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS																					
5 DE DICIEMBRE DE 2016										29 DE JUNIO DE 2017																					
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:										FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:																					
5 DE DICIEMBRE DE 2016										26 DE JULIO DE 2017																					
FECHA DE INICIO DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:										FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:																					
5 DE DICIEMBRE DE 2016										11 DE AGOSTO DE 2017																					
FECHA DE INICIO DE CONVENIO ADICIONAL 1:										FECHA DE TERMINACION DE CONVENIO ADICIONAL 1:																					
5 DE DICIEMBRE DE 2016										28 AGOSTO DE 2017																					
UN.										P.UNITARIO		IMPORTE CONTRATADO		REDUCCION		AMPLIACION		CANTIDAD		IMPORTE		CANTIDAD		IMPORTE		CONVENIO					
EXT-061										PZA		-		\$ 87.36		\$ -		60.00		\$ 4,041.60		0.00		\$ -		60.00		\$ 4,041.60			
EXT-062										PZA		-		\$ 42.80		\$ -		72.00		\$ 3,081.60		0.00		\$ -		72.00		\$ 3,081.60			
EXT-063										PZA		-		23.10		\$ -		200.00		\$ 4,620.00		0.00		\$ -		200.00		\$ 4,620.00			
EXT-064										PZA		-		45.44		\$ -		42.00		\$ 1,908.48		0.00		\$ -		42.00		\$ 1,908.48			
EXT-065										PZA		-		177,764.93		\$ -		1.00		\$ 177,764.93		0.00		\$ -		1.00		\$ 177,764.93			
EXT-066										PZA		-		119,283.13		\$ -		1.00		\$ 119,283.13		0.00		\$ -		1.00		\$ 119,283.13			
EXT-067										ML		-		56.05		\$ -		980.00		\$ 54,929.00		0.00		\$ -		980.00		\$ 54,929.00			
SUMA EXTRAORDINARIOS																\$ 3,501,376.75		\$ 4,543,307.13		SUMA REDUCCION		SUMA DE AMPLIACION		SUMA DE CONVENIO		\$ 7,645,713.10					
SUB TOTALES																															
L.V.A. (16%)																															
TOTALES																															
										</																					

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INNOVACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
1.01	10010053896 CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA CUIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA COIIAA PRELIMINARES LETrero DE OBRA DE 4'X8' A BASE DE ESTRUCTURA CON BARROTE DE 4"x4", BARRIDO DE 2"X2" TRIPLEY PETATILLO DE 12" LONGITUD, IMPRESION DIGITALIZADA DE 13.02' A UNA ALTURA DE 1.9M'TS. INCLUYE: POSTES AHOGADOS EN CONCRETO FC=18KG/GCM2, A UNA PROFUNDIDAD DE 120MT. IMPRESION DE LOGOS, LEYENDAS DEL PROGRAMA Y OBRA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.0000	5,103.11	5,103.11		1,220.34	1,220.34	1,220.34	1,220.34								
1.02	DESPALME 20 CMS. DE ESPESOR CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A" DESPERDIJANDO EL MATERIAL, PARA DESPLANTE DE TERAPILEN	M2	2,233.4000	11.69	26,108.45		6,240.34	6,240.32	6,240.32	6,240.32								
1.03	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIO DE INSTRUMENTOS MECANICOS Y MANUALES PARA MEDIR LOS PANCOS DE PANCOS EXTERIORES DE ZAPATOS O BANQUETAS MAS 30 CM. INCLUYE: NIVELLETAS, CAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	2,938.7900	8.01	23,523.69		5,621.21	5,621.21	5,621.21	5,621.21								
1.04	CORTE CON MAQUINA EN TERRENO TIPO "A" PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAGUINARIA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION HASTA UNA DISTANCIA DE 50 M. DENTRO DE LA OBRA EN EL LUGAR DONDE INDIQUE LA	M3	4,169.9000	87.56	365,116.44		87,319.46	87,319.45	87,319.45	87,319.45								

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCIA GARCILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GARCIA TRENGOURRE

ASOCIACION:
BU INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-PES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COJIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO 23 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 6 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	23 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
1.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO TIPO NATURAL PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL TIPO "A", 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: ESCARIFICACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO Y COMPACTACION AL 90% AASHTO ESTANDAR POR MEDIOS MECANICOS.	M3	350.2400	86.13	30,166.17	3,211.63	2,303.45	2,413.83	3,311.65								
1.06	PLATAFORMA COMPACTADO AL 90% AASHTO, CON MATERIAL DE BANCO TUCURUQUAY EN CARPA DE 10 CMS. DE ESPESOR. COMPACTOS CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO HASTA SITIO DE LOS TRABAJOS, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO TENDIDO Y COMPACTADO, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	805.9800	269.54	217,243.85	51,949.61	51,949.62	51,949.62	51,949.62								
1.07	FUMIGACION CONTRA TERMITA EN EL AREA DE CONSTRUCCION. INCLUYE: GARANTIA POR ESCRITO DE TRES AÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. (DOCUMENTACION INDISPENSABLE EN ESTIMACION CORRESPONDIENTE)	M2	1,500.0000	20.36	30,540.00	3,103.04	2,303.04	2,303.04	3,303.04								
1.08	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, CORTE, Y EXCAVACIONES DE TERRENO A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. INCLUYE: ABUNDAMIENTO	M3	4,468.4300	148.21	662,266.01	158,367.96	158,367.96	158,367.96	158,367.96								
2.01	CIMENTACION EXCAVACION CON MAQUINA Y/O A MANO, EN TERRENO TIPO "A" PARA DESPLANTE DE CIMENTACION. INCLUYE: NIVELACION A COTAS INDICADAS DE PROYECTO Y/O SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, AFINE DE PISO Y	M3	1,158.9900	113.38	131,406.29												

ASOCIACION:
BU INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)

ARG. ISRAEL GONZALEZ TELLO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COIHUA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importo	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	23 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
2.02	TALLUDES, ACARREO, LIBRE DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 MTS. RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BALARINA. EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD Y ABUNDAMIENTO.	M3	580.3800	152.99	88,792.34												
2.03	ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO 5, FY=4200 KG/CM ² . COLOCADO EN CIMENTACION (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	18,889.4500	23.38	441,635.34												
2.04	ACERO DE REFUERZO NO. 6 AL NO 8, FY=4200 KG/CM ² . COLOCADO EN CIMENTACION (VER PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	4,841.1000	24.05	116,428.48												
2.05	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=100 KG/CM ² . INCLUYE: AGENTE REFRENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACARREOS.	M2	1,034.4500	111.12	114,948.08												
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=280 KG/CM ² EN TRABES DE CIMENTACION. INCLUYE: MERMA, REVENIMIENTO 12 CMS*, 3.5 CMS CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	266.2100	2,617.71	696,650.58												
2.07	IMPERMEABILIZACION EN TRABES DE CIMENTACION, A BASE DE	M2	960.4400	41.92	40,261.64												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA GRANADOS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARC. ISRAEL CABRIL TREJO TORRES

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-NXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CULIJA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	20 Dic 16	11 Dic 17 Dic	18 Dic 24 Dic	25 Dic 31 Dic	01 Ene 07 Ene	08 Ene 14 Ene	15 Ene 21 Ene	22 Ene 28 Ene	29 Ene 04 Feb	05 Feb 11 Feb	12 Feb 18 Feb	19 Feb 25 Feb
2.08	HIDROPRIMER MARCA FESTER O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREOS. (LOS RENDIMIENTOS DEL IMPERMEABILIZANTE SERAN LOS ESPECIFICADOS EN FICHA TECNICA DE FABRICANTE).	M2	324 2800	229 10	74 292.55												
2.09	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, CON TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR CERO NOVA, BARROTE DE MADERA DE PINO NOVA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIOS Y MANIOBRAS, TODOS LOS SUMINISTROS, MAXIMO 3 USOS.	PZA	0.0000	183 65	0.00												
2.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1/2"x10" DE DESARROLLO HECHA DE ACERO A-1018 CON PLACA DE ANCLAJE DE 4"x4"x1/4". INCLUYE: ROSCADO STANDARD EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ANCLA, TUBERIAS, RONDANAS, BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTI CORROSION, PLOMEO, TRAZO, SECADO RAPIDO, STRUKTO, EQUIPO, MARCA ZA4K, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA	0.0000	234 89	0.00												
2.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 3/4"x16" DE DESARROLLO HECHA DE ACERO A-1018 CON PLACA DE ANCLAJE DE 4"x4"x1/2". INCLUYE: ROSCADO STANDARD EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE ANCLA, TUBERIAS, RONDANAS, BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO	PZA	0.0000	234 89	0.00												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA LUCIA GUERRAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ERNESTO GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-RIES-16-AXIL-26
OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DEL CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA, CULIJA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 1 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
2 11	ANTICORROSIVO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA	0.0000	279.65	0.00												
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1"x16" DE DESARROLLO HECHO DE ACERO A-1018 CON PLACA DE ANCLAJE DE 47x1"x12". INCLUYE: PROSAJO STANDARD EN PARTE SUPERIOR DE ANCLA, SUPERFICIES EN CONTACTO, TUBERIAS, FONDOS EN CONTACTO, TRAZO, NIVELACION, PLANEAMIENTO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN PLANOS DE PROYECTO.																
2 12	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PLACAS BASE DE DIFERENTES MEDIDAS Y ESPESORES. INCLUYE: BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, CLASEO, LIMPIEZA, DOS MANOS DE PRIMARIO ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO, STRUKTO SR2, MARCA ZAAK, SOLDADURA, EQUIPO, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS.	KG	1,708.2800	31.63	54,032.26												
2 13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO GROUT "SIKA GROUT" O EQUIVALENTE EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, PARA RECIBIR PLACAS DE ASIENTO DE COLUMNAS EN CIMENTACION. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.6000	17,569.36	10,555.62												

FIRMES

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GUADALUPE POGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GUTIERREZ AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COJIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Die 16 04 Dic-10 Dic	Die 17 11 Dic-17 Dic	Die 18 18 Dic-24 Dic	Die 25 25 Dic-31 Dic	Ene 01 01 Ene-07 Ene	Ene 08 08 Ene-14 Ene	Ene 15 15 Ene-21 Ene	Ene 22 22 Ene-28 Ene	Ene 29 29 Ene-04 Feb	Feb 05 05 Feb-11 Feb	Feb 12 12 Feb-18 Feb	Feb 19 19 Feb-25 Feb
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc-250 KG/CM2, EN FIRME, INCLUYE: MERMA, REVENIMIENTO 12 CMS*, -3.5 CMS CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	M3	205.8800	2,534.18	521,736.88										91,098.53	91,098.53	91,098.53
3.02	ACERO DE REFUERZO NO. 3 AL NO.5, PERFILES, COLOCADO EN FIRME (VER PLANO DE EJECUCION), SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITACION, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	KG	6,316.4100	23.38	147,677.67										21,764.96	21,764.96	21,764.96
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUCURUGUAY COMPACTADO AL 95% DE SU PVS3M COMO BASE DE FIRME ESCALONADO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO HASTA SITIO DE LOS TRABAJOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO TENDIDO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO BALAFINA, ABUNDAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,948.1700	269.54	525,109.74										91,082.82	91,082.82	91,082.82
3.04	JUNTA DE CONTROL A BASE DE CORTE POR MEDIOS MECANICOS (CORTE EN UNO CON DISCO DE DIAMANTE) CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.038 M Y 1/4" DE ANCHO SELLADOR DE JUNTAS EPOLITH SONNEBORN O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL DE CONSUMO, AGUA, DISCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA.	ML	406.2100	89.75	36,457.35										4,463.53	4,463.53	4,463.53
4.01	ESTRUCTURA SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE VIGAS W EN TRABES Y COLUMNAS, EN	KG	32,789.7400	29.02	951,568.25												

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053866 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSIÓN
1 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Die 16 04 Dic-10 Dic	Die 17 11 Dic-17 Dic	Die 18 18 Dic-24 Dic	Die 23 23 Dic-31 Dic	Ene 01 01 Ene-07 Ene	Ene 15 15 Ene-21 Ene	Ene 22 22 Ene-28 Ene	Ene 29 29 Ene-04 Feb	Feb 05 05 Feb-11 Feb	Feb 12 12 Feb-18 Feb	Feb 19 19 Feb-25 Feb
4.02	DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	0.0000	30.59	0.00											
4.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFIL TUBE EN CONTRAVIENTOS, EN DIFERENTES DIAMETROS Y ESPESORES, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	219.6360	29.01	6,371.64											
4.04	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE ANGULOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y ESPESORES, INCLUYE: BARRENOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	3,520.7900	29.01	102,138.12											
4.05	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFIL HSS EN COLUMNAS, EN	KG	0.0000	29.01	0.00											

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GONZALEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ARC-ISAAC GARCIA TREPO-ACURRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COCIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JUNIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	23 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb	
4.06	DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE: NIVELACION, PLOMO, SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETOQUES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ALQUIDALICO ESMALTE SECADO RAPIDO FSC16013, MARCA PITTSBURG, UNA CAPA DE 1.50 MILS DE ESPESOR, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN QUE INDICA EL FABRICANTE SOBRE SUPERFICIES PREPARADAS LIMPIA PREVIO A LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA SP-1 PARA ESTRUCTURA EXISTENTE Y LA NORMA SP-3 PARA AREA DE SOLDADURA NUEVA Y PUNTOS CRITICOS (CONSIDERAR P.U. x KG DE ESTRUCTURA) INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE ELEVACION Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	39,403,9860	1.56	61,470.22													
4.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO SEMIMATE FSC16002 MCA, PITTSBURG COLOR INC, INCLUIDO EL SUPERVISION DE 3.0 MILS DE ESPESOR TOTAL, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN QUE INDICA EL FABRICANTE, SOBRE SUPERFICIES PREPARADAS LIMPIA PREVIO A LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO (CONSIDERAR P.U. x KG DE ESTRUCTURA) INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE ELEVACION Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	39,403,9861	2.50	98,509.97													

PERIODO DE SUSPENSION

RESIDENTE DE OBRA (SEÑOR)

ASOCIACIÓN: A.S.A. DE CIVIL

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. NORMA ALICIA GUERRILLAS RUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)

ING. TONY GARCIA TREJO AGUIRRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01
CONTRATO No. C-PES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CGIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNERILLO DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 1-1/2" LONG. ACERO A-325. DE CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	0.0000	24.33	0.00												
4.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNERILLO DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 2-1/2" LONG. ACERO A-325. DE CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	234.0000	26.19	6,128.46												
4.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNERILLO DE ALTA RESISTENCIA 1" DE DIAMETRO X 2-1/2" LONG. ACERO A-325. DE CABEZA HEXAGONAL. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	0.0000	52.41	0.00												
4.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO NIELSON DE 1/2" X 3-1/2" INCLUYE: PERFORACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	0.0000	14.97	0.00												
5.01	MUROS Y ALBAÑILERIA MURO DE 15 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ACABADO COMUN. AMBAS CARAS. ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 4 @ 20 CM CON TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC=200 KG/CM ² T.M.A. 34". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS.	M2	10.5000	703.62	7,386.01												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.
ING. JESUS OTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIOUE)
ING. NORMA ALCIA GRADUAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIOUE)
ANDRÉS GABRIEL TREJO RODRIGUEZ

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-PES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COJIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
5.02	ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	9.2000	155.53	1,430.88												
	CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA DE 15X20X40 CM, ACABADO APARENTE, AMBAS CARAS, RELLENO CON CONCRETO FC=200 KGCM2, T.M.A. 3/4". ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.																
5.03	MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, ACABADO COMUN, AMBAS CARAS, ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL NO. 4 @ 20 CM CON TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC=200 KGCM2, T.M.A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M2	260.3600	824.00	214,536.64												
	PERIODO DE SUSPENSION																
5.04	CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CM, ACABADO APARENTE, AMBAS CARAS, RELLENO CON CONCRETO FC=200 KGCM2, T.M.A. 3/4". ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, REFORZADO CON 1 VARILLA NO.4 LONGITUDINAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	2,532.0700	187.69	475,244.22												
5.05	CONSTRUCCION DE MURO DE	M²	0.0000	2,137.61	0.00												

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. NORMA ALICIA ORTIZ PUGA

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. ISMAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA: 10010053806 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CULIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Ciave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importa	Dic 16 04 Dic-10 Dic	Dic 17 11 Dic-17 Dic	Dic 18 18 Dic-24 Dic	Dic 25 25 Dic-31 Dic	Ene 01 01 Ene-07 Ene	Ene 08 08 Ene-14 Ene	Ene 15 15 Ene-21 Ene	Ene 22 22 Ene-28 Ene	Ene 29 29 Ene-04 Feb	Feb 05 05 Feb-11 Feb	Feb 12 12 Feb-18 Feb	Feb 19 19 Feb-25 Feb
5.06	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO Fc=350 Kg/Cm ² T.M.A. 3/4" Y REFORZADO CON ACERO VERTICAL DEL No. 5 (5/8") A CADA 20 CMS. Y CON ACERO HORIZONTAL No. 5 (5/8") @ 25 cms DOBLE PARRILLA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	0.0000	842.24	0.00												
5.07	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 60 CMS., REFORZADO DE 6 VARILLAS NO. 4 Y ESTRIEROS NO. 2 A CADA 20 CMS., GRAPA NO. 2 A CADA 20 CMS., CONCRETO HECHO EN OBRA Fc= 210 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	0.0000	631.22	0.00												
5.08	CONSTRUCCION DE TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 60 CMS.,	ML	0.0000	1,143.21	0.00												

RESIDENTE DE OBRA (SDUE)

COORDINADOR DE OBRA (SDUE)

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA GARCIA PUGA

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA GARCIA PUGA

ING. NORMA ALEJANDRA GARCIA PUGA

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Und	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	Dic 17 11 Dic-17 Dic	Dic 18 18 Dic-24 Dic	Dic 19 25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	Ene 18 08 Ene-14 Ene	Ene 19 15 Ene-21 Ene	Ene 20 22 Ene-28 Ene	Feb 17 29 Ene-04 Feb	Feb 18 05 Feb-11 Feb	Feb 19 12 Feb-18 Feb	Feb 20 19 Feb-25 Feb
5.09	REFUERZO DE 9 VARILLAS NO. 4 Y ESTRIBOS NO. 3 A CADA 10 CMS. GRAPA NO. 2 A CADA 10 CMS., CONCRETO HECHO EN OBRA $f_c=210$ KG/CM ² , T.M.A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, HABILITADO, ALAMBRE PARA AMARRES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	ML	0.0000	749.53	0.00												
5.10	PRETIL SOBRE CUBIERTA DE 20 CM DE ESFESOR DE 2 HILADAS DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM Y 2 HILADAS DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON CEMENTO- ARENA 1:4. ACABADO ARAFINTE. ANEBAS CARAS, REFORZADO CON 1 VARILLA NO. 4 LONGITUDINAL EN DALAS Y UNA VARILLA VERTICAL NO. 3 @ 40 CM, LAS DALAS Y CELDAS COLADAS CON CONCRETO $f_c=180$ KG/CM ² . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, REFUERZO EN ESQUINAS 3 VARILLAS NO. 3 VERTICALES Y ESTRIBO #3 A CADA 20CM. ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	ML	0.0000	695.83	0.00												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
APO. ISMAEL TORRES TREJO AGUIRRE

ING. JESUS OCTAVIO PINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA DILLAS PUGA

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-PES-16-MXL-26
OBRA : 10010063896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COJIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	23 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
5.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SARDINEL PARA REGADERA DE 10 CMS X 15 CMS COLADO CON CONCRETO $f_c=180\text{KG/CM}^2$ HECHO EN OBRA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, MOVIMIENTOS Y ELEVACIONES DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA Y/O DISTANCIA. SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4,4000	178.33	784.65												
5.12	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL DE $f_c=210\text{KG/CM}^2$ REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10 INCLUYE ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE CELOTEX DE $\frac{1}{2}$ " DE ESPESOR EN CADA LOSA, EXCAVACION Y/O RELLENO CON TUCURUGUAY, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, CARGA, ACARREO, CIMBRA PERIMETRAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO	M2	60.0000	321.05	19,263.00												
6.01	CUBIERTA SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 15 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VS#4 A CADA 9CMS Y #3 A CADA 25CMS EN OTRO SENTIDO, BASTON A CADA 25CMS, CORRIDA A CADA 25CMS LONGITUD DE BASTON L4 Y LDOBLEZ L5 DEACUERDO A PROYECTO, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE $f_c=280\text{KG/CM}^2$ CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS.	M2	0.0000	1,215.07	0.00												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SICUE)

ING. NORMA ALCIA GONZALEZ PUGA

13

COORDINADOR DE OBRA (SICUE)

ARO ISRAEL TORRES TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION	3 ENERO 2017	29 ENERO 2017
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

CONVENIO MODIFICATORIO No. 61
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO N.º. 02
NICKO: 5 DICEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Ciudad	Partidas	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic-06 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	Ene-17 01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
6.02	TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, APUNTALAMIENTO, TUINO PARA GOTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	0.0000	1,167.90	0.00												
	SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 15 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VS#3 A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, BASTON A CADA 30CMS CORRIDA A CADA 3X3MS LONGITUD DE BASTON L4 Y LDORLEZ L5 DEACUERDO A PROYECTO, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEEABLE f _c =280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, APUNTALAMIENTO, TUINO PARA GOTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.0000	815.09	0.00												
6.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VS#3 A CADA 30CMS EN AMBOS SENTIDOS, BASTON A CADA 30CMS CORRIDA A CADA 3X3MS SOBRE VOLUMENES DE Fachada, COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEEABLE f _c =280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, APUNTALAMIENTO, TUINO PARA GOTERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, TODO LO	M2	0.0000	815.09	0.00												

RESIDENTE DE OBRAS (SIGUE)

ASOCIACION
RU INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JLSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALEJANDRA BUSTILLOS PARRA

COORDINADOR DE OBRAS (SIGNATURE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-RES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIJAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2018
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 29 ENERO 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
6.04	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LOSA COMPUESTA, HECHA A BASE DE LOSAGERO IMSA (STEEL DECK), CAL 22 DE 1.5", ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-88, COLADO CON CONCRETO PREMECLADO BOMBEEABLE FC=250 KGM/CMT, CON UN TUBO DE 150 MM DE DIAMETRO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO CON 5 CMS DE CONCRETO ARRIERA DE LA CRESTA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE PERNOS NELSON DE 3/4" DE DIAMETRO 3-3/16" DE LONGITUD @ 30 CMS PARA CORTANTE, REFUERZO PERIMETRAL CON VSM4 @ 50 MM COLADO, VIBRADO, CURADO, APUNTALAMIENTO, TAPAS DE LAMINA EN FRONTERAS, SISTEMAS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	0.0000	952.15	0.00												
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACRILICA ACRYLIT, TIPO T-8 (R-72) ESPESOR ESTANDAR, INCLUYE FLETE MANO DE OBRA ACCESORIOS DE FIJACION, SELLADO CON SINAFLEX-1A COLOR BLANCO.	M2	0.0000	366.58	0.00												
6.06	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, CON UNA APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO Y DOS APLICACIONES CON 4 KG/M2 DE ASFALTO, UNA CAPA DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR, UNA CAPA DE CARTON NEGRO No. 40, TERMINADO CON UNA CAPA DE CARTON ARENADO No.50. INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA	M2	1,072.3600	316.97	339,906.96												
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA PARA AZOTEA CON CUPULA MARCA HELVEX MOD. 446 CONEXION PARA TUBO DE 153MM (6") Ø PARA RETENAS, INCLUYE CUPULA DE COLADERA, TORNILLO 3/8"-16 UNC, ANILLO PARA COLADERA 446, BASE DE	PZA	34.0000	1,854.67	63,058.78												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGNUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILUS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGNUE)
ING. ISRAEL GUERRA TREPO AGUIRRE

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRAS DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIJA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Die 16 04 Dic-10 Dic	Die 17 11 Dic-17 Dic	Die 18 18 Dic-24 Dic	Die 25 25 Dic-31 Dic	Ene 01 01 Ene-07 Ene	Ene 08 08 Ene-14 Ene	Ene 15 15 Ene-21 Ene	Ene 22 22 Ene-28 Ene	Ene 29 29 Ene-04 Feb	Feb 05 05 Feb-11 Feb	Feb 12 12 Feb-18 Feb	Feb 19 19 Feb-25 Feb
6.08	COLADERA 446 SIN CUERDA, CONEXION, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, PEGAMENTO, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES PLUVIALES A BASE DE TUBERIA DE 6" ABS CED. 40, INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERIA, ABRAZADERA DE 25 CMS ANCHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 A 300 CM DE LA TUBERIA, 200 CM DE ACCESORIOS DE FLOTACION, CODOES, CODOES, PEGAMENTOS, UNIONES, CODOES, CANALON, SELLADO EN UNIONES CON ELASTOMERICA Y MALLA REFORZADA, ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	210.8000	281.34	59,306.47												
6.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, CON UN DESARROLLO DE HASTA 1.00 MT. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CHILLIDOS, TORNILLOS, RONDANAS, TAQUETES, SIGAFLEX 1-A, CORTES, DOBLERES, TRASLAPES SELLADO, DESARROLLO DE LA LINEA, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	14.5600	475.14	6,918.04												
7.01	CARPINTERIA Y CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO COLOR BRONCE DE 1 3/4" x 3" Y ZOCLO DE 3" Y CRISTAL TEMPLADO DE 3/8" NATURAL, CLARO DE PUERTA DE 2.00 X 2.40 MTS, CIERRA PUERTAS MARCA JACKSON EN PISO, BARRA DE EMPUJE DE ALUMINIO, MARCA HERRALUM, JALADERA TUBULAR ESTRIADA DE ALUMINIO PARA PUERTA MARCA HERRALUM, ACABADO MODELO 2153, TOPE DE PISO MARCA HERRALUM MODELO 2079, CHAPA CIEGA, CORTAJE Y HERRALOOK MODELO 1694, SELLADOR PERIMETRAL	PZA	0.0000	29,418.95	0.00												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA ESPINOSA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREDO ACURRIE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CICIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
7.02	DE ALUMINIO, SUMINISTRO DE MATERIALES, SISTEMA DE FIJACION, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.0000	16,608.38	0.00												
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE 1.80 X 2.40 MTS A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO COLOR BRONCE Y MELAMINA DE 1/4". INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO COLOR BRONCE, CHAPA, CONTRACHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.																
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE 0.90 X 2.40 MTS. DE MADERA DE TAMBORES CORRIENTES CON TRIPLAY BIRCH 1/8". ACABADO TINTO COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, MARCO DE MADERA 3" X 3/4". CHAPA CON CERRADURA SELLADOR PERIMETRAL, INCLUYE: 3 BISAGRAS DE 3". CHAPA, ACCESORIOS, PERFORACIONES, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS. VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	PZA	0.0000	5,770.69	0.00												
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA DE 0.90 X 2.40 MTS. DE MADERA DE TAMBORES CORRIENTES CON TRIPLAY BIRCH 1/8". ACABADO TINTO COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, MARCO DE MADERA 3" X 3/4". CHAPA CON CERRADURA SELLADOR PERIMETRAL, INCLUYE: 3 BISAGRAS DE 3". CHAPA, ACCESORIOS, PERFORACIONES, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS. VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	PZA	0.0000	6,425.75	0.00												
7.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE 0.90 X 2.40 MTS. DE MADERA DE TAMBORES CORRIENTES CON TRIPLAY BIRCH 1/8". ACABADO TINTO COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, MARCO DE MADERA 3" X 3/4". CHAPA CON CERRADURA SELLADOR PERIMETRAL, INCLUYE: 3 BISAGRAS DE 3". CHAPA, ACCESORIOS, PERFORACIONES, CARGA Y ACARREOS NECESARIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA AL FINAL DE LOS TRABAJOS. VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	PZA	0.0000	9,771.89	0.00												

RESIDENTE DE OBRA (SOLUE)

COORDINADOR DE OBRA (SOLUE)

ING. NORMA ALEJANDRO PUGA
11/

ING. ISRAEL GARCIA TINEO JOURRE

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIAIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 1 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 1 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-16 Dic	Dic 17 11 Dic-17 Dic	Dic 18 18 Dic-18 Dic	Dic 19 25 Dic-19 Dic	Ene 17 01 Ene-17 Ene	Ene 18 08 Ene-18 Ene	Ene 19 15 Ene-19 Ene	Ene 20 22 Ene-20 Ene	Ene 21 29 Ene-21 Ene	Ene 22 05 Feb-22 Feb	Ene 23 12 Feb-23 Feb	Ene 24 19 Feb-24 Feb
7.06	PUERTA A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO COLOR BRONCE MAS MELAMINA DE 1/4" DE 1.00 X 2.40 MTS. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO COLOR BRONCE, CHAPA, CONTRACHAPA CON LLAVE, BISAGRAS DE 3", HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	122.0000	6,477.15	790,212.30												
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS TIPO FLUJA DE ALUMINIO COLOR BRONCE DE 2'X3' Y VIDRIO TEMPLADO DOBLE DE 1/4" COLOR BRONCE, CON DIMENSIONES DE 1.50 X 1.50 METROS, CON DIMENSIONES EN SITIO INCLUYE: SERVICIO DE CORTADO SILICON, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.																
8.01	MOBILIARIO SANITARIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO MODELO APOLO HET (CON TANQUE GRADO ECOLOGICO) . COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX. INCLUYE: TANQUE, ANILLO DE CERA CON CUELLO, ANCLAS, MANGUERA, ASIENTO DE PLASTICO DURO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.0000	2,443.94	0.00												
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO MODELO APOLO HET HANDI TANQUE GRADO ECOLOGICO) COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX. INCLUYE: TANQUE, ANILLO DE CERA CON CUELLO, ANCLAS, ASIENTO DE PLASTICO DURO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.0000	2,663.53	0.00												
8.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO, MODELO BOCANA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, COLOR BLANCO, MARCA VITROMEX, PARA FLUXOMETRO. INCLUYE: FLUXOMETRO DE SENSOR	PZA	0.0000	9,980.37	0.00												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ING. JESUS OCTAVIO PINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA PUGA

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-JMVL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIAIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 25 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	Dic 17 11 Dic-17 Dic	Dic 18 18 Dic-24 Dic	Dic 19 25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	Ene 18 08 Ene-14 Ene	Ene 19 15 Ene-21 Ene	Ene 20 22 Ene-28 Ene	Ene 21 29 Ene-04 Feb	Feb 17 05 Feb-11 Feb	Feb 18 12 Feb-18 Feb	Feb 19 19 Feb-25 Feb
8.04	MODELO 186-ES WATER SAYER LINEA OPTIMA SYSTEMS MARCA SLOAN O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, ACCESORIOS DE FIJACION, SELLO CON SILICON, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.0000	1,142.73	0.00												
8.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO, DE ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, MARCA BOBRICK, MODELO B-6806 DE 35" DE LONGITUD X 1 1/2" DE DIAMETRO, FIJADA EN MURO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CHAPETONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0.0000	1,085.83	0.00												
8.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA BOBRICK, MODELO B-2880 PARA UN ROLLO GIGANTE, DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.0000	1,517.35	0.00												
8.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MARCA BOBRICK, MOD. B-2111 DE 1.2 LITROS DE CAPACIDAD, ACABADO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO, RESISTENTE A RAYAS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO	PZA	0.0000	1,282.46	0.00												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SICUE)

ING. NORMA ALICIA CHACILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SICUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO RODRIGUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01
CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
FECHA DE INICIO CONTRATO: 6 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS									
Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16			
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.						04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic
						Ene 17			
						01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene
						Feb 17			
						29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
8.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 15"X15" SENCILLA C100 CON MEZCLADORA 11011 MARCA DELTA, CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE CON TUBO DE PLASTICO PARA FREGADERO 15000. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.0000	7,367.59	0.00	PERIODO DE SUSPENSION			
8.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESETA DE LAVABO DE 15"X35" METROS CUBIERTA DE MARMO, SINTETICO LISO, COLOR CAFE, CUATRO OVALINES MARCA BRANZO DE LAVABO INTEGRADO A CUBIERTA, ESTRUCTURA PARA FUJIR MESETA A BASE DE ANGULO METALICO DE 1-1/2"X1-1/2"X18" Y SOLERA METALICA DE 1/8"X2", ZOCLO DE 25 CMS EN PERIMETRO INFERIOR DE MESETA Y ZOCLO DE 10CMS DE ALTO EN PARTE SUPERIOR. 4 LLAVES ECONOMIZADORA CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX MODELO TV105-2 INCLUYE: CONEXION, SELLADO CON SILICON, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS Y SOPORTES PARA SU CORRECTA INSTALACION, LLAVES DE ANGULO, PLO, PLUG, TRAMPA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPOS Y ACARREOS.	PZA	0.0000	28,206.75	0.00				
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO AZULEA DE SOBREPONER MARCA VITROMEX, COLOR HUESO, GABINETE COLOR WENGUE, MARCA VITROMEX, INCLUYE: 1 LLAVE ECONOMIZADORA CIERRE AUTOMATICO MARCA HELVEX MODELO TV105-2, ACCESORIOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	0.0000	4,548.85	0.00				

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ARQ. ISRAEL GARRIBAY TREJOS
ING. NORMA ALICIA REBOLLEDA PUGA

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)
ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CICUA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	Ene 17 11 Dic-17 Dic	Ene 17 18 Dic-24 Dic	Ene 17 25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	Ene 17 08 Ene-14 Ene	Ene 17 15 Ene-21 Ene	Ene 17 22 Ene-28 Ene	Ene 17 29 Ene-04 Feb	Ene 17 05 Feb-11 Feb	Ene 17 12 Feb-18 Feb	Ene 17 19 Feb-25 Feb
9.01	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA SALIDA HIDRAULICO-SANITARIA A BASE DE TUBERIA ABS 4" Ø CED. 40, TUBERIA DE COBRE TIPO M SOLDABLE 1/2" Ø INCLUYE: ANILLO ABS, CODOS, CORPES, YEEES, TEES, TAPON CACHUCHA, REDUCCIONES, PEGAMENTO, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, REVISION DE LOS SISTEMAS DE DESAGUE, PARA COMPROBAR PENDIENTES Y APLICAR SELLADORES, EVALUACIONES, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	0.0000	2,017.51	0.00												
9.02	SALIDA HIDRAULICA Y DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO (MINGITORIO) CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1" Y TUBERIA SANITARIA ABS CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES, SOLDADURA, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	SAL	0.0000	2,066.41	0.00												
9.03	SALIDA HIDRAULICO-SANITARIA PARA LAVABOS Y REGADERAS A BASE DE TUBERIA ABS 2" Ø CED. 40, TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 1/2" Ø, CONSIDERAR EN SALIDA DE AGUA CALIENTE AISLADA CON ARMAFLEX 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES, SOLDADURA, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), HERRAMIENTAS.	SAL	0.0000	1,864.03	0.00												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SOLUC)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA ESPAILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (PROYECT)

ARG. GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCJMA, EJIDO SINALDA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
9.04	EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	SAL	0.0000	1,313.80	0.00												
	SALIDA HIDRAULICA Y DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO TARIJA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y TUBERIA SANITARIA ABS CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES, SOLDADURA, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRERA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.																
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORA PARA REGADERA MARCA HELVEX MODELO E-40 CROMO, CON REGADERA BRAZO Y CHAPETON MODELO H200-6 HELVEX. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, CONEXIONES, SOLDADURA, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.0000	8,573.03	0.00												
9.06	DESCARGA PARA COLADERA, CON TUBERIA SANITARIA ABS CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLADERA CON CUERPO DE HIERRO Y REJILLA CROMADA MODELO 24-H MARCA HELVEX, ACCESORIOS, CONEXIONES, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO	SAL	10.0000	351.88	3,518.80												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SOLUC)
ING. NORMA LUCIA GARCERAN DE LAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SOLUC)
ING. ISRAEL ABRAHAM TREJO AGUIRRE

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-EIES-16-MXL-26
DE
CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
9.07	NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION. DESCARGA PARA TAPON REGISTRO, CON TUBERIA SANITARIA ABS CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TAPON REGISTRO DE BRONCE CON TAPA CIEGA CROMADA MARCA FOSA DE 4", ACCESORIOS, ADAPTADORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SAL	4.0000	3,431.20	13,724.80												
9.08	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 3/4" PARA CONDUCCION DE AGUA FRIA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, ADAPTADORES, SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, TRAZO, LIJADO, SOLDADO, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.0000	162.73	0.00												
9.09	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE "M" DE 3/4" PARA CONDUCCION DE AGUA FRIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, ADAPTADORES, SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, TRAZO, LIJADO, SOLDADO, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.0000	183.77	0.00												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. NORMA ALICIA CESADORAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

PERIODO DE SUSPENSION

ASOCIACION.

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION, AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	Dic 17 11 Dic-17 Dic	Dic 18 18 Dic-24 Dic	Dic 25 25 Dic-31 Dic	Ene 01 01 Ene-07 Ene	Ene 08 08 Ene-14 Ene	Ene 15 15 Ene-21 Ene	Ene 22 22 Ene-28 Ene	Ene 29 29 Ene-04 Feb	Feb 05 05 Feb-11 Feb	Feb 12 12 Feb-18 Feb	Feb 19 19 Feb-25 Feb
9.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE COBRE "M" DE 1/2" PARA CONDUCCION DE AGUA FRIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, ADAPTADORES, SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, TRAZO, LUJADO, SOLDADO, PRUEBAS DE PRESION (MANOMETRICA), ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.0000	551.63	0.00												
9.11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DE 3/4" CÉDULA 40. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, CONEXIONES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, PRESENTACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	48.0000	86.78	4,165.44												
9.12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DE 1" CÉDULA 40. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, CONEXIONES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, PRESENTACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	48.0000	97.55	4,682.40												
9.13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC DE 2" CÉDULA 40. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, CONEXIONES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, PRESENTACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	60.5000	129.95	7,861.98												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCIA PUIGA

ING. GABRIEL GARCIA TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 23 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
9.14	ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, PRESENTACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20.0000	237.03	4,740.60												
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA ABS DE 2" CEDULA 40. INCLUYE: EXCAVACION DE 0.36 M3/ML PARA TENDIDO DEL TUBO, MANO DE OBRA, ZANJA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLES, CODOS, TEES, YEEES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, TRAZO, PRESENTACION, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.																
9.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA ABS DE 3" CEDULA 40. INCLUYE: EXCAVACION DE 0.36 M3/ML PARA TENDIDO, CUELLO COMPACTADO DE ZANJA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLES, CODOS, RELECTOS, YEEES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, TRAZO, PRESENTACION, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	67.0000	289.68	19,408.56												
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA ABS DE 2" CEDULA 40 PARA VENTILAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALICATORIOS DE FIJACION Y SOPORTERIA, CONEXIONES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES,																
9.16		ML	36.0000	160.83	5,789.88												
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA ABS DE 2" CEDULA 40 PARA VENTILAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ALICATORIOS DE FIJACION Y SOPORTERIA, CONEXIONES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES,																

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GRADUAS PUGA

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION
R/INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RAMON VARGAS

ASOCIACION

INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-JMXL-26
OBRA 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 17 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
9.17	MANO DE OBRA, PRESENTACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MOVIMIENTOS, DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONSTRUCCION DE REGISTRO SATURADO DE 60X60X300 CMS. MEDIDAS INTERIORES, CON MURO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, 15X20X40 CMS. CON TODAS LAS CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=180 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA 1 M.A. 3/4". MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE SOLERA DE 3 1/2"X3/16". JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C= 250 KG/CM2 IGUAL A PISO. IMPERMEABILIZANTE EXT. SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0000	2,539.68	15,238.08												
10.01	INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA A BASE DE LED DE 60 W. (MW RANGO 100-365 V) DE 600 X 1210 mm (2"x4") PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, MOD. L5565130 MCA. MAGG LIGHTING O SIMILAR.	PZA	0.0000	4,106.84	0.00												
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT A BASE DE LED 880 LUMENES DE 9W. 120 V. CON DRIVER ELECTRONICO ATENUABLE, 4000 K. ARD COLOR BLANCO CAT. 6585MW-LED-40K-L7XR, MARCA LITHONIA LIGHTING.	PZA	0.0000	1,469.81	0.00												
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LUMINARIA PARA MONTAJE EN PARED A BASE DE LED DE 20 WATTS. MWOLT, COLOR BRONCE	PZA	0.0000	6,037.36	0.00												

ASOCIACION:
INGENIERIA S.A. DE C.V.Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ANTONIO GARCILAS PUGA

ING. JESUS OCTAVIO PINCON VARGAS

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RUI INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REAMUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
10.04	OSCURO MOD. OLWXL-LED 20 50 K MYOLT DARK BRONZE MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR.	PZA	0.0000	1,499.43	0.00												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETTERO LUMINOSO CON INDICADOR DE SALIDA PARA PUERTA, UNA CARA, CON GABINETE DE PLASTICO COLOR BLANCO LUMINARIAS LED, CON BATERIA DE EMERGENCIA, NO. DE CAT. EXG-EL SALIDA MARCA LITHONIA LIGHTING																
10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON BATERIA NIQUEL-CADMIUM CON DURACION HASTA 4 HORAS, 120 VOLTS, MARCA LITHONIA, CAT.ELM2-LED.	PZA	0.0000	1,363.13	0.00												
10.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DE EMERGENCIA, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE NO. 12 INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, APAGADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	252.0000	1,206.55	304,050.60												
10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE NO. 12 AWG, INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, APAGADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	24.0000	1,068.04	25,632.96												
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR COBRE HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE NO. 12	PZA	11.0000	1,068.04	11,748.44												

ASOCIACION:
RUI INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SOLUC)

ING. NORMA ALICIA GRANIELAS PUGA

COORDINADOR DE CONTRATOS

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 17 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	Ene 17 11 Dic-17 Dic	Ene 17 18 Dic-24 Dic	Ene 17 25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	Ene 17 08 Ene-14 Ene	Ene 17 15 Ene-21 Ene	Ene 17 22 Ene-28 Ene	Ene 17 29 Ene-04 Feb	Ene 17 05 Feb-11 Feb	Ene 17 12 Feb-18 Feb	Ene 17 19 Feb-25 Feb
10.09	AWG. INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, APAGADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR TRES VIAS HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE NO. 12 AWG. INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, APAGADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.0000	1,191.56	4,766.24												
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA DE FOTOCELDA HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE NO. 12 AWG. INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, APAGADOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	1,524.72	7,623.60												
10.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DERIVADO CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-12, EN TUBO DE 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	120.0000	137.26	16,471.20												
10.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DERIVADO CON LA SIG. CONFIGURACION: 4C-12, EN TUBO DE 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	140.0000	149.72	20,960.80												
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DERIVADO CON LA SIG. CONFIGURACION: 5C-12, EN TUBO DE 3/4" INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	98.0000	162.21	15,896.58												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUIE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUIE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORBA ALICIA CRONLAS PUGA

APQ. ISABEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
10.14	CORRECTA INSTALACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DERIVADO CON LA SIG. CONFIGURACION: 6C-12, EN TUBO DE 3/4". INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	60.0000	174.68	10,480.80												
10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DERIVADO CON LA SIG. CONFIGURACION: 6C-12, EN TUBO DE 3/4". INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	45.0000	187.16	8,422.20												
10.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DERIVADO CON LA SIG. CONFIGURACION: 9C-12, EN TUBO DE 1". INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	56.0000	262.03	14,673.68												
10.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO TIPO GFI, CON UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA, CABLE DE COBRE TIPO THW L.S. CALIBRE NO. 12 AWG, INCLUYENDO SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, CONTACTO, TAPA TIPO BAQUELITA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	80.0000	642.58	51,406.40												
10.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO TIPO GFI, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA, CABLE DE COBRE TIPO THW L.S. CALIBRE NO. 12 AWG, INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO.	PZA	5.0000	965.73	4,828.65												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO PINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GABRIELAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ESTEBAN GARCIA DEL RIO ACUÑARE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-RIS-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIJAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO RENOVACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-16	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
10.19	CONTACTO, TAPA TIPO BAQUETA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SECADOR DE MANOS. HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED DELGADA. CABLE DE COBRE TIPO THW- LS CALIBRE NO. 12 AWG. INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, CONTACTO, SECADOR DE MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.0000	965.73	2,897.19												
10.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA CONTACTOS DOBLE POLARIZADO INSTALADOS EN PISO, A BASE DE CAJA TIPO PVC, Y TAPA DE BRONCE.	PZA	31.0000	1,896.53	58,792.43												
10.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONTACTO REGULADO, HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA PVC CEDULA 40, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE NO. 12 AWG. INCLUYENDO: SOPORTERIA, CONTACTO, TAPA TIPO BAQUETA COLOR NARANJA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.0000	965.73	18,348.87												
10.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO TIPO W.P. HASTA A UNA ALTURA DE 3.00 M. Y UNA DISTANCIA DE 3.00 M. A BASE DE TUBERIA PVC CEDULA 40, CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE NO. 12 AWG, INCLUYENDO: SOPORTERIA, CAJAS DE REGISTRO, CONTACTO, TAPA TIPO W.P., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.0000	1,010.66	13,138.58												
10.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO DERIVADO CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-12, EN TUBO DE 1/2" INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	140.0000	137.26	19,216.40												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GARCIA LUSTUGA
30

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

PERIODO DE SUSPENSION

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

PERIODO DE SUSPENSION.
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02

INIZIO: 5 DICEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01

INIZIO: 5 DICEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[illegible]

ASOCIACION
ARJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JIKSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRAS (SIDUE)

COORDINADOR DE OBRA (SINQUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

ARO ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

R/ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REMUNERACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 15 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 15 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 15 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 15 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
10.30	CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTOR DE 3X30, NEMA 3R EN 600 V. INCLUYENDO: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.0000	3,793.06	22,758.36											
10.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTOR DE 3X60, NEMA 3R EN 600 V. INCLUYENDO: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	9.0000	5,926.66	53,339.94											
10.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP01" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-8 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	305.62	0.00											
10.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP02" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-8 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	305.62	0.00											
10.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP03" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-8 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	305.62	0.00											
10.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP04" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	334.26	0.00											
10.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UP05" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F.	ML	0.0000	334.26	0.00											

ASOCIACION
R/ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ARG. ISABEL GARCIA DEL TREDOQUIBRE

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	22 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
10.37	1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	334.26	0.00												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UPI06" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	334.26	0.00												
10.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UPI07" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	334.26	0.00												
10.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UPI08" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	334.26	0.00												
10.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UPI09" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	334.26	0.00												
10.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UPI10" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	334.26	0.00												
10.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UPI11" DESDE TABLERO "TP" CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-6 F. 1C-10 T. CABLE DE CU. THHW. EN TUBO STEEL P.D. DE 27 MM (1")	ML	0.0000	305.62	0.00												
10.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UNIDAD DE PAQUETE "UPI12" DESDE TABLERO "TP"	ML	0.0000	162.21	0.00												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/SEÑE)

ING. NORMA ALICIA SEPULVEDA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/SEÑE)
ING. SONNET CARRERA TREJO-MAGUIRE

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

PERIODO DE SUSPENSION

ASOCIACION

INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COCOA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
11.01	CON LA SIG. CONFIGURACION: 3C-10 F 1C-10 T. CABLE DE CU THRW. EN TUBO STEEL P.D. DE 21 MM (3/4") ACABADOS Y RECURRIMIENTOS YESO PULIDO EN MURO 1 CM DE ESPESOR A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: PERFILADO Y EMBOQUILLADO EN UNIDADES DE VANOS DE PUERTAS Y ESPESORADO EN MUROS Y CANTONERAS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO, DE MATERIALES, ACARREOS, SUMINISTRO DESPERDICIOS.	M2	0.0000	121.77	0.00											
11.02	ASLAMIENTO A BASE POLIESTIRENO DE 2" ESPESOR, ADHERIDO A MURO DE BLOCK CON CLAVO Y FICHA PEGAMENTO CO-BOND, PRIMERA MANO DE CEMENTBOND, MEMBRANA DE POLIESTER REFORZADA SIN PEGAMENTO EMBEBIDA SOBRE LA PASTA INICIAL MAS APLICACION DE CEMENTBOND ACABADO FLOTEADO, LISTA PARA RECIBIR PINTURA, ESQUINEROS METALICOS, CHILLILLOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	716.7000	284.74	211,240.16											
11.03	PLAFON RIGIDO VERTICAL Y HORIZONTAL A BASE DE BASTIDOR METALICO ANGULO DE 1-1/2" CAL. 22, CANAL LISTON A CADA 24", CANALETA DE CARGA DE 3/4", FORRADO CON HOJA DE YESO VERDE DE 1/2" DE ESPESOR A PRUEBA DE HUMEDAD, CALAFATEADO CON CINTA ADHESIVA 2" JUNTADO CON REDIMIX, ESQUINERO, FIJADO CON CHILLILLO DE ANARRE DE 1/2", CHILLILLO AUTORROSCABLE DE 1/34" Y COLGANTE CON ALAMBRE CANALIZADO CAL. 14 TRENADO Y CANAL 1/8" PARA TENSION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES.	M2	240.0000	324.42	77,860.80											

ASOCIACION
INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (JONUE)

ING. NORMA NUCIA CHANTILLAS PUGA
34

COORDINADOR DE OBRA (ISABEL)
ARQ. ISABEL GONZALEZ TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-AMXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic. 16	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
11.04	HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER NIVEL	M2	3,558,7800	104.42	402,933.81												
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA SEMIMATE "EGGSHELL" EN MUROS Y PLAFONES MARCA PITTSBURGH, O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, COLOR ESPECIFICADO POR SUPERVISION, A DOS MANOS A CUALQUIER ALTURA																
	PAQUETE PRIMARIO 5-2 MARCA PITTSBURGH INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, RESANES, ACOSESORES, APLICACION, PROTECCIONES, ANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.																
11.05	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR LACKER SEALER VPI MARCA HILL BROTHERS PFG. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MOVIMIENTOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.	M2	136,1000	87.48	11,906.03												
12.01	AIRE ACONDICIONADO Suministro e instalación de Equipo de Expansión Unidad, Paquete Modelo 30ES-A36-5, De 3 Ton. Con Capacidad De 36 MBt/h; Características Eléctricas 230/03/60. Incluye: Instalación de Unidad Paquete, Bases Para Equipo, Drenaje a 1 Metro, Conexión Eléctrica a 1Mt, Termostato, Cable de Señalización y Control, Manobra de Instalación y Herramientas Necesarias Para Su Correcta Instalación, de acuerdo a planos de proyecto, cuadro de equipos, y especificaciones técnicas.	PZA	1,0000	64,784.28	64,784.28												
12.02	Suministro e instalación de Equipo de ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.	PZA	1,0000	79,881.67	79,881.67												

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. NORVAL ALVARO GARCIA PUGA
35

COORDINADOR DE OBRAS (S/DUE)
ING. ISMAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-25
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importo	Dic 16 04 Dic-16 Dic	Dic 17 11 Dic-17 Dic	Dic 18 18 Dic-18 Dic	Dic 19 01 Dic-19 Dic	Ene 17 08 Ene-17 Ene	Ene 18 15 Ene-18 Ene	Ene 19 22 Ene-19 Ene	Ene 20 29 Ene-20 Ene	Feb 17 05 Feb-17 Feb	Feb 18 12 Feb-18 Feb	Feb 19 19 Feb-19 Feb
12.03	Expansion Directa Tipo Paquete Marca CARRIER, Unidad Paquete Modelo 50TC- A60-5, De 5 Ton, Con Capacidad De 60 MBVHrs, Características Electricas: 23003/60. Incluye: Instalacion de Unidad Paquete, Bases Para Equipos, Drenaje a 1 Metro, Conexion Electrica a 1Mtr, Terminales, Cable de Señalización y Control, Maniobra de Instalacion y Herramientas Necesarias Para Su Correcta Instalacion, de acuerdo a planos de proyecto, cuadro de equipos y especificaciones técnicas.	PZA	7.0000	127,821.77	884,752.39											
12.04	Suministro e Instalación de Equipo de Expansion Directa Tipo Paquete Marca CARRIER, Unidad Paquete Modelo 50TC- A60A2AS-0A0A0, De 10 Ton, Con Capacidad De 90 MBVHrs, Características Electricas: 23003/60. Incluye: Instalacion de Unidad Paquete, Bases Para Equipos, Drenaje a 1 Metro, Conexion Electrica a 1Mtr, Terminales, Cable de Señalización y Control, Maniobra de Instalacion y Herramientas Necesarias Para Su Correcta Instalacion, de acuerdo a planos de proyecto, cuadro de equipos y especificaciones técnicas.	PZA	3.0000	164,504.68	493,514.04											
12.05	Suministro e Instalación De Extractor De Aire Para Instalacion en Entre Techo, Modelo L400 Marca BROAN 120Volts 60Hz 1 Faso Para Area de Baños Que Incluye: Soportera, Instalacion electrica a un especificaciones técnicas.	PZA	1.0000	13,724.90	13,724.90											

ASOCIACION:
R/INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/D/E)

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUGA
36

COORDINADOR DE OBRA (S/D/E)
ING. ISABEL GARCIA TREJO AGUIRRE

PERIODO DE SUSPENSION

ASOCIACION

R/INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
12 06	Suministro e Instalación de Extractor De Aire Para Instalación en Entre Techo, Modelo L-700 Marca BROAN 120Volts 60Hz 1 Fase Para Área de Baños Que Incluye: Soportera, Instalación eléctrica a un metro, Material y Mano de Obra Para Su Correcta Instalación, descuento a planos de proyecto, cuadro de equipos y especificaciones técnicas.	PZA	1.0000	16,220.34	16,220.34												
12 07	Suministro e Instalación De Extractor De Aire Para Instalación en Entre Techo, Modelo A1800 Marca BROAN 120Volts 60Hz 1 Fase Para Área de Baños Que Incluye: Soportera, Instalación eléctrica a un metro, Material y Mano de Obra Para Su Correcta Instalación, descuento a planos de proyecto, cuadro de equipos y especificaciones técnicas.	PZA	1.0000	10,480.83	10,480.83												
12 08	Suministro e Instalación de Ductos de Lamina Galvanizada de Diferentes Medidas Rectangulares y Redondos de Acuerdo a PLANO de Distribución de Aire Acondicionado, de Diferentes Calibres de Acuerdo a Especificaciones de SMACNA para Presión Estática del Sistema de 2" in wg. Incluye Accesorios tales como Codos 90°, Codos 45°, Reducciones, Tap a 45°, Elongaciones, Bifurcaciones, Tees, Tees, Transiciones, etc. Cuadrada a Redonda etc. Soportera de Detalles de Conexión de ductos, la Cual Incluye: Soportera de Antismicos Cada 20' Soportas Metálicas a Cada 10'. Servicio de Elevador, Limpieza de Área de Trabajo y Herramientas Necesarias para su instalación, descuento a planos de proyecto y especificaciones técnicas VER DETALLE DE INSTALACIONES EN PLANOS (El Contratista es Responsable de Verificar las Cantidades y Calibres de Acuerdo a Planos de Distribución y	KGS	1,182.3700	174.68	206,536.39												

ASOCIACION
R/INGENIERIA S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS GONZALO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDEU)

ING. NORMA ALICIA GRANDOLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDEU)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

PERIODO DE SUSPENSIÓN

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
	Estándares de Construcción de SIMACNA THIRD EDITION - 2005.)															
12.09	Suministro e instalación de Asiento de Ductos del sistema de Aire Acondicionado, Marca Owens Corning, modelo RF307S, DE 1.5" espesor, con Barrera de vapor de aluminio, tolo de 4 ft. x 100 ft. Incluye: Sellador Polymenco, Pegamento de Contacto, tape foil y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación de acuerdo a planos de proyecto y especificaciones técnicas VER DETALLE DE INSTALACIONES EN PLANOS	PZA	20.0000	3,743.16	74,863.20											
12.10	Suministro e instalación de Difusor de Inyección, Marca: KRUEGER, Modelo 6500, Medida de 24"X24", Cuello de 12"O Incluye: Manobra de Instalación, Ducto Flexible, Servicio de Elevador y Herramientas Necesarias para su Correcta Instalación (D-1)	PZA	30.0000	1,372.49	41,174.70											
12.11	Suministro e instalación de Difusor de Inyección, Marca: KRUEGER, Modelo 6500, Medida de 24"X24", Cuello de 10"O Incluye: Manobra de Instalación, Ducto Flexible, Servicio de Elevador y Herramientas Necesarias para su Correcta Instalación (D-2)	PZA	1.0000	1,372.49	1,372.49											
12.12	Suministro e instalación de Difusor de Inyección, Marca: KRUEGER, Modelo 6500, Medida de 24"X24", Cuello de 8"O Incluye: Manobra de Instalación, Ducto Flexible, Servicio de Elevador y Herramientas Necesarias para su Correcta Instalación (D-3)	PZA	0.0000	1,372.49	0.00											
12.13	Suministro e instalación de Difusor de Inyección, Marca: KRUEGER, Modelo 6500, Medida de 24"X24", Cuello de 6"O Incluye: Manobra de Instalación, Ducto Flexible, Servicio de Elevador y Herramientas Necesarias para su Correcta Instalación (D-4)	PZA	0.0000	1,372.49	0.00											
12.14	Suministro e instalación de Difusor Relomo, Marca: KRUEGER, Modelo AFCS80, Medida de Panel 48"X24" Marco de 48"X24", Incluye: Porta Filtro, Filtro, Entronque Para Ducto, Manobra de Instalación, Servicio de	PZA	0.0000	5,739.49	0.00											

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SÍGUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SÍGUE)

ARD ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 3 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 3 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO: 17 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DE DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
12.15	Elevador y Herramientas Necesarias para su Instalacion (R-1)	PZA	0.0000	1,372.49	0.00											
	Suministro e Instalacion de Difusor Retorno, Marca: KRUEGER, Modelo 6750, Medida de Panel 24"X24", Marco de 20"X20", Cuello de 8". Incluye: Porta Filtro, Filtro, Transformacion Para Ducto Flexible, Membrana de Instalacion, Ducto Flexible, Servicio de Elevador y Herramientas Necesarias para su Instalacion (R-2)	ML	15.0000	93.65	1,404.75											
12.16	Suministro E Instalacion De Tuberia Para Ductos De Equipos De Expansion Directa En PVC Conectados Para Cementer De 34" Incluye: Materiales para el Cementer, Accesorios como leas, conexiones, etc. Conexiones, Herramienta, Mano De Obra Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Instalacion.															
12.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA MANUAL PARA REGULACION DE FLUJO DE AIRE EN DUCTO DE 8", 10", 12" Y 16" DE DIAMETRO. MODELO CC. FABRICACION EN LAMINA DE ACERO GALVANNEAL, MARCA NAMI. INCLUYE: ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.0000	2,220.95	0.00											
12.18	Balanceo Del Sistema De Distribucion De Aire Con Entrega De Reporte De Caudal Una De Las Unidades Manipuladoras De Aire Y Extraccion	PZA	0.0000	21,211.21	0.00											
EXT-001	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 40CMS DE ESPESOR (COMPACTOS), INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO Y COMPACTADO AL 98% DE SU PVSIM.	M3	1,893.7600	295.65	559,890.14											

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING NORMA ALONSO CRISTALLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING ISABEL GABRIEL THEO AGUIRRE

ASOCIACION

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIJAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importo	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-002	RELLENO CON PIEDRA DE 1/2 A 1 1/2 EN CAJA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	956.0000	455.88	436,185.98									20,144.92	20,144.92	20,144.92	20,144.92
EXT-003	MURO DE 20 CM DE ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ACABADO COMUN. AMBAS VERDES. ARMADO CON UNA VARILLA VERTICAL CAL NO. 5 @ 60 CM CELDAS CUALES CON CONCRETO FC=200 KG/CM ³ . INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, GANCHOS, TRASLAPES, ESCUDEROS, CANTALAE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M2	1,173.6800	638.38	749,190.00									24,773.32	14,773.32	14,773.32	14,773.32
EXT-004	CONSTRUCCION DE MURO DE 12CMS DE ESPESOR, DE ESTRUCTURA A BASE DE STUD METALICO DE 3.58" CAL 20 @ 16". FORRADO CON HOJA DENSGLASS DE 1/2" CARA EXTERIOR, FIADA CON CHILLLOS PUNTA DE BROCA, ACABADO HASTA PATEADO CON CEMENT BOND. INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METALICOS, CHILLLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOME, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	281.1000	491.72	138,222.49									4,923.90	4,923.90	4,923.90	4,923.90
EXT-005	CONSTRUCCION DE MURO DE 12CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3.58" CAL 22 @ 2" FORRADO CON CARTON DE YESO COLOR BLANCO DE 1/2" AMBAS CARAS FIADO CON CHILLLO AUTORESCABLE ACABADO CUALES PATEADO CON CINTA PERFATEPE Y PASTA READMIXED. MAS AISLANTE	M2	64.0000	523.73	33,518.72									1,200.97	1,200.97	1,200.97	1,200.97

ASOCIACION
R/INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. SINDY DEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-AMXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 20 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-16 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-006	ANILHOGAR R-19 FIJADO CON Y DIAGONAL DE ALAMBRE GALVANIZADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METALICOS, CHILLLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	36.0000	1,359.84	47,154.24												
	CONSTRUCCION DE MURO DE 12CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3/8" CAL 22 @ 2' FORRADO CON CARTON DE YESO COLOR BLANCO DE 1/2" AMBAS CARAS, FIJADO CON CHILLLO AUTORSICABLE ACABADO CALAFATEADO CON CINTA PERFATAPE Y PASTA READYMIXED, AL INTERIOR DE LA CARA DEL MURO LLEVARA UN AISLANTE AISLHOGAR R-19 Y MEMBRANA BARRIER 4MM ALTA DENSIDAD CON ADHESIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METALICOS, CHILLLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	194.8300	546.44	106,852.57												
EXT-007	CONSTRUCCION DE MURO DE 12CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3/8" CAL 22 @ 2' FORRADO CON CARTON DE YESO COLOR VERDE DE 1/2" AMBAS CARAS, FIJADO CON CHILLLO AUTORSICABLE ACABADO CALAFATEADO CON CINTA PERFATAPE Y PASTA READYMIXED MAS AISLANTE AISLHOGAR R-19 FIJADO CON Y DIAGONAL DE ALAMBRE GALVANIZADO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METALICOS, CHILLLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	M2															

ASOCIACION:
R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. NORMA ALICIA GRADILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-008	PLOMEIO, EQUIPO, ANDAMIOS. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	250.6000	452.57	113,414.04								4,261.93	5,093.62	5,093.62	4,083.99
	CONSTRUCCION DE MURO DE 12CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE STUB METALICO DE 3 5/8" CAL. 20 @ 2" FORRADO CON CARTON DE ESO VERDE CONTRA HUMEDAD DE 1/2" EN PARTE INTERIOR, FIJADA CON CHILLILLOS PUNTALES Y BROCA ACABADO Y PASTA DE PINTA EN EL EXTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CHILLILLOS, MATERIAL DE FIJACION, ACABADOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL. PLOMEO, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	120.0000	311.48	37,377.60								4,119.33	1,132.26	1,132.26	1,132.26
EXT-010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA ABS DE 6". INCLUYE: EXCAVACION DE 30 CM PARA TENDIDO, RELLENO CON MATERIAL DE ZANJA, SUMINISTRO DE MATERIALES, COPLER, CODOS,	ML	55.0000	348.38	19,160.90								586.47	646.53	646.53	646.53

ASOCIACION
INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (R/OBUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUGA
42

COORDINADOR DE OBRA (S/OBUE)

ING. JESUS OCTAVIO PINCON VARGAS

ARQ. GONZALO NIVEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

R/INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-AMXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-16 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-011	TEES, YEES, ADAPTADORES, REDUCCIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA, TRAZO, PRESENTACION, ACARREOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	94.6000	47.31	4,475.53												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (1/2") MOD. FGG, MCA DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA, LINE. DE ACUERDO CON AL DIAMETRO, ANCLADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" CON ESPACIAMIENTO MAXIMO A 4', INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LIA, PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	9.7700	58.24	568.00												
EXT-012	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (3/4") MOD. FGG, MCA DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA, B.LINE. DE ACUERDO CON AL DIAMETRO, ANCLADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" CON ESPACIAMIENTO MAXIMO A 4', INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LIA, PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	25.2000	80.59	2,033.39												
EXT-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (1") MOD. FGG, MCA DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA, B.LINE. DE ACUERDO CON AL DIAMETRO, ANCLADO CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" CON ESPACIAMIENTO MAXIMO A 4', INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LIA, PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML															

ASOCIACION:
R/INGENIERIA S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO PINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARQ. ISABEL LARREA TELUO AGUIRRE

ASOCIACION

R/INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO RENOVACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2015
TERMINO 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic-16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-014	HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC (1 1/2") MOD. FGG. MCA. DURMAN, CON SOPORTE DE TUBERIA MCA. B-LINE, DE ACUERDO CON AL DIAMETRO. ANCLAJE CON TAPETES EXPANSIVOS DE 14" CON ESPACIAMIENTO MÁXIMO A 4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CODOS, TEES, REDUCCIONES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LUB. PRUEBA DE PRESION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	77.8100	137.82	10,723.77									384.74	384.74	384.74	384.74
EXT-015	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CON TODAS LAS SELDAS COLADAS INCLUIE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	M2	37.2000	289.99	10,787.63									386.73	386.73	386.73	386.73
EXT-016	BARRENADO Y ANCLAJE DE VARILLAS VERTICAL DE 3/8 EN CELDAS DE MURO DE BLOCK PARA AMPLIAR LA SECCION DE ACERO VERTICAL DEL MURO PARA EL ANCLAJE SE UTILIZARA SIKKA GEL 32 POR ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	PZA	327.0000	51.50	16,840.50									507.41	507.41	507.41	507.41
EXT-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC (1 1/2") INCLUYE: EXCAVACION, APERTE, ANCLAJE, CAMA DE ARENA FINA, TENDIDO, ANCLAJE DE TUBERIA, ACOSTILLADO DE TUBO, RELLENO, COMPACTACION PEGAMENTO WELD ON 773, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	60.0000	123.98	7,438.80									264.43	264.43	264.43	264.43
EXT-018	CONSTRUCCION DE DADO DE CIMENTACION DE 90X60 CON 12 VARILLAS VERTICALES #5 Y ESTRIBO #3 @ 15 CMS Y 4 GRAPAS #3@15 CMS CON CONCRETO FC=280 KG/CM2	ML	39.5400	2,190.05	86,594.58									3,160.94	3,160.94	3,160.94	3,160.94

ASOCIACION:
R/INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGNUE)

ING. NORMAN GARCIA GUADALUPE PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGNUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 25 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-419	BOMBEEABLE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, HABILITADO DE ACERO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12,3600	386.33	4,812.12								172.45	172.45	172.45	172.45
EXT-020	DEMOLICION DE ZAPATA DE 1.40X40CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN LUGAR FUERA DE LA OBRA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	M2	104,1200	2,018.26	210,141.23								2,079.86	2,079.86	2,079.86	2,079.86
EXT-021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DE 30CMS DE ESPESOR CON CONCRETO FREMEZCLADO F-C-250KG/CM2 Y M-1000 CON IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y REFORZADO CON ACERO VERTICAL DEL NUMERO 4 @50CMS AL TRESBOLLO, CON REFUERZO EXTRA A BASE DE VARILLA NUMERO 5@250CMS EN LA CARA EXTERIOR DEL MURO Y CON ACERO HORIZONTAL DEL NUMERO 4 @50CMS AL TRESBOLLO INCLUYE MATERIALES: HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	244,0000	385.59	96,548.36								3,499.39	3,499.39	3,499.39	3,499.39
EXT-022	ANCLAS A BASE DE ACERO A-360E 1" DE ANCHO, 26" DE DESARROLLO DE ROSCA ESTANDAR 14" DE LONGITUD Y GANCHO DE 6" INCLUYE MATERIAL, EQUIPO MANO Y MANO DE OBRA PARA SU COLOCACION, TUERCAS, RONDANAS, TRAZO, NIVELACION, PLOMO, LIMPIEZA, 2 MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUILALICO DE SECADO RAPIDO	SAL	11,0000	855.45	9,409.95								337.16	337.16	337.16	337.16
EXT-023	SALIDA SANITARIA DE TUBERIA ABS DE 4" CED 40 PARA SANITARIOS, INCLUYE ANILLOS ABS, CODOS, COPLER, YEEs.															

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA CADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JALSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitaria	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-023	TEES TAPON CACHUCHA. REDUCCIONES, PEGAMENTOS, PRUEBA HIDROSTATICA, SISTEMA DE DESFOQUE PARA COMPROBAR PENDIENTES Y APLICAR SELLADORES, ECACIONES, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	11.0000	651.43	7,165.73									236.82	236.75	236.75	236.75
EXT-024	SALIDA SANITARIA DE TUBERIA ABS DE 2" CED. 40 PARA MINGITORIOS Y LAVABOS. INCLUYE PEGAMENTOS, PRUEBA HIDROSTATICA, SISTEMA DE DESFOQUE PARA COMPROBAR PENDIENTES Y APLICAR SELLADORES, ECACIONES, RELLENO, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	420.0000	849.56	356,857.20									12,366.53	12,366.41	12,366.41	12,366.41
EXT-025	CERRAMIENTO 61X200CMS DE CONCRETO FC=250.6 VARILLAS #3 Y ESTRIBO #3@30CMS INCLUYE CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ANDAMIOS (H=5MTS) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	110.0000	694.80	76,428.00									2,235.53	2,235.46	2,235.46	2,235.46
EXT-026	CERRAMIENTO 40X200CMS DE CONCRETO FC=250.6 VARILLAS #3 Y ESTRIBO #3@30CMS. INCLUYE CIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ALAMBRE PARA AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ANDAMIOS (H=5MTS) MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	591.6000	182.05	107,706.76									2,235.53	2,235.46	2,235.46	2,235.46

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JALSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GONZALEZ TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																	
Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	Dic 17 11 Dic-17 Dic	Dic 18 18 Dic-24 Dic	Dic 19 25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	Ene 18 08 Ene-14 Ene	Ene 19 15 Ene-21 Ene	Ene 20 22 Ene-28 Ene	Ene 21 29 Ene-04 Feb	Ene 22 05 Feb-11 Feb	Ene 23 12 Feb-18 Feb	Ene 24 19 Feb-25 Feb
EXT-027	DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA. SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CAPA DE COMPRESION DE 6CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/8 CON BASTONES A BASE DE VR #4 SOBRE CADA VIGUETA, CON UN DESARROLLO DE 1/4 DE LA LONGITUD DEL CLARO, DE ACUERDO A PLANO. COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBABLE F' C=210KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRAR, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMENTADO, DESCIMENTADO, AFUNTALAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,010.6800	858.94	868,113.48										31,062.13	31,029.94	31,029.94
EXT-028	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE ECONOTECHO DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	439.3500	928.28	407,639.82									14,612.24	14,612.15	14,612.15	14,612.15
EXT-029	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING PARA MUROS DE BLOCK DE 20 CMS DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 24". INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	86.7800	217.10	18,839.94									672.96	672.96	672.96	672.96
XT-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE GORRO PARA ABUTADOS DE 60 CM DE ESPESOR SOBRE MUROS DE BLOCK DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA	ML	14.5600	179.67	2,616.00									97.81	97.81	97.81	97.81
RESIDENTE DE OBRA (SIGUIE)																	
ASOCIACION INGENIERIA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA JUSA S.A. DE C.V.																	

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (FIDUCIAR)

ING. NORMA ALBERTA RUIZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCEAVIO RINCON VARGAS

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053866 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIWA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-031	PINTRO CAL 24" CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 48" INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	69.9400	622.59	43,543.94									1,569.12	1,569.21	1,569.21	1,569.21
EXT-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE GORRO A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24" CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 48" INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	47.5200	366.17	17,400.40									621.39	621.47	621.47	621.47
EXT-033	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAPUNTA A BASE DE LAMINA TR12 CAL 26 PINTRO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	295.5001	66.39	19,618.25									701.94	702.91	702.91	702.91
EXT-034	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION GUADA DE 3/4"- 21mm CON TUBO STEEL PARED DELGADA CON ACCESORIOS A COMPRESION, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PARA PREPARACIONES VOZ, DATOS Y CCTV	ML	120.0000	60.62	7,274.40									260.15	260.65	260.65	260.65
EXT-035	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA 4 11/16 X 4 11/16 X 2 1/8 KO DE 1"- 27mm CON PLASTERING PARA 2 DISPOSITIVOS, PARA PREPARACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO	PZA	16.0000	96.35	1,525.60									14.25	14.66	14.66	14.66

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (Sigue)

ING. JESUS OTAVIO PINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GONZALEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (Sigue)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE CV.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE CV.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-EIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DE DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DE DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-036	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA 4 X 4 X 1 1/2, KO MIMO CON PLASTERING PARA 1 DISPOSITIVO PREPARACION DE DATOS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	20.0000	52.67	1,053.40									31.87	17.74	37.74	17.74
EXT-037	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA 2 X 4 X 1 1/2, KO 3/4 PARA 1 DISPOSITIVO, PREPARACION DE CCTV INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.0000	53.58	214.32									7.04	1.94	7.98	1.94
EXT-038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA PORTACABLES EN CAJILLA TIPO MALLA DE 300mm ANCHO X 300mm LARGO CABLOFILL INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, ACCESORIOS PARA SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60.0000	799.55	47,973.00									1,218.96	1,218.96	1,218.96	1,218.96
EXT-039	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO TRAPEZIO A BASE DE RIEL KINDORF RIEL UNICANAL TIPO KINDORF DE 1 1/2" X 1 1/2" VARILLA ROSCADA DE 3/8" TUERCAS, RODAPAS PLANAS Y DE PRESION SOPORTE TIPO BEAM CLAMP PARA VARILLA DE 3/8" PARA SOPORTE DE CHAROLA	PZA	40.0000	201.31	8,052.40									288.32	288.32	288.32	288.32
EXT-040	PRETIL SOBRE CUBIERTA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM Y 2 HILADAS DE BLOCK DALA DE 20X20X40 CM A LA 4TA HILADA Y EN CERRAMIENTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, AMBAS CARAS, REFORZADO CON 1 VARILLA No 4 LONGITUDINAL EN DALAS, Y UNA	ML	258.3000	972.91	251,302.65									2,064.32	2,064.32	2,064.32	2,064.32

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE CV / Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE CV

RESIDENTE DE OBRA (SOLJE)

ING. NORMA ALICIA VARGAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SOLJE)

ING. GABRIEL THELO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CUIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REMUNERACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 1 DE ENERO 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-041	VARIILLA VERTICAL No. 3 @ 40 CMS, LAS DALAS Y CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC=180 KG/CM3. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ESQUADRAS, REFUERZO EN ESQUINAS CON 3 VARIILLAS No. 3 VERTICALES Y ESTRIBOS #3 A CADA 20 CM, ANCLAJE, DESPERDICIOS, ALAMBRE PARA AMARRES, COLADO, A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M2	575.0000	1,011.81	581,790.75												
EXT-042	VOLUMEN DE FACHADA DE 60 CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE 15" METALICO DE 6" CAL. 20 A CADA 16" FORRADO CON HOJA DENSGLASS DE 1/2" CARA EXTERIOR FIADA CON CHILLILLOS PUNTA DE BROCA, ACABADO CON MALLA DE REFUERZO, CON PEGAMENTO Y EMPASTE CON CEMENT BOND. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 3 REFUERZOS A MURO DE BLOCK A BASE E3 POLIN C 4MT-14 UBICADOS EN LA 2DA HILADA DE BLOCK DALA, EN CERRAMIENTO DE MURO Y EN ULTIMA HILADA DE PRETIL CON PLACA DE 3X6X3/16" Y TAQUETE EXPANSIVO A MURO, CON ANGULO DE 2X3/16X6" DE LONGITUD, PARA FIACION A POLIN DE 6" CON 2 TORNILLOS DE 1/2X1". REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.2000	991.39	19,034.69												
EXT-042	CAJILLO DE 61 CMS DE ESPESOR DE ESTRUCTURA A BASE DE STUD METALICO DE 5" CAL. 20 A CADA 16" FORRADO CON HOJA DENSGLASS DE 1/2" CARA EXTERIOR FIADA CON CHILLILLOS PUNTA DE BROCA, CON REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE CANALETA DE	M2	19.2000	991.39	19,034.69												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/D/E)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRANILLAS RUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/D/E)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CICIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
31 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic-16 04 Dic-10 Dic	Dic-17 11 Dic-17 Dic	Dic-18 18 Dic-24 Dic	Dic-19 25 Dic-31 Dic	Ene-17 01 Ene-07 Ene	Ene-18 08 Ene-14 Ene	Ene-19 15 Ene-21 Ene	Ene-20 22 Ene-28 Ene	Ene-21 29 Ene-04 Feb	Feb-17 05 Feb-11 Feb	Feb-18 12 Feb-18 Feb	Feb-19 19 Feb-25 Feb
EXT-043	1" CAL. 20" ACABADO CON MALLA DE REFUERZO CON PEGAMENTO EN EMPALSTE CON CEMENTO BOND EN DETALLES DE ACCESOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, REFUERZO HORIZONTAL A BASE DE CANAL METALICO DE 1" A CADA 48", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	8,0000	7,581.10	60,648.80												
	FORRADO DE COLUMNAS A BASE DE ESTRUCTURA DE STUD METALICO DE 3 5/8" CAL. 20 A CADA 16" Y REFUERZO HORIZONTAL DE POSTE DE 3 5/8" CAL. 20 A CADA 48" FORRADO CON HOJA FINA CLAS DE 1/2" CARA EXTERIOR BROCAS ACABADO CALAFATEADO CON CEMENT BOND HASTA LA LINEA DE 7.5 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESQUINEROS METALICOS, CHILLUROS, MATERIAL DE FIJACION, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, PLOMEQ, EQUIPO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION																
EXT-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA ARKO MODELO MINIMAL/GRANITO MATE, COLOR BEIGE Y COLOR OXFORD, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANOS DE ACABADOS DE PISOS, DE 33.5 CM X 119.4 CM RECTIFICADO, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE Y COLOR GRIS. MARCA CEMENTO MORTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CEMENTO MORTAR, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	250,5400	1,021.10	255,826.39												
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA ARKO MODELO MINIMAL/GRANITO MATE COLOR OXFORD DE 33.5 CM X 119.4 CM RECTIFICADO, CON JUNTA DE 1/8" DE BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS MARCA CEMENTO MORTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CEMENTO MORTAR, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	824,0600	1,032.51	850,850.19												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA MARIA CRISTINA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA MARIA CRISTINA PUGA

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-AMXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-16 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-34 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	Feb 17 05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-046	SUMINISTRO DE MATERIALES, CEMENTO, MORTAR, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	43.3600	573.57	24,870.00									891.11	891.11	891.11	891.11
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PORCELANICO DE CASTEL MODELO NEVADA COLOR BEIGE DE 60X80CMS RECTIFICADO CON JUNTA DE 1/8" CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR NUMERO 67 COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PEGA PORCELANATO, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO																
EXT-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE 31.5X31.5 CMS MARCA INTERCERAMIC LINEA MARINA, COLOR BLANCO CON BOQUILLA DE 1/4" COLOR PAVIMENTO MARCA INTERCERAMIC INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CEMENTO MORTAR, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1.0000	309.33	309.33									11.18	11.09	11.09	11.09
EXT-048	APLICACION DE ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO MAS DOS CAPAS DE TINTA PARA PISOS DE CONCRETO DECONCRETE MASON'S SELECT MARCA COMEX INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	65.8200	170.63	11,230.87									402.41	402.41	402.41	402.41
EXT-049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND REGISTRABLE DE BASTIDOR METALICO Y PLAFON SUSPENDIDO MODELO MARCA ARMSTRONG, MODELO DUNE BLANCO (177/4) 24X24X98", COLOR BLANCO INCLUYE: MANO DE OBRA, EMBOTRAMIENTO, TROQUEL PARA PINTA, SISTEMA DE SUSPENSION ANTISISMICO, PRELUDJE XL 9/16" ANGULO, TEE, PRINCIPAL, TEE SECUNDARIA Y COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, FIJADO CON CLAVO FULMINANTE EN LOSA DE CONCRETO O PUA AUTORROSCABLE EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE:	M2	268.2000	622.93	167,068.83									5,986.71	5,986.71	5,986.71	5,986.71

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GABRIEL PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. GABRIEL TREJO GONZALEZ

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-030	HERRAJES, COLGANTE, MATERIAL, HERRAJES Y DESPERDICIOS, TRAZO DE ACEROS PARA PROYECTO, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	13.094.19	26.188.38												
EXT-051	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-02, DE 1.12 X 2.12 CAL. 18 3070 1-3/4" AMWELD PREP ENTRADA A SANITARIO, CABEZAL PARA MARCO METAL 30H 575 C. 16 PIERNA MARCO METAL 70 HJ 575 RH C16 AMWELD, PIERNA PARA MARCO METAL 70S 575 RH C16 AMWELD (PARA MUROS DE BLOQUE) CON MIRILLA VERTICAL, INCLUYE: TAPON DE PLASTICO "X", NEGRO; TORNILLOS, BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, CHAPA DE MANIJA ENTRADA 2-3/4" SCI 26D US26D, TOPE DE PISO ALTO HAGER #14X1-1/2" ALUMINUM PLAM GRAN BROCA MCA, PITTSBURGH, DOBLE CARPACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	26.221.98	26.221.98												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-02, DE 1.80 X 2.13 CAL. 18 3070 1-3/4" AMWELD PREP (SALONES), PLACA CIEGA PARA PUERTA S.E. 86E 1-1/4"X8" HAGER, CABEZAL PARA MARCO METAL 600H 575 C16, PIERNA MARCO METAL 70 HJ 575 LH C16 AMWELD, PIERNA PARA MARCO METAL 70S 575 RH C16 AMWELD (PARA MUROS DE BLOQUE) CABEZAL PARA MARCO METAL 600H 575 TR, PIERNA PARA MARCO METAL 70 HJ 575 TR, PIERNA PARA MARCO METAL 70 HJ 575 SJ LH DW (PARA MUROS DE STUD METALICO) INCLUYE: TAPON DE PLASTICO "X", NEGRO; TORNILLOS, BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, TOPE DE PISO ALTO HAGER US26D, CHILLO PILAM, SELLADOR PERIMETRAL 72X84 AL/VINIL.	PZA	1.0000	26.221.98	26.221.98												

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ADOX GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ATQ. ISRAEL GAUDEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-RIS-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REMUNERACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017
CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-062	GUARAPOLVO 36"x78"x1/4" ALUM. PENKO BATENTE PENKO 72" ALUM. SELLADOR ASTRAGAL TIPO BROCHA 84 5/8" ALUM. ACABADOS CON PINTURA VINIL 207668" UL. EMPALME PARA VIDRIO 1/2". MIRILLA RUTHERFORD CON PINTURA ESMALTE SEMIMATE MCA. PITTSBURGH DOS APLICACIONES. BARRA DE PANICO PARA CONTROL DE SALIDA RUTHERFORD CONTROL 120- SS2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	26.275 24	26.275 24												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-03. DE 1.80 X 2.13 CAL. 18 3070 1-3/4" C AMWELD. PREP. SALIDA ALMACEN DE AREA DE CELDAS Y ACCESO POR AREA DE CERRAMIENTOS. LUBICA CIEGA PARA PUERTA SE. 36"x78"x1/4" ALUM. CABEZAL PARA MARCO METAL 72"x575 C. 16. PIERNAS MARCO METAL 72"x575 LH C. 16 AMWELD. PIERNAS PARA MARCO METAL 70S1575 RH C16 AMWELD (PARA MUROS DE BLOCK). INCLUYE: TAPON DE PLASTICO 3/4" NEGRO. TORNILLOS BISAGRAS. SILENCIADORES PARA METAL TOPE DE PISO ALTO HAGER US260. CHILLILLO PLAM. SELLADOR PERIMETRAL 72x84 ALVINIL. GUARAPOLVO 36"x78"x1/4" ALUM. PENKO BATENTE PENKO 72" ALUM. SELLADOR ASTRAGAL TIPO BROCHA 84 5/8" ALUM. ACABADOS CON PINTURA VINIL 207668" UL. EMPALME PARA VIDRIO 1/2". MIRILLA RUTHERFORD CON PINTURA ESMALTE SEMIMATE MCA. PITTSBURGH DOS APLICACIONES. BARRA DE PANICO PARA CONTROL DE SALIDA RUTHERFORD CONTROL 120- SS2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	12.135 17	12.135 17												
EXT-065	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE METAL TIPO P-04. DE 1.12 X 2.13 CAL. 18 3070 1-3/4" AMWELD (1 SANITARIOS PUBLICOS), CABEZAL PARA	PZA	1.0000	12.135 17	12.135 17												

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (ADJUE)

ING. NORMA ALONSO GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-16 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-004	MARCO METAL 600H 575 C 16, PIERNA AMWELD PARA MARCO METAL 70S 575 RH C 16 AMWELD PARA MUROS DE BLOQUE INCLUYE TAPON DE HORIZONTAL INCLUYE TORNILLOS PLASTICO 3/4" NEGRO, TORNILLOS BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, CHAPA DE MANUA ENTRADA 2- 3/4" SCI 260 SCHLKW, ACABADO PINTURA ESMALTE SEMIMATE, MCA, PITTSBURGH, DOBLE APLICACION, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	13,271.55	13,271.55									43.12	43.12	43.12	43.12
EXT-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METAL TIPO P-06, DE 1.02 X 2.13 CAL. 18 3070 1-3/4" AMWELD (C-16) LARGUETAS, SALA Y SERVICIO), CABEZAL PARA MARCO METAL 30H 575 C-16, PIERNA PARA MARCO METAL 70 HJ 575 RH C 16 AMWELD PIERNA PARA MARCO METAL 70S 575 RH C 16 AMWELD PARA MUROS DE BLOQUE Y/O STUDIO REJILLA DE VENTILACION, INCLUYE TAPON DE PLASTICO 3/4" NEGRO, TORNILLOS, BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, CHAPA DE MANUA ENTRADA 2-3/4" SCI 260 SCHLKW, TOPE DE PISO ALTO HAGER US260, CHILLLO P/LAM CIPAN/BROCA #14X1-1/2", ACABADO PINTURA ESMALTE SEMIMATE, MCA, PITTSBURGH, DOBLE APLICACION, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000	9,206.43	9,206.43									39.10	39.10	39.10	39.10

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GONZALEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL THEO AGUIRRE

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 20 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-16 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	Ene 17 01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-056	BISAGRAS, SILENCIADORES PARA METAL, CHAPA DE MANGRERA 2-3/4" SO 26D SCH 40W, TOP DE BESO ALTO HAGER US26D, CHILLO PALM CIPANBROCA #14X1-127, ACABADO PINTURA ESMALTE SEMIMATE, MCA, PITTSBURGH, DOBLE APLICACION, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.0000	1,763.51	7,054.04									233.79	211.71	211.71	211.71
EXT-057	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS MARCA BENTLEY MODELO: TRAIL 46126 COLOR ESCONDIDO 400825, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	KG	784.9200	31.02	24,346.22									866.96	866.96	866.96	866.96
EXT-058	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO PARA RECIBIR CUBIERTAS DE RECEPCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, ACARREOS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	2,465.2400	32.45	79,987.04									2,656.93	2,656.93	2,656.93	2,656.93
EXT-059	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE TUBO ROLADO 6 7/8" X 1/2" PARA RECIBIR CUBIERTA EN RECEPCION, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	KG	1,909.9800	64.59	123,365.61									4,087.15	4,087.15	4,087.15	4,087.15

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA LUCILA RODRIGUEZ PUGA

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-RIS-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
INICIO 3 ENERO 2017
TERMINO 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Die 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-060	SERVICIO DE GRUA, LIMPIEZA, RETIRO DE RESIDUOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, CARRETEROS Y ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL.	PZA	326.0000	41.50	13,529.00									448.23	448.23	448.23	448.23
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 2 1/4" LONG. ACERO A- 325, DE CABEZA HEXAGONAL INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	60.0000	67.36	4,041.60									133.86	133.91	133.91	133.91
EXT-062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 2 1/2" LONG. ACERO A- 325, DE CABEZA HEXAGONAL INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	72.0000	42.80	3,081.60									162.14	162.19	162.19	162.19
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 1/2" DE DIAMETRO X 2 1/2" LONG. ACERO A- 325, DE CABEZA HEXAGONAL INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	200.0000	23.10	4,620.00									133.14	133.07	133.07	133.07
EXT-064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO X 3" LONG. ACERO A-325, DE CABEZA HEXAGONAL INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ELEVACIONES NECESARIAS	PZA	42.0000	45.44	1,908.48									93.31	93.23	93.23	93.23

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA LUCIA ARDILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-PES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	Dic 16 04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
EXT-065	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAS Y ELEVACIONES NECESARIAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE 8.54 X 3.15 M A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE DE 2X3PULGS. Y ZOCLO DE 4PULGS., VIDRIO TEMPLADO DE 3/8PULG. (9MM), MCA, PPG SOLARBRONZE, DISEÑO DE FILMINA OPACA, INCLUYE 2 PUERTA MCA, JACKSON, JALADERA TUBULAR ESTRIADA MCA, HERRALUM, CHAPA CIEGA, TOPE PATA DE CABRA, SELLADOR, PUERTA 36PULGS. CADA UNA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION, VERIFICAR MEDIDAS FINALES EN CAMPO).	PZA	1.0000	177,764.93	177,764.93									1,692.48	1,692.48	1,692.48	1,692.48
EXT-066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE 5.78 X 3.15 M A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR BRONCE DE 2X3PULGS. Y ZOCLO DE 4PULGS., VIDRIO TEMPLADO DE 3/8PULG. (9MM), MCA, PPG SOLARBRONZE, DISEÑO DE FILMINA OPACA, INCLUYE CIERRA PUERTA MCA, JACKSON, JALADERA TUBULAR ESTRIADA MCA, HERRALUM, CHAPA CIEGA, TOPE PATA DE CABRA, SELLADOR, PUERTA 36PULGS., SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION, VERIFICAR MEDIDAS FINALES EN CAMPO).	PZA	1.0000	119,283.13	119,283.13									1,652.34	1,652.34	1,652.34	1,652.34
EXT-067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTRECALLE DE VINIL DE 12" EN FACHADA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES EN MUROS DE TABLARPOCA, MANO DE OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y	ML	980.0000	56.06	54,929.00									1,815.34	1,815.34	1,815.34	1,815.34

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SINUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILAS RUIA

COORDINADOR DE OBRA (SINUE)

ING. ISMAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 6 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 17 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Partidas	Unid	Cantidad	P. Unitario	Importe	04 Dic-10 Dic	11 Dic-17 Dic	18 Dic-24 Dic	25 Dic-31 Dic	01 Ene-07 Ene	08 Ene-14 Ene	15 Ene-21 Ene	22 Ene-28 Ene	29 Ene-04 Feb	05 Feb-11 Feb	12 Feb-18 Feb	19 Feb-25 Feb
	HERRAMIENTA				18'668,175.26												
	TOTAL PARCIAL:					315,333.64	315,333.57	315,333.57	315,333.57	59,033.37	1,340,467.32	1,340,467.32	1,340,467.32	1,340,467.32	2,745,494.13	595,472.11	595,472.11
	TOTAL ACUMULADO:					315,333.64	630,667.21	945,700.78	1,260,934.35	1,319,967.72	1,340,467.32	1,340,467.32	1,340,467.32	1,340,467.32	2,745,494.13	2,745,494.13	2,745,494.13
	% PARCIAL:					1.74%	3.48%	5.13%	6.87%	7.28%	8.23%	8.80%	8.80%	8.80%	2.71%	2.71%	2.71%
	% ACUMULADO:					1.74%	3.48%	5.13%	6.87%	7.28%	8.23%	8.80%	8.80%	8.80%	11.55%	14.26%	16.97%

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDIUE)

ING. NORMA ALICIA ARANDILLA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDIUE)

ARQ. ISRAEL GAUBRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA, ILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-PES-16-MXL-26
OBRA : 10010063896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 20 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 29 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
1.01															
1.02															
1.03															
1.04															

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA, ILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (ADJUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA GARCILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SDU/E)

ARG. ISRAEL GAURRIE TREJO AGUIRRE

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[illegible]

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. E.C.V. Y
CONSTRUCTORA JINSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DIUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. SROEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26

OBRA : 10010053886 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCEIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
31 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
2.02	7,448.20		7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74	7,876.74					
2.03	10,686.71		39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33	39,177.33					
2.04	3,416.82		10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33	10,328.33					
2.05	2,380.97		10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01	10,197.01					
2.06	16,459.61		61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27	61,818.27					
2.07	6,24.04		3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60	3,571.60					

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SICUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (PROB)

ING. ISABEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
31 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Mar 17 12 Mar-18 Mar	Mar 17 19 Mar-25 Mar	Mar 17 26 Mar-01 Abr	Mar 17 02 Abr-08 Abr	Abr 17 09 Abr-15 Abr	Abr 17 16 Abr-22 Abr	Abr 17 23 Abr-29 Abr	May 17 30 Abr-06 May	May 17 07 May-13 May	May 17 14 May-20 May	May 17 21 May-27 May	May 17 28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	Jun 17 11 Jun-17 Jun	Jun 17 18 Jun-24 Jun	Jun 17 25 Jun-01 Jul
2.08			1,897.38	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47	5,590.47				
2.09																		
2.10																		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDIJE)

ING. NORMA KATIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDIJE)

ARQ. ISRAEL SAGRE TREVINO AGUIRRE

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRAS : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
2.11																		
2.12																		
2.13																		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ANITA VARGAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (DUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 20 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
3.01	91,096.93	91,096.93																
3.02	25,184.92	25,184.99	14,332.77															
3.03	91,683.83	91,683.83																
3.04	6,365.37	6,365.37																
4.01																		
	73,196.77	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79	73,196.79

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/D/E)

COORDINADOR DE OBRA (S/D/E)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCIA LAFUZA

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010063886 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	May 17 26 Feb-04 Mar	May 17 05 Mar-11 Mar	May 17 12 Mar-18 Mar	May 17 19 Mar-25 Mar	May 17 26 Mar-01 Abr	May 17 02 Abr-08 Abr	May 17 09 Abr-15 Abr	May 17 16 Abr-22 Abr	May 17 23 Abr-29 Abr	May 17 30 Abr-06 May	May 17 07 May-13 May	May 17 14 May-20 May	May 17 21 May-27 May	May 17 28 May-03 Jun	May 17 04 Jun-10 Jun	May 17 11 Jun-17 Jun	May 17 18 Jun-24 Jun	May 17 25 Jun-01 Jul
4.02																		
4.03																		
4.04																		
4.05																		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA ORADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ATQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIONE:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																		TERMINO: 28 AGOSTO 2017
Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	May 17 07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
4.06				4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46	4,728.46		
07				3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69	3,577.69		

ASOCIACION
INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JULSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SOLOE)

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DIV)

ING. NORMA ALICIA BRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIOUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO NO. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
5.02				99.60	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62	99.62
5.03				14,936.16	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09	14,936.09
5.04				31,086.66	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62	31,086.62
5.05															

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GONZALEZ RUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
5.06																		
5.07																		
5.08																		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDIUE)

ING. NORMA ALICIA GABRIEL LAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDIUE)

ARO. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-BIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIWA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Mar 17 12 Mar-18 Mar	Mar 17 19 Mar-25 Mar	Mar 17 26 Mar-01 Abr	Mar 17 02 Abr-08 Abr	Mar 17 09 Abr-15 Abr	Mar 17 16 Abr-22 Abr	Mar 17 23 Abr-29 Abr	Mar 17 30 Abr-06 May	Mar 17 07 May-13 May	Mar 17 14 May-20 May	Mar 17 21 May-27 May	Mar 17 28 May-03 Jun	Mar 17 04 Jun-10 Jun	Mar 17 11 Jun-17 Jun	Mar 17 18 Jun-24 Jun	Mar 17 25 Jun-01 Jul
5.09																		
5.10																		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. NORBA ALICIA REYES VILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CQIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
5.11							54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63
5.12							1,341.16	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09	1,341.09
6.01																		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. NORMA ALICIA GUERRILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 20 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	26 Feb-04 Mar	05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
6.02																		
6.03																		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA BRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053996 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
 (INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
 TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																		
Clave	Feb-17 26 Feb-04 Mar	Mar-17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr-17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	May-17 07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	Jun-17 04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
6.04																		
6.05																		
6.06														42,976.64	42,976.61	42,976.61	42,976.61	42,976.61
6.07														2,972.95	2,972.95	2,972.95	2,972.95	2,972.95

ASOCIACION
S.I. INGENIERIA S.A. DE C.V.Y
S.I. INSTRUCTORA JINEA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SÓLOUE)

COORDINADOR DE OBRA (SÓLOUE)

ASOCIACION
R/ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SÍ/NO)

ING. NORMA ALICIA GRADILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SINIE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Mar 17 12 Mar-18 Mar	Mar 17 19 Mar-25 Mar	Mar 17 26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
6.08															7,498.52	7,498.52	7,498.52	7,498.52
6.09																		
7.01																		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. NORMA ALEJANDRO PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL THEJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE
CAPACITACION, INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb-17 26 Feb-04 Mar	Mar-17 05 Mar-11 Mar	Mar-17 12 Mar-18 Mar	Mar-17 19 Mar-25 Mar	Mar-17 26 Mar-01 Abr	Abr-17 02 Abr-08 Abr	Abr-17 09 Abr-15 Abr	Abr-17 16 Abr-22 Abr	Abr-17 23 Abr-29 Abr	Abr-17 30 Abr-06 May	May-17 07 May-13 May	May-17 14 May-20 May	May-17 21 May-27 May	May-17 28 May-03 Jun	Jun-17 04 Jun-10 Jun	Jun-17 11 Jun-17 Jun	Jun-17 18 Jun-24 Jun	Jun-17 25 Jun-01 Jul
7.02																		
7.03																		
7.04																		
7.05																		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SINDE)

ING. NORMA ANCIA GRANELLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SINDE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

RJINGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO N.º 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																		
Clave	Feb-17 26 Feb-04 Mar	Mar-17 03 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr-17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	May-17 07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	Jun-17 04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
7.06																		
8.01																	144,872.23	144,872.23
8.02																65,851.15		
8.03																		
Asociación Ingeniería S.A. de C.V. y Instructora S.A. de C.V.																		
RESIDENTE DE OBRA (FOLIO)																		
COORDINADOR DE OBRA (FOLIO)																		

ASOCIACION
R/I INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA ILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE ORGA (SIDIUE)

ING. NORMA-ALICIA GORDILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (STYLIF)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRAS DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Mar 17 12 Mar-18 Mar	Mar 17 19 Mar-25 Mar	Mar 17 26 Mar-01 Abr	Mar 17 02 Abr-08 Abr	Mar 17 09 Abr-15 Abr	Mar 17 16 Abr-22 Abr	Mar 17 23 Abr-29 Abr	Mar 17 30 Abr-06 May	Mar 17 07 May-13 May	Mar 17 14 May-20 May	Mar 17 21 May-27 May	Mar 17 28 May-03 Jun	Mar 17 04 Jun-10 Jun	Mar 17 11 Jun-17 Jun	Mar 17 18 Jun-24 Jun	Mar 17 25 Jun-01 Jul
8.04																		
8.05																		
8.06																		
8.07																		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIOUE)

ING. NORMA LUCIA FLORES PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIOUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17	Mar 17	05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
8.08																			
8.09																			
8.10																			

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (FIDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA AUCIA GARCIA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (FIDUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Mar 17 12 Mar-18 Mar	Mar 17 19 Mar-25 Mar	Mar 17 26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	Abr 17 09 Abr-15 Abr	Abr 17 16 Abr-22 Abr	Abr 17 23 Abr-29 Abr	May 17 30 Abr-06 May	May 17 07 May-13 May	May 17 14 May-20 May	May 17 21 May-27 May	May 17 28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	Jun 17 11 Jun-17 Jun	Jun 17 18 Jun-24 Jun	Jun 17 25 Jun-01 Jul
9.01																		
9.02																		
9.03																		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA RODRIGUEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO N.º 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS																			
Clave	Fecha	Mar 17	05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
9.04	Mar 17 26 Feb-04 Mar																		
9.05	Mar 17 02 Abr-08 Abr																		
06	Mar 17 05 Mar-11 Mar																		
	Mar 17 19 Mar-25 Mar																		
	Mar 17 26 Mar-01 Abr																		
	Mar 17 02 Abr-08 Abr																		
	Mar 17 09 Abr-15 Abr																		
	Mar 17 16 Abr-22 Abr																		
	Mar 17 23 Abr-29 Abr																		
	Mar 17 30 Abr-06 May																		
	Mar 17 07 May-13 May																		
	Mar 17 14 May-20 May																		
	Mar 17 21 May-27 May																		
	Mar 17 28 May-03 Jun																		
	Mar 17 04 Jun-10 Jun																		
	Mar 17 11 Jun-17 Jun																		
	Mar 17 18 Jun-24 Jun																		
	Mar 17 25 Jun-01 Jul																		

Asociacion
Ingenieria S.A. DE C.V. Y
Instructora S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
9.07							67.62	1,677.46	1,677.46	1,677.46	1,677.46	1,677.46	1,677.46	1,677.46	1,523.96
9.08															
9.09															

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA AUGUSTA MULLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
1 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17	Mar 17	Mar 17	05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
9.10																				
9.11																				
9.12																				
9.13																				

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DIJE)

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DIJE)

ARO. ERIQET GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
5 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
9 14										158.00	579.41	579.41	579.41	579.41	579.41	579.41	579.41	579.41
9 15										446.91	2,172.16	2,172.16	2,172.16	2,172.16	2,172.16	2,172.16	2,172.16	2,172.16
9 16										63.01	707.65	707.65	707.65	707.65	707.65	707.65	707.65	642.77

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[illegible]

ASOCIACION
ARJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SOLU)

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-05 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
10.04																		
10.05																		
10.06																		
10.07																		
10.08																		
ASOCIACION: RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.																		
ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS																		
RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)																		
COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)																		

ING. NORVA ALICIA GRADILAS PUCA

ING. ISRAEL GAIBRELL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
10.09										45.60	494.60	494.60	494.60	494.60	494.60	494.60	494.60	494.60
10.10										72.60	791.12	791.12	791.12	791.12	791.12	791.12	791.12	791.12
10.11										155.44	1,789.27	1,789.27	1,789.27	1,789.27	1,789.27	1,789.27	1,789.27	1,789.27
10.12										197.82	2,125.18	2,125.18	2,125.18	2,125.18	2,125.18	2,125.18	2,125.18	2,125.18
10.13										150.40	1,649.64	1,649.64	1,649.64	1,649.64	1,649.64	1,649.64	1,649.64	1,649.64

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCIA GARCILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 25 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
10.14												98.88	1,087.63	1,087.63	1,087.63	1,087.63	1,087.63	1,087.63
10.15												79.17	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00	874.00
10.16												134.43	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74
10.17												485.01	5,334.62	5,334.62	5,334.62	5,334.62	5,334.62	5,334.62
10.18												45.61	501.08	501.08	501.08	501.08	501.08	501.08

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARQ. ISRAEL GARCIA TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
10.19												27.15	300.65	300.65	300.65	300.65	300.65	300.65
10.20												554.15	5,101.09	5,101.09	5,101.09	5,101.09	5,101.09	5,101.09
10.21												873.69	1,904.13	1,904.13	1,904.13	1,904.13	1,904.13	1,904.13
10.22												124.43	1,363.44	1,363.44	1,363.44	1,363.44	1,363.44	1,363.44
10.23												181.13	1,994.15	1,994.15	1,994.15	1,994.15	1,994.15	1,994.15

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALEJANDRA DILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ABD. ISRAEL GARCIA TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb-17 26 Feb-04 Mar	Mar-17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
10.24												183.87	2,019.97	2,019.97	2,019.97	2,019.97	2,019.97	2,019.97
10.25												141.16	1,553.78	1,553.78	1,553.78	1,553.78	1,553.78	1,553.78
10.26												173.69	1,903.42	1,903.42	1,903.42	1,903.42	1,903.42	1,903.42
10.27												189.17	2,084.66	2,084.66	2,084.66	2,084.66	2,084.66	2,084.66
10.28												91.19	1,009.99	1,009.99	1,009.99	1,009.99	1,009.99	1,009.99
10.29												76.13	844.86	844.86	844.86	844.86	844.86	844.86

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALVAREZ GARCILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ABD. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 28 JUNIO 2017
TERMINO: 28 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 28 AGOSTO 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
10.30												214 kg	2,081.70	2,081.70	2,081.70	2,081.70	2,081.70	2,081.70
10.31												500 kg	5,533.26	5,533.26	5,533.26	5,533.26	5,533.26	5,533.26
10.32																		
10.33																		
10.34																		
10.35																		
10.36																		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DQUE)

ING. JESUS OCAYO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCILLAS PUCA

COORDINADOR DE OBRA (S/DQUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
10.37															
10.38															
10.39															
10.40															
10.41															
10.42															
10.43															

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA MADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREPO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 23 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
11.01															
11.02											13,039.55	28,646.97	28,646.97	28,646.97	28,646.97
11.03															
											4,886.22	10,573.69	10,573.69	10,573.69	10,573.69

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARO. ISRAEL CABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 6 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
11.04														54,872.44	54,719.41	54,719.41	54,719.41	54,719.41
11.05														734.93	1,616.87	1,616.87	1,616.87	1,616.87
12.01													663.18	2,581.11	2,581.11	2,581.11	2,581.11	2,581.11
12.02																		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCAYO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GARCIA LLAS-PUEA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GABRIEL THEJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCJIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
12 03											9,429.89	103,602.81	103,602.81	103,602.61	103,602.61	103,602.61	103,602.61	103,602.61
12 04											5,202.45	57,142.84	57,142.84	57,142.84	57,142.84	57,142.84	57,142.84	57,142.84
12 05											144.89	1,589.15	1,589.15	1,589.15	1,589.15	1,589.15	1,589.15	1,589.15

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALCIA GONZALEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
12.06												171.41	1,878.09	1,878.09	1,878.09	1,878.09	1,878.09	1,878.09
12.07											110.6	1,213.53	1,213.53	1,213.53	1,213.53	1,213.53	1,213.53	1,213.53
12.08											2,174.07	23,914.74	23,914.74	23,914.74	23,914.74	23,914.74	23,914.74	23,914.74

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. NORMA REYES RODRIGUEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRAS (SQUE)

AFD. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
12.09																		
12.10																		
12.11																		
12.12																		
12.13																		
12.14																		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/D/E)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA CASTELLANOS

COORDINADOR DE OBRA (S/D/E)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-IXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
12 15																		
12 16																		
12 17																		
12 18																		
EXT-001	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	25,986.46	4,174.0

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SINUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SINUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-002	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	20,244.92	1,092.68
EXT-003	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	34,772.53	18,968.83
EXT-004	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60	4,952.60
EXT-005	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DIUE)

ING. JESUS OCIVIO RINCÓN VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DIUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 23 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-006	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,689.56
EXT-007	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA CRUZILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2018
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-008	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69	4,063.69
EXT-009	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26
EXT-010	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA BRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 25 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-011	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36
EXT-012	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39
EXT-013	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SÍDUE)

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS-PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SÍDUE)

ARO ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-014	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24
EXT-015	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53	386.53
EXT-016	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41
EXT-017	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54
EXT-018	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA AGUILAR PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
INICIO: 16 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-019	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42
EXT-020	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49	7,529.49
EXT-021	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39
EXT-022	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA CRADILLAS PUGA

ARO. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
31 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-023	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35	2,367.35
EXT-024	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41
EXT-025	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46
EXT-026	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ISRAEL CARPIL TRENCADOIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17	Mar 17	05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-027	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94	31,105.94
EXT-028	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15
EXT-029	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05	675.05
EXT-030	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SOLIE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ANTONIO BACILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SOLIE)

ARG. ISMAEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-031	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21
EXT-032	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47
EXT-033	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93
EXT-034	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65	266.65
EXT-035	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JLSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCANTARA VILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 8 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-036	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74
EXT-037	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68
EXT-038	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90
EXT-039	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52
EXT-040	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCAYO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA CRUZ JIMENEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REAMUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 03 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-041	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92
EXT-042	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SILUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SILUE)

ING. NORMA AUCIA GRAYLLABUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-043	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07	2,173.07
EXT-044	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42
EXT-045	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCIA GRADOLUPAS PUGA

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-046	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11
EXT-047	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
EXT-048	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41
EXT-049	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCIA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARO. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053098 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-050	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32	938.32
EXT-051	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A DE C.V.Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SICUE)

ING. NORMA ALICIA DILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SICUE)

AFIC. ISRAEL GABRIEL TINEJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIPA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-052	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36
EXT-053	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCANTARA GONZALEZ PUGA

11

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 23 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	Mar 17 12 Mar-18 Mar	Mar 17 19 Mar-25 Mar	Mar 17 26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	Abr 17 09 Abr-15 Abr	Abr 17 16 Abr-22 Abr	Abr 17 23 Abr-29 Abr	May 17 30 Abr-06 May	May 17 07 May-13 May	May 17 14 May-20 May	May 17 21 May-27 May	May 17 28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	Jun 17 11 Jun-17 Jun	Jun 17 18 Jun-24 Jun	Jun 17 25 Jun-01 Jul
EXT-064	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48
EXT-055	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OTTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCANTARA VILLAS PUGA

ARO. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA ILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-066	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71
EXT-067	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72
EXT-068	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50
EXT-069	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA ILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OCTAVO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRANELLAS PUGA
116

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

APD. GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COJIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
23 ENERO 2017
23 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 20 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-060	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91	448.25 133.91
EXT-061	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07	102.10 133.07
EXT-062	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07	133.07
EXT-063	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23
EXT-064	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA CHAVILAS PUCA

118

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CICUA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 1 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	Abr 17 02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	May 17 07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	Jun 17 04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
EXT-065	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71
EXT-066	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09
EXT-067	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCAYO RINCÓN VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCÍA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ATQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSIÓN:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Feb 17 26 Feb-04 Mar	Mar 17 05 Mar-11 Mar	12 Mar-18 Mar	19 Mar-25 Mar	26 Mar-01 Abr	02 Abr-08 Abr	09 Abr-15 Abr	16 Abr-22 Abr	23 Abr-29 Abr	30 Abr-06 May	07 May-13 May	14 May-20 May	21 May-27 May	28 May-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-24 Jun	25 Jun-01 Jul
% PARCIAL:	806,073.10 3,927,518.65 1.11% 19.60%	546,476.16 4,231,096.81 2.64% 22.82%	664,008.01 4,825,066.82 3.24% 25.85%	542,086.86 5,387,092.68 2.80% 28.73%	542,086.17 5,909,908.85 2.80% 31.64%	542,086.17 6,452,065.02 2.90% 34.56%	592,038.77 7,044,043.79 3.17% 37.73%	592,038.77 7,536,082.36 3.17% 40.90%	582,038.57 8,128,121.24 3.19% 47.38%	582,038.57 8,710,159.81 3.19% 47.38%	631,712.07 9,341,871.88 3.33% 50.59%	631,712.07 9,973,583.95 3.33% 56.92%	828,882.29 10,802,466.24 4.44% 55.83%	847,937.84 11,650,404.08 4.54% 64.41%	847,937.84 12,498,341.92 4.54% 64.41%	966,086.75 13,464,428.67 5.17% 75.09%	966,086.75 14,430,515.42 5.17% 75.09%	966,086.75 15,396,602.17 5.17% 84.30%

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCAYIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA ESPARDELLAS RUCA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ATQ. ISRAEL GONZALEZ TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCH/AA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REAMUDACION DE LOS TRABAJOS
HASTA 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 17 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
1.01									
1.02									
1.03									
1.04									

ASOCIACION:
R/INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS-PUGA
TIS

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
1.05									
1.06									
1.07									
1.08									
2.01									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ATQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 20 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
2.02									
2.03									
2.04									
2.05									
2.06									
2.07									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGNIE)

ING. NORIA ALICIA GUERRAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGNIE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRAS DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
2.08									
2.09									
2.10									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA ORADILAS FUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)
ARQ. ISABEL GABRIEL TREJO ROSURRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REAMUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
-------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------------------	---------------	---------------	---------------

2.11

2.12

2.13

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDEUE)

ING. NORMA ALICIA GUERRAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDEUE)

ARC. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-03 Sep
3.01									
3.02									
3.03									
3.04									

4.01

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA GUERRERO PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL PINO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 8 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-03 Sep
4.02									
4.03									
4.04									
4.05									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALCORRABLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul 08 Jul	09 Jul 15 Jul	16 Jul 22 Jul	23 Jul 29 Jul	30 Jul 05 Ago	06 Ago 12 Ago	13 Ago 19 Ago	20 Ago 26 Ago	27 Ago 02 Sep
4.06									
4.07									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SINQUE)

ING. NORMA AUCIA GARCERAN PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SINQUE)
ARQ. ISRAEL GABRIEL REJON GUERRA

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
4.08									
4.09									
4.10									
4.11									
5.01		514.35	514.35	187.04					

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SINUE)

ING. NORMA ALEJANDRA PADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SINUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL YANEZ AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
5.02	99.62	99.62	34.22						
5.03	14,926.09	14,926.09	5,431.31						
5.04	33,086.62	33,086.62	12,811.50						
5.05									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ANTONIO GARCILAS PUGA
128

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ING. RAFAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CICIPA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
5.06									
5.07									
5.08									

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUGA
125

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)
ARQ. ISRAEL DANIEL TREJO TORRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCLIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017


PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARG. ENRIQUE FERRER AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
5.11	54.61	54.61	19.86						
5.12	1,341.09	1,341.09	487.67						
6.01									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GONZALEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ARQ. ISRAEL ABRIEL TRENTA GURRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017


PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 1 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA VILLALBA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SDUE)

ING. GERARDO RIVERA TEJEDA GONZALEZ

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCJMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
6.04									
6.05									
6.06	22,976.61	42,976.61	29,662.15						
6.07	1,973.99	7,973.99	7,248.13						

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JLSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDOE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCIBRADA VILLAS-ROGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDOE)
ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 20 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 20 AGOSTO 2017
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
6.08	7,498.52	7,498.52	5,818.34						
6.09	874.69	874.69	793.8						
7.01									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SDUE)

ING. NORMA ALEJANDRA PARRILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SDUE)

ATQ. ISRAEL GABRIEL TRILLO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
7.02									
7.03									
7.04									
7.05									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OTTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA LUCIA GARCIA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-NXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDIUE)

ING. NOEMIA LUCIA RODRIGUEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDIUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017


PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (FIDUCIE)

ING. NORMA AUCIA CHAVEZ LAS PUCA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)
ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 05 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017


PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDIUE)

ING. JESUS OPTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORHA ALICIA CADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDIUE)
ING. ISMAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
9.01									
9.02									
9.03									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA CHANDILLAS PUSA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ING. ISRAEL GABRIEL HERRERO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 9 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

9.04

9.05

9.06

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OC/AVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA AGUILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARO. ISHAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO RENOVACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
9.07									
9.08									
9.09									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALCANTARA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

APQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
9.10									

9.11

9.12

9.13

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OTTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILAS RUGA
142

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053886 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 23 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
9.14									
9.15									
9.16									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIQUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA CARDILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIQUE)
ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
9.17									
10.01									
10.02									
10.03									

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GUERRILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)
ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO TORRES

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
10.04									
10.05									
10.06	31,552.41	31,552.41	31,552.41	72,10.41					
10.07	2,660.02	7,660.02	2,660.02	1,450.02					
10.08	1,219.18	1,219.18	1,319.18	663.01					

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMAN ALICIA GARCERAN PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-JMXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 23 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
10.09	484.60	484.60	484.60	769.78					
10.10	791.12	791.12	791.12	831.52					
10.11	1,799.27	1,799.27	1,799.27	933.33					
10.12	2,175.18	2,175.18	2,175.18	1,186.46					
10.13	1,699.64	1,699.64	1,699.64	899.81					

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA VILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. SEBASTIAN GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REAMUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
10.14	1,087.63	1,087.63	1,087.63	591.25					
10.15	874.00	874.00	874.00	436.73					
10.16	1,522.74	1,522.74	1,522.74	830.59					
10.17	5,334.62	5,334.62	5,334.62	3,869.79					
10.18	501.08	501.08	501.08	271.32					

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SINUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUEF)
ARZ. ISROET GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clavo	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
10.19	380.65	380.65	380.65	163.99					
10.20	5,101.09	5,101.09	5,101.09	3,327.87					
10.21	1,904.13	1,904.13	1,904.13	1,038.61					
10.22	1,363.44	1,363.44	1,363.44	743.69					
10.23	1,994.15	1,994.15	1,994.15	1,087.72					

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. NORMA ALEJANDRA GILLES PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)
AFD ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
10.24	2,019.97	2,019.97	2,019.97	1,101.80					
10.25	1,553.78	1,553.78	1,553.78	847.52					
10.26	1,903.42	1,903.42	1,903.42	1,038.23					
10.27	2,084.66	2,084.66	2,084.66	1,137.09					
10.28	1,009.99	1,009.99	1,009.99	550.00					
10.29	844.86	844.86	844.86	460.43					

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCANTARILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION

RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA: 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 23 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
10.30	2,581.70	2,581.70	7,881.70	1,208.20					
10.31	5,535.26	5,535.26	5,535.26	3,089.24					
10.32									
10.33									
10.34									
10.35									
10.36									

ASOCIACION
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
10.37									
10.38									
10.39									
10.40									
10.41									
10.42									
10.43									

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA LUCIA CHEDILLAS PUCA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ISRAEL GABRIEL TREJO ACUÑRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
11.01									
11.02	28,646.93	28,646.93	26,075.31						
11.03	10,573.69	10,573.69	9,612.34						

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCIA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL CUBIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
11.04	54,219.41	54,219.41	40,748.31						
11.05	1,616.87	1,616.87	1,462.38						
12.01	7,391.11	4,981.52							
12.02	9,249.18	5,945.81							

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA LUCIA GONZALEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA, ILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-NXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
12.03		193,692.61							
12.04		57,142.84							
12.05		1,495.13							

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA, ILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GONZALEZ PUGA
154

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ARQ. ISIDORO GONZALEZ TREJO AGUIRRE

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCLIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017


CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SQUE)

ING. JESUS OTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ANTONIO BARRALES PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SQUE)
ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017


PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESORTE DE BRR (SIDUE)

ING. NIRMALA ALVARO CRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)
ARQ. ISABEL GUERRERO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017


PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS



ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALCALÁ GARCÍA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)
ARG. ISABEL GARCÍA TREJO JACURRE

ASOCIACION

RUI INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
COIHUA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 3 ENERO 2017
TERMINO: 28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 3 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 28 AGOSTO 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-002									
EXT-003									
EXT-004	4,972.60	4,972.60	4,972.60	4,972.60	4,972.60	4,972.60			4,972.60
EXT-005	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00				1,201.00

ASOCIACION
RUI INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA RADILLA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

APD. ISRAEL GABRIEL TRENTA GURRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-006	1,069.56	1,682.36	1,689.56	1,689.56	1,689.56	1,531.96			
EXT-007	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,828.59	3,480.34			

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ING. NORVAL LUCERO DILLAS PUGA

ARQ. ISABEL GARCIA DEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-008	4,061.69	4,061.69	4,061.69	4,061.69	4,061.69	3,691.37			
EXT-009	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,339.26	1,317.14			
EXT-010	686.55	686.55	686.55	686.55	686.55	624.13			

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA S.A. DE C.V.Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/QUE)
ING. NORMA ALICIA GARCILLAS PUGA
180

COORDINADOR DE OBRA (S/QUE)
ARO. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ASOCIACION:

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRAS DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 10 AGOSTO 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 9 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-011	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	160.36	145.38		
EXT-012	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	18.33		
EXT-013	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	72.86	66.33		

ASOCIACION:
R/INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALEJIA GARCIA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. ISRAEL TORRES TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION, AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-014	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24	384.24			
EXT-015	385.53	385.53	385.53	385.53	385.53	385.53	351.39		
EXT-016	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	603.41	548.35		
EXT-017	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	266.54	242.31		
EXT-018	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	3,102.73	2,829.46		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GONZALEZ PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TRENGARRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRAS : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-019	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42	172.42			
EXT-020	3,459.39	3,459.40	3,459.40	3,459.39	3,459.40	3,459.40			
EXT-021	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,459.39	3,144.99			
EXT-022	337.16	337.16	337.16	337.16	337.16	306.34			

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)

ING. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RI INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRAS : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017
CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-023	256.75	256.75	256.75	256.75	256.75	273.41			
EXT-024	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	12,786.41	11,623.49			
EXT-025	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,738.46	2,489.31			
EXT-026	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,858.98	3,598.77			

ASOCIACION
RI INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DIUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DIUE)

ING. OSCAR HIRSHEL TREJOMOURRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-027	31,109.04	31,109.04	31,109.04	31,109.04	31,109.04	28,277.11			
EXT-028	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	14,613.15	13,284.36			
EXT-029	673.05	673.05	673.05	673.05	673.05	613.36			
EXT-030	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	85.21			

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DIJE)

ING. NORMA ALICIA GRANADOS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DIJE)

ARQ. ISRAEL DOMINGUEZ TREJO RODRIGUEZ

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-031	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,560.21	1,411.37			
EXT-032	623.47	623.47	623.47	623.47	623.47	585.79			
EXT-033	702.93	702.93	702.93	702.93	702.93	839.89			
EXT-034	260.65	260.65	260.65	260.65	260.65	234.74			
EXT-035	54.66	54.66	54.66	54.66	54.66	09.89			

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DIUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALEJANDRA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DIUE)

ARO. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-036	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	14.31			
EXT-037	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	5.99			
EXT-038	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,718.90	1,562.84			
EXT-039	288.52	288.52	288.52	288.52	288.52	262.39			
EXT-040	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	9,004.33	8,185.75			

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ANTONIO GARCIA PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ARG. ERICET GABRIEL TRENTA ASSURRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRAS DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIJMA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-041	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	20,845.92	18,959.84		
EXT-042	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	682.02	620.82		

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. NORMA ALONDRA GUILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ARQ. ISRAEL GABRIEL TREJUNAGUIRE

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-043	2,173.97	2,173.97	2,173.97	2,173.97	2,173.97	2,173.97	1,975.32		
EXT-044	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	9,166.42	8,333.11		
EXT-045	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	30,486.49	27,715.89		

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JLSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA VARGAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ATO. NORMA ALICIA VARGAS PUGA

ASOCIACION:

R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCHIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-046	891.11	891.11	891.11	891.11	891.11	810.19			
EXT-047	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	10.97			
EXT-048	402.41	402.41	402.41	402.41	402.41	365.13			
EXT-049	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,986.21	5,441.39			

ASOCIACION:
R/INGENIERIA, S.A. DE C.V.Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCÓN VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)

ING. GABRIEL TELLO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO RENOVACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
28 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-050	933.32	933.32	933.32	933.32	933.32	933.32			
EXT-051	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	1,011.11	919.19			

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. NORMA TUCI GARCILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

ING. ISAAC ABRAHAM TREJO GONZALEZ

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-052	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36	941.36
EXT-053	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77	434.77

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS COZAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIDEUE)

ING. NORMA ALBERTA CRUZ LUCAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIDEUE)
ARQ. ISABEL GARCIA TREJO VARGAS

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. G-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 AGOSTO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-054	475.48	475.48	475.48	475.48	475.48	423.35			
EXT-055	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	305.03	55.46

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

173

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)

AHO. ISRAEL GABRIEL TREJO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CICUA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	Ago 17 06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
EXT-056	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	233.71	42.49
EXT-057	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	806.72	146.68
EXT-058	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	2,650.50	48.93
EXT-059	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	4,087.41	793.17

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SEÑALE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GUERRAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (SEÑALE)
ATQ. ISRAEL GABRIEL TRENGA-ACOSTA

ASOCIACION

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-PIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REAMUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 29 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
INICIO: 29 JUNIO 2017
TERMINO: 29 JUNIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul 08 Jul	09 Jul 15 Jul	16 Jul 22 Jul	23 Jul 29 Jul	30 Jul 05 Ago	06 Ago 12 Ago	13 Ago 19 Ago	20 Ago 26 Ago	27 Ago 02 Sep
EXT-060	448.25	448.25	448.25	448.25	448.25	448.25	448.25	448.25	81.50
EXT-061	133.91	133.91	133.91	133.91	133.91	133.91	133.91	133.91	24.35
EXT-062	102.10	102.10	102.10	102.10	102.10	102.10	102.10	102.10	18.56
EXT-063	153.07	153.07	153.07	153.07	153.07	153.07	153.07	153.07	27.83
EXT-064	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	63.23	11.50

ASOCIACION
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (S/DUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GRADILLAS PUGA

COORDINADOR DE OBRA (S/DUE)
ING. ISRAEL GABRIEL TELLO AGUIRRE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
OBRA : 10010053896 CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 23 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION:
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Jul 17 02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep	
EXT-065	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	5,889.71	1,070.86	
EXT-066	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	3,952.09	718.56	
EXT-067	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	1,819.94	330.80	

ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA (SIDUE)

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

ING. NORMA ALICIA GARCILAS PUECA

COORDINADOR DE OBRA (SIDUE)
ING. ISRIEL GABRIEL TREJADAGUARE

ASOCIACION:

RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Y CONSTRUCTORA JILSA S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO DE ADICIONAL No. 01

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26
CENTRO DE CAPACITACION,
INVESTIGACION E INNOVACION AGROALIMENTARIA
CCIIAA, EJIDO SINALOA, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONVENIO REANUDACION DE LOS TRABAJOS
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 JUNIO 2017

PERIODO DE SUSPENSION
3 ENERO 2017
29 ENERO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 26 JULIO 2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. 02
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 11 AGOSTO 2017

CONVENIO ADICIONAL No. 01
INICIO: 5 DICIEMBRE 2016
TERMINO: 28 AGOSTO 2017

FECHA DE INICIO CONTRATO: 5 DICIEMBRE 2016
FECHA TERMINACION CONTRATO: 2 JUNIO 2017

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	02 Jul-08 Jul	09 Jul-15 Jul	16 Jul-22 Jul	23 Jul-29 Jul	30 Jul-05 Ago	06 Ago-12 Ago	13 Ago-19 Ago	20 Ago-26 Ago	27 Ago-02 Sep
	Jul 17					Ago 17			
% PARCIAL	88.99%	93.86%	96.24%	97.68%	98.73%	99.74%	99.87%	99.88%	100.06%
	16'612,092.21	17'372,994.54	17'909,179.89	18'218,850.37	18'430,585.24	18'632,138.15	18'643,775.82	18'664,421.48	18'668,175.26
	4.01%	4.07%	3.18%	1.36%	1.17%	1.40%	0.11%	0.11%	0.02%
	808,956.53	760,825.33	594,185.25	253,678.48	209,734.87	193,544.81	20,445.49	20,445.87	3,753.77


ASOCIACION:
RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V./Y
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS

RESIDENTE DE OBRA (SIGUE)

ING. NORMA ALICIA GARCILLAS PLUGA

COORDINADOR DE OBRA (SIGUE)
ABR. ISAAC GABRIEL TREJO AGUIRRE



Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-
2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2046703
MOVIMIENTO
MODIFICACION
DOCUMENTO
1490591
AGENTE
1955

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 9 DE AGOSTO DE 2017

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$2,165,508.81	\$2,165,508.81	PESOS	7

RAMO

SUBRAMO

ADMINISTRATIVAS

OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$2,165,508.81 (**DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 81/100 M.N.***)

ENDOSO DE AMPLIACION A LA FIANZA NUMERO 2046703

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, HACEMOS CONSTAR POR MEDIO DE ÉSTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NUMERO 2046703 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE EXPEDIMOS POR LA CANTIDAD DE \$2,165,508.81 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 81/100 M.N.)

ANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR POR: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V., CON R.F.C. RIN-930317-724 CON DOMICILIO AV. BRASILIA NO. 12649, LOC. 413 5TO. PISO, COL. EL PARAISO, TIJUANA, B.C. RELATIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "10010053896 CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION, INVESTIGACION E INOVACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.", DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA NO. C-FIES-16-MXL-26, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 21, 655,088.13 (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.) INCLUYE I.V.A., QUEDA MODIFICADA EN SU PLAZO DE EJECUCION PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO INICIAL: 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 11 DE AGOSTO DE 2017. (223 DIAS NATURALES)

PLAZO MODIFICADO: 11 DE AGOSTO DE 2017 AL 28 DE AGOSTO DE 2017. (17 DIAS NATURALES)

PLAZO FINAL: 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 28 DE AGOSTO DE 2016. (240 DIAS NATURALES)

DE ACUERDO AL CONVENIO ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO NO. C-FIES-16-MXL-26, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2017.

EXCEPCION HECHA DE LA MODIFICACION DE AQUI SE CONSIGNA, SUSBSISTIRAN INALTERADOS DE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA LA FIANZA ORIGINAL.

ESTE ENDOSO ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA NUMERO 2046703.-

*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

MERLIN GONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

5FnDNYa+hJHCiCeLiKz/oaVrmEgVmwBUDqV4kOjS5xHwWnBgMckGCovkFWWe9kIJkVhRUR28gFrc/CvOr+UP7UGgEbSum+73WDIF8xI6SuPHE+*6M7b42J3zS4GU0Z1jnkWMMpz7IXFTR8zRnucXW52amK/N3ZDE5u@GuA*